

DODATEK č. 6
ke SMLouvĚ O DíLO č. 510-2018-571101

a

Dohoda o ukončení prací na zajištění stavebního povolení

(dále jen „Dodatek č. 6“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,

ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AGPOL s.r.o.

Sídlo:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

28597044 /CZ28597044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem:

Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení „KoPÚ Bohuslavice“ včetně souvisejících inženýrských činností

na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I **Úvodní ustanovení**

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 30. 4. 2018 Smlouvu o dílo s účelem zajištění projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby „Realizace prvků spol. zařízení KoPÚ Bohuslavice“, ve znění Dodatku č. 1 až 5 (dále jen „SoD“). Předmětem SoD je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a dále provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby: „Realizace prvků spol. zařízení KoPÚ Bohuslavice“, místo stavby: katastrální území Bohuslavice u Hlučína, okres Opava, Moravskoslezský kraj.
- 1.2 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 6 k SoD dohodly na ukončení prací a závazků specifikovaných v SoD č. objednatele 510-2018-571101, č. zhotovitele 2865/060.

Čl. II **Předmět dodatku**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanoveními čl. XI odst. 11.5 SoD na ukončení smluvního vztahu.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že pro potřebu ukončení smluvního vztahu, je stanovena rozpracovanost díla „Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení na provedení souboru staveb společných zařízení „KoPÚ Bohuslavice“ včetně souvisejících inženýrských činností takto:
 - Část plnění za zpracování projektové dokumentace a zajištění geotechnického průzkumu byly dokončeny a předány objednateli. Tuto část plnění objednatel zhotoviteli uhradil fa č. 19141 z 11. 10. 2019 na částku 890.802,- Kč včetně DPH.
 - Část plnění za zajištění inženýrské činnosti včetně stavebního povolení byla dokončena částečně: zajištěna vyjádření DOSS a správců sítí a vydání pravomocného povolení stavby pro jedinou projektovanou komunikaci C19. Stavební řízení pro vodní dílo (nádrž N1 a nádrž N2) bylo přerušeno a je za současných podmínek a požadavků vodoprávního úřadu, respektive správce povodí nerealizovatelné vlivem podmiňující investice (mimo obvod KoPÚ) na straně obce Bohuslavice, jejíž výše nebyla zastupitelstvem akceptována. Tuto část plnění díla tedy

nelze z objektivních důvodů dokončit. Neprovedený rozsah prací (méněpráce) byl naceněn dohodnutou částkou **16.500,- Kč bez DPH tj. 19.965,- Kč včetně DPH.**

- 2.3 Smluvní strany tímto Dodatkem č. 6 k SOD ruší část znění čl. V. Cena a způsob platby, a to odst. 5.2 a nahrazují jej novým, následujícím zněním:

5.2 Celková cena za provedení Díla činí **801.500,- Kč bez DPH, tj. 969.815,- Kč včetně DPH.** DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Projektová dokumentace vč. GTP: 736.200,- Kč bez DPH, tj. 890.802,- Kč vč. DPH 90 % z celkové ceny díla			
	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena v Kč s DPH
Zpracování projektové dokumentace	493.200,-	103.572,-	596.772,-
Zajištění geotechnického průzkumu	243.000,-	51.030,-	294.030,-
Inženýrská činnost - vyřízení pravomocných stavebních povolení dle SOD: 81.800,- Kč bez DPH, tj. 98.987,-Kč vč. DPH 10 % z celkové ceny díla			
Vyřízení pravomocného stavebního povolení příjezdové komunikace C 19 včetně inženýrské činnosti pro vydání SP nádrží N1 a N2	65.300,-	13.713,-	79.013,-
Méněpráce (stavební povolení pro stavbu vodního díla – nádrží N1 a N2)	16.500,-	3.465,-	19.965,-
Cena celkem	801.500,-	168.315,-	968.815,-

- 2.4 Důvodem uzavření Dodatku č. 6 k SOD je nemožnost dokončení stavebního (vodoprávního) řízení pro stavbu vodního díla (objekty nádrží N1 a N2) z objektivních důvodů - požadavků vodoprávního úřadu a správce povodí na zkapacitnění obecní kanalizace pod odpadním korytem nádrže N1 a přeložku jednotné kanalizace pod hráz nádrže N2, oboje mimo obvod KoPÚ. Tudíž vyvolanou nákladnou investicí na straně obce, kterou obecní zastupitelstvo neodsouhlasilo. Tuto část plnění díla (zajištění pravomocného stavebního povolení pro vodní dílo) tedy nelze z objektivních důvodů dokončit. Přestože by jakákoliv nižší ochrana obce, než na stoletý transformovaný povodňový průtok, významně pomohla protipovodňové ochraně obce, je neakceptovatelná ze strany vodoprávního úřadu, včetně jeho odvolacího stupně - OŽP Krajského úřadu. Bez zcela nového projekčního řešení - zvýšení kapacity nádrže N1 (parametry hráze i zátopy) navrhovanou stavbu není možné v blízké době realizovat.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že splněním povinnosti uvedené v Čl. II. odst. 2.4 tohoto Dodatku č. 6 k SoD budou účastníci SOD zcela vyrovnáni a nebudou mít nadále vůči sobě žádné nároky, resp. že se každý z účastníků jakýchkoli takových dalších případných pohledávek či jiných nároků vůči druhému účastníkovi výslovně vzdává.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Dodatek č. 6 k SoD nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 6 včetně všech případných dohod, kterými se SoD doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 6 k SoD zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní SoD zůstává beze změn.
- 3.3 Dodatek č. 6 k SoD je vyhotoven ve 4 výtiscích, které mají váhu originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6 k SoD přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 6 k SoD nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 3. 5. 2022

V Olomouci dne 6. 5. 2022

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.,
jednatel