

číslo smlouvy objednatele: **SDL/OZZL/194/21**

číslo smlouvy zhotovitele:



KUJCP01R59X9

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

číslo účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Klimeš, vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Krajský úřad – Jihočeský kraj, Ing. Milan Vlášek, vedoucí oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Krajský úřad – Jihočeský kraj

(dále jen jako „objednatel“)

a

PRECIS BUILDING SE

se sídlem: Haklovy Dvory 2235, 370 05 České Budějovice

IČO: 281 47 499

DIČ: CZ 281 47 499

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl H, vložka 68

bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.

číslo účtu: 42 00 38 60 81 / 6800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Radek Maxa

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Vladimír Jirásek

(dále jen jako „zhotovitel“)

Preamble

Vzhledem ke změně díla a změně sjednané ceny, bude dle smlouvy o dílo SDL/OZZL/194/21, článku 2 bodu 2.9. a článku 5 bodu 5.3., sepsán dodatek ke smlouvě.

Na základě požadavku autorského dozoru, kdy dílo bude doplněno o impregnační a dvojité lazurovací nátěr akátových prvků díla včetně přebroušení vznikly vícepráce ve výši 98.588,05 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o ruční a časově náročnou práci a dále z důvodu nepříznivých vodních poměrů, které vznikly při přepouštění vody v rybníční soustavě Haklovské rybníky, čímž došlo k zaplavení staveniště a znemožnění provádění prací, bude posunut termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí řádně dokončeného díla do 30. 8. 2022.

Obě smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo SDL/OZZL/194/21** uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností PRECIS BUILDING SE ze dne 1. 9. 2021 (dále jen "smlouva") následovně:

I.

V článku 4 odst. 4.1. se mění doba plnění takto:

Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: **do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo**, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: **do 30. 8. 2022.**

V článku 5 odst. 5.1. se mění cena za dílo takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. 2 smlouvy:

Cena bez DPH 2 190 276,80 Kč

(slovy: dvamilionystodevadesáttisícdevěstasedmdesátšest korun českých, osmdesát haléřů)

DPH ve výši 21 % 459 958,13 Kč

(slovy: čtyřistapadesátdevěttisícdevětšestpadesátosm korun českých, třináct haléřů)

Cena včetně DPH 2 650 234,93 Kč

(slovy: dvamilionyšestšestpadesáttisícdevětatřicetčtyři korun českých, devadesáttri haléřů)

(dále jen „cena“)

Cena za provedení díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

II.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž dva (2) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel, každý z nich má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je odsouhlasený změnový list č. 1.

Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 500/2022/RK-41 ze dne 4. 5. 2022.

V Českých Budějovicích dne 11. 5. 2022


V Haklových Dvorech dne 5. 5. 2022

za objednatele



za objednatele

MUDr. Martin Kuba



za zhotovitele



Radek Maxa