

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) v rámci výběrového řízení s názvem:

„Přeměna nevyužívaného starého dvorního traktu na učebny a chátřejícího podkroví na zázemí pro výuku – zhotovitel projektové dokumentace“

I. Smluvní strany

1. Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace

Sídlo: Dukelské náměstí 31/7, 693 31 Hustopeče
Statutární zástupce: Mgr. Radim Šebesta, ředitel školy
IČO: 60680369

Datová schránka: krizkwq
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Radim Šebesta, ředitel školy

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. Miroslav Svoboda

Sídlo: Marie Kudeříkové 3843/2, 636 00 Brno
Statutární zástupce: Miroslav Svoboda
IČO: 46894942
DIČ: CZ7401153815
Bankovní spojení, č.ú./kód banky 239877971/0600
Datová schránka: 7qjtpz9
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Miroslav Svoboda
e-mail: Miroslav@svobodatech.cz
telefon: +420 775 155 241

(dále jen „**Dodavatel**“ nebo též „**Zhotovitel**“)

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

II. Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnosti, že se po zahájení realizace díla, tj. při plnění předmětu veřejné zakázky s názvem „**Přeměna nevyužívaného starého dvorního traktu na učebny a chátřejícího podkroví na zázemí pro výuku – zhotovitel projektové dokumentace**“, vyskytlo několik okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, a z toho důvodu se dohodly na změně doby plnění díla.
2. Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění dle oddílu V, odst. 2 a bodu 1 smlouvy, který se odkazuje na část díla dle čl. IV odst. 4 písm. b) smlouvy, se tímto dodatkem prodlužuje na 150 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy.
3. Prodloužení termínu plnění souvisí s důvody, které vznikly na základě nemožnosti dopracovat projektovou dokumentaci ve stanoveném čase s ohledem na nutnost paralelního zpracování projektu interiéru, který řeší specifické zaměření učeben a s tím související prodloužení v dopracování dokumentace technických profesí a požárně bezpečnostního řešení.

III. Změna termínu plnění

1. Smlouva o dílo se mění, co do doby provedení díla dle čl. V. odst. 2
2. Odstavec 2 článku V smlouvy se ruší a nahrazuje níže uvedeným:
 1. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. a) této smlouvy, bude řádně dokončena a předána zhotoviteli nejpozději do 90 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy.
 2. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. b) této smlouvy bude řádně dokončena a předána zhotoviteli **nejpozději do 150 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy.**
 3. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. c) této smlouvy bude řádně dokončena a předána zhotoviteli nejpozději do 90 kalendářních dní od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění.
 4. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. d) této smlouvy bude řádně dokončena a předána zhotoviteli nejpozději do 90 kalendářních dní od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění.
 5. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. e) této smlouvy bude zahájena dnem podpisu smlouvy a ukončena vydáním kolaudačního souhlasu.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto nedotčena a zůstávají v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel

Zhotovitel

V Hustopečích

V Brně 11. 5. 2022

.....
Mgr. Radim Šebesta, ředitel

.....
Miroslav Svoboda