

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

(dle evidence objednatele č. 396/2021)

uzavřené mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

Sídlo: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 45193622

DIČ: CZ45193622

Zastoupená: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobo. Ostrava, č. účtu: 23404761/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vl. 365

(dále jen „zhotovitel“)

I. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2021 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/396/2021 (dle evidence objednatele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.02.2022, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu Hasičské stanice Vítkov (dále jen "PD"), přičemž součástí díla je také výkon související inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí, zejména obstarání veškerých dokladů nutných k vydání územního rozhodnutí pro stavbu, jejich kompletace a zpracování do PD, jakož i zajištění vydání tohoto územního rozhodnutí (dále též jen „smlouva“).
2. V souladu s bodem V. smlouvy o dílo zhotovitel předal projektovou dokumentaci ve stanoveném termínu a v rozsahu sjednaném dle smlouvy dílo. Podle vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. ke zpracované projektové dokumentaci musí být v ochranném pásmu vedení VN umístěno oplocení pouze z nevodivého materiálu, což znemožňuje projektovou dokumentaci zamýšlené umístění posuvné kovové brány a stejně tak umístění kovového oplocení, přičemž jeho nahrazení oplocením z nevodivého materiálu (tj. z betonu) je z důvodu rozhledových poměrů při výjezdu vozidel objednatele na místní komunikace nevhodné a nebezpečné, se smluvní strany následně dohodly na opravě zpracované projektové dokumentace; zpracovaná projektová dokumentace přitom vycházela z investičního záměru, resp. z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., které byly k investičnímu záměru pořízeny a ve kterých nebyly k oplocení ani bráně ze strany ČEZ Distribuce a.s. vzneseny žádné připomínky. Vzhledem k nutnosti dalších projekčních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění pro předání územního rozhodnutí a pro

stanovení nového termínu pro předání opravené projektové dokumentace. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona.

3. V návaznosti na změnu termínu plnění, resp. stanovení termínu pro další opravu projektové dokumentace a předání územního rozhodnutí se mění bod V. odst. 3 věta druhá smlouvy o dílo, která nově zní takto:

3. Zhotovitel je povinen opravenou projektovou dokumentaci předat objednateli nejpozději do 30.06.2022 a vydané územní rozhodnutí předat objednateli nejpozději do 31.08.2022.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což níže stvrzují svými podpisy.

Podpisy smluvních stran:



za objednatele
plk. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

