

**Dodatek č.1****KE SMLOUVĚ O DÍLO č. MUHO-SML/208/2021**

uzavřené dle §2586 a následujícího zákona č.89/2012 Sb. občanského zákona  
v platném znění

**SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL:** **Město Holice**  
Se sídlem: 53401 Holice, Holubova 1  
Zastoupený: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města  
IČO: 00273571  
DIČ: CZ00273571  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
č.ú.: 19-1628561/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný, starosta  
b) ve věcech technických: Lenka Kovaříková, MBA  
Ing. Karel Vrbata

(dále jen „objednatel“)

**ZHOTOVITEL:** **Výtahy Pardubice a.s.**  
Se sídlem: Průmyslová 389, Pardubičky, 533 01 Pardubice  
Zastoupený: Jaromírem Michkem, předsedou představenstva  
IČO: 13582101  
DIČ: CZ13582101  
Zapsaný: Krajský soud Hradce Králové, oddíl B vložka 2408  
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, a.s., o. s. Pardubice  
č.ú.: 950134002/5500

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Roman Havel, obchodní ředitel  
b) ve věcech technických: Zdeněk Trnka  
c) ve věcech realizace: Karel Klema, Martin Kľofanda

(dále jen „zhotovitel“)

- Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2021 smlouvu o dílo č. MUHO – SML/208/2021 na zhotovení díla „MŠ Pardubická – oprava potravinového výtahu“.
- Dodatek je uzavírán v souladu s ustanoveními vnitřní směrnice města č.27/2019.

- Předmětem dodatku č.1 je posun termínu plnění. Nový termín pro předání a převzetí bezvadného a provedeného Díla je stanoven do 30.6.2022.
- Hlavním důvodem časového posunu plnění Předmětu díla je pojistná událost při transportu hotového výrobku od firmy zajišťující finální povrchovou úpravu výrobku potravinového výtahu.
- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:  
Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.  
Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákona.  
Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatel po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Města Holice dne 28.3.2022 a schválen usnesením číslo 79
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl podepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

-Příloha č.1: Žádost o prodloužení termínu ze dne 10.3.2022 s navrženým upraveným termínem plnění

-Příloha č.2: Zápis o škodě

V Holicích dne .....10.5.2022.....


V Pardubicích dne 2. 5. 2022

Za objednatele:



Mgr. Ondřej Výborný  
starosta města Holic

Za zhotovitele:



Jaromír Michek  
předseda představenstva

**Výtahy Pardubice a.s.**

Průmyslová 389, Pardubičky

533 01 Pardubice

tel.: 466 670 185, 466 670 256

DIČ: CZ13582101

-3-

Město Holice  
Odbor správy majetku  
Paní Lenka Kovaříková, MBA  
Vedoucí odboru  
Holubova 1  
534 01 Holice

Pardubice 10. 3. 2022

**Věc: Žádost o prodloužení termínu**

Vážená paní Kovaříková

Dle uzavřené Smlouvy o dílo č.MUHO-SML/208/2021 ze dne 18. 10. 2021 má být provedena „oprava potravinového výtahu v objektu MŠ Pardubická“. Původní termín realizace díla byl **nejpozději do 31. 3. 2022.**

Při přepravě komponent výtahu dopravní společnostmi (kabina výtahu a svisle posuvné bariery) došlo na silnici k nenadále situaci, kdy řidič musel prudce brzdit, aby zabránil dopravní nehodě. Při tomto manévru došlo k posunu nezajištěných přepravovaných výtahových dílů a jejich nárazu na stěnu nákladového prostoru což mělo za následek jejich zničení. Výtahové komponenty jsou zohýbané a tím pádem neopravitelné. Je proto nutné vyrobit vše znovu.

Z výše popsaných důvodů a s ohledem na výrobní kapacity dodavatele komponent Vás žádáme o sepsání dodatku smlouvy na prodloužení termínu realizace díla do 30. 6. 2022.

Za Výtahy Pardubice a.s.  
Zdeněk Trnka, obchodní zástupce

Přílohy: - fotodokumentace  
- zápis o škodní události

Zápis o škodě při přepravě

Název přepravní společnosti: Autodoprava Matys - Václav Matys

RZ. Vozidla: 6E4 9353

Řidič: p. Kučera

Název produktu/zboží: 4 Palety kasina "Sachetní dveře"  
pro malý nákladní vřtuh

Datum objednání:

Datum doručení zboží: 25.12.22

Popis poškození zboží: Během transportu došlo  
k nárazu palety s přepravovaným zbožím  
na stěnu nákl. prostoru za kabinou řidiče.

Poškozeno - 2+ Sachetní dveře kasina  
Rozsah poškození a cena bude stanovena po

Byl sepsán zápis o škodě s řidičem:  ANO  NE kompletním vzájemn.  
a prohlídce zboží.

POZN: Pověřena foto dokumentace - bude zastavena.

Podpis zákazníka

Podpis řidiče

1240702

Kučera

6E4 9353

Výtahy Pardubice a.s.

Průmyslová 389, Pardubičky

532 01 Pardubice

tel.: 466 670 185 - 466 670 256

DIO: 0213582/01

-10-