

Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo ze dne 10.12.2021

ke stavbě

„Bystřice nad Pernštejnem – Prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace na par. č. 3192/7“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem;

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo

Ing. Radek Pospíšil, jednatel

Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

26230470

CZ26230470

Komerční banka, a.s.

27-3948420257/0100

obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu nesrovnalosti v projektu na uzavření dodatku č.1, kterým se mění cena díla a předmět plnění.

Odůvodnění: Navýšení smluvní ceny díla bylo zapříčiněno rozdílnou, méně příznivou, těžitelností hornin, než uvažoval původní rozpočet. Nové zařazení hornin bylo provedeno na základě geologického průzkumu, který byl zajištěn investorem. Navýšení ceny dále zahrnuje opětovnou dodávku šachtového dna Š1330, které bylo v projektu chybně uvedeno.

Změna ceny díla:

2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo ze dne 10.12.2021 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	Kč 4.290.436,00
Vícepráce	Kč 327.619,77
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	Kč 4.618.055,77
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH	Kč 5.587.847,48

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 10.12.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 12/21/SOD/412, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Bystřici nad Pernštejnem dne

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.

Přílohy: Položkový rozpočet změn