

ke sml. 7275/16





0. 1143



102007

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 na změnu dílčího termínu plnění				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství				
Schváleno:	ZK	Datum:	10.11.2015	Č.usnesení:	0525/06/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	HBH Projekt spol. s r.o.				
Smluvní částka: 1)	1265176.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	ihned				

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		ODSH/I.Šedová	12.4.2017	
Projednáno s:		ODSH/R.Žížka	12.4.2017	
Právní kontrola:		ODSH/A.Mládek	12.4.2017	
Předkládá:		ODSH/H.Strnadová	12.4.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		ODSH/H.Strnadová	12.4.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	12.4.2017	
	Správce rozpočtu:	OE/H.Sošková	12.4.2017	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 44961944), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 18.04.2017 12:33:31):

Dodatek č. 2 na změnu dílčího termínu plnění a navýšení ceny o 18 600 Kč bez DPH

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 1265176, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001785000000 POL: 6121 UZ: 1070000

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017PDH3

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/150 Pavlíkov - Leštinka“

č. dodatku 102007

kw rml. 7275/16

p. 1143

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 580 976/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o., zastoupený ředitelem a jednatelem
společnosti Ing. Radovanem Hrnčířem
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Michala Hrnčířová, obchodní ředitelka
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Boháč, hlavní inženýr projektu
Bankovní spojení: KB a.s. Brno-město
Číslo účtu: 1557041621/0100
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu časové prodlevy při projednávání stanoviska Lesů ČR s. p. k projektové dokumentaci pro stavební povolení, konkrétně k navrženému odvedení vody z příkopů v rámci lesních pozemků v místní části Pavlíkov. Konečné řešení bylo nutné projednat v místě stavby a navržené řešení opětovně zapracovat do projektové dokumentace a získat nové stanovisko Lesů ČR s. p.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 9/ 2016)
Dokumentace pro stavební povolení:	do 13. 03. 2017
Podání žádosti o stavební povolení	do 13. 04. 2017
Předání PDPS:	do 28. 06. 2017
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení”

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 9/ 2016)
Dokumentace pro stavební povolení:	do 13. 03. 2017
Podání žádosti o stavební povolení	do 1 měsíce od předání podkladů z majetkoprávní přípravy
Předání PDPS:	do 28. 06. 2017
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení”

1. Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.5

Původní znění

„4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:.....	1 027 000,- Kč
DPH 21%:	215 670,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1 242 670,- Kč

(slovy: jedenmiliondvacetsedmtisíc korun českých bez DPH)

Číslo smlouvy objednatele: 96518
Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/0142

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH: 728 400,- Kč
DPH 21%: 152 964,- Kč
cena včetně DPH: 881 364,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH: 157 000,- Kč
DPH 21%: 32 970,- Kč
cena včetně DPH: 189 970,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního, vodoprávního povolení

cena bez DPH: 120 000,- Kč
DPH 21%: 25 200,- Kč
cena včetně DPH: 145 200,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 24 hodin

cena bez DPH: 21 600,- Kč
DPH 21%: 4 536,- Kč
cena včetně DPH: 26 136,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:..... 1 045 600,- Kč
DPH 21%: 219 576,- Kč
cena celkem včetně DPH: 1 265 176,- Kč

(slovy: jedenmiliončtyřicetpěttisícšestset korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena bez DPH: 747 000,- Kč
DPH 21%: 156 870,- Kč
cena včetně DPH: 903 870,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena bez DPH: 157 000,- Kč
DPH 21%: 32 970,- Kč
cena včetně DPH: 189 970,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního, vodoprávního povolení

cena bez DPH: 120 000,- Kč
DPH 21%: 25 200,- Kč
cena včetně DPH: 145 200,- Kč

Číslo smlouvy objednatele: 96518
Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/0142

Výkon autorského dozoru v rozsahu 24 hodin

cena bez DPH: 21 600,- Kč

DPH 21%: 4 536,- Kč

cena včetně DPH: 26 136,- Kč

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 96518, č. zhotovitele 2016/0142 a dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2017 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 99518, č. zhotovitele 2016/0142 ze dne 7. 9. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2017 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 12. 4. 2017



Objednatel:


Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje
pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

V Brně dne 11. 4. 2017

Zhotovitel:



HSH Projekt
spol. s r.o.
Kabáňkova 5
602 00 BRNO

.....
Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti

II/150 Pavlíkov - Leštinka

Cenová nabídka

1. Předmět


Předmětem dodatku č. 2 je cenová a termínová nabídka týkající se technického dořešení odvedení dešťové vody z vozovky silnice II/150 na lesní pozemky a s tím související i dokončení majetkoprávní přípravy a inženýrské činnosti, které budou sloužit jako podklad pro podání žádosti o vydání stavebního povolení.

činnost	hodiny	Kč/hod	Kč
A-Průvodní zpráva	2	600	1 200
B2-Koordinační situace	2	600	1 200
B3-Geodetický koordinační výkres – změna obvodu staveniště	2	600	1 200
SO 001 – změna výměr kácení lesního porostu, odstranění pařezů, odstranění lesní hrabanky	2	600	1 200
SO 101 – technická zpráva, situace, charakteristické řezy	16	600	9 600
G1-Záborový elaborát – změna dočasných záborů	2	600	1 200
G3-Dokumentace pro vynesení z PUPFL	5	600	3 000
celkem Kč bez DPH	31		18 600
DPH 21%			3 906
Celkem Kč s DPH			22 506

2. Termín

Navrhujeme termín podání žádosti o vydání stavebního povolení do 1 měsíce od předání podkladů z majetkoprávní přípravy.

V Brně dne 4.4.2017



Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti