



## DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o poskytování Služeb ze dne 15. 9. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 9. 2020 (dále jen „Smlouva“), uzavřené mezi

### Statutární město Brno

Se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno,  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Zastoupené: [redacted] na základě pověření  
Radou města Brna  
Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

### Společnost „Garnets – VRV“

1. společník – správce společnosti: Garnets Consulting a.s.

Se sídlem: Teplice – Trnovany, Československých legií 445/4, PSČ 41501  
IČO: 273 49 675  
DIČ: CZ27349675  
Zastoupený BROCKVILLE s.r.o., člen představenstva,  
při výkonu fce [redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]

2. společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Se sídlem: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5  
IČO: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
Zastoupený: Ing. Jiřím Valdhensem, členem představenstva  
Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva  
Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant společně dále jen „Smluvní stany“).

### PREAMBULE

- A. Objednatel na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Dostavba kanalizace v Brně II. - výběr týmu správce stavby“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-013395, uzavřel s Konzultantem dne 15. 9. 2017 Smlouvu, jejímž předmětem je poskytování Služeb dle standardů FIDIC v rámci investiční akce „Dostavba kanalizace v Brně II.“. Předmětná investiční akce zahrnuje výstavbu retenčních nádrží Červený mlýn a Královky (tj. „Dílo RN“) a dostavbu oddílné kanalizace v určitých městských částech statutárního města Brna (tj. „Dílo DKB“).

- B. Dne 15. 10. 2019 Objednatel na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dostavba kanalizace v Brně II. - výběr zhotovitele dostavby kanalizace“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-018335, uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace Díla DKB (dále jen „DKB Smlouva“).
- C. Došlo k dalšímu odkladu realizace části Díla RN a tím došlo k nerovnováze v nasazování expertů, jelikož Konzultant v době podání nabídky počítal se souběžnou realizací obou částí díla „Dostavba kanalizace v Brně II.“, tedy Díla RN i Díla DKB. V důsledku této skutečnosti Konzultant při své činnosti na stavbě Díla DKB potřebuje využívat část expertů, kteří jsou zahrnuti v předpokládaném objemu Služeb pro část Díla RN specifikovaným počtem dní zapojení jednotlivých expertů v Příloze 1 [Rozsah služeb] (dále jen „experto-dny“) a nejsou zahrnuti v objemu experto-dnů na části Díla DKB (jejich specifikace a počet dnů je uveden v příloze 1 tohoto dodatku).
- D. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že vlivem pandemie onemocnění COVID-19, které je způsobováno koronavirem SARS-CoV-2, došlo na základě změnového listu č. 0-002 – sekce 1-5 ze dne 15. června 2020 k DKB Smlouvě k prodloužení Doby pro dokončení Díla DKB, a to o tři (3) měsíce. Změnový list č. 0-002 – sekce 1-5 tvoří jednu z příloh Dodatku č. 1 ze dne 27.10.2021 k DKB Smlouvě, kterým se v čl. IV upravuje Doba pro dokončení Díla DKB na 33 měsíců. V souladu s pod-čl. 4.4.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek Smlouvy na poskytování služeb Správce stavby (dále jen „Podmínky“) proto dojde rovněž k souvisejícímu prodloužení Doby pro dokončení Služeb v rámci Fáze výkonu činnosti správce stavby pro Dílo DKB.
- E. Vzhledem k výše uvedenému Smluvní strany ke Smlouvě uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“):

## I. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný v pod-článku. 1.1 Podmínek, nestanoví-li tento Dodatek jinak.
2. V návaznosti na prodloužení Doby pro dokončení Díla DKB dále došlo ke změně objemu Služeb poskytovaných ve Fázi výkonu činnosti správce stavby pro Dílo DKB.
3. Objednatel a Konzultant se dohodli, že z důvodů nesplnění původního předpokladu, že obě části Díla budou realizovány současně a nasazení expertů bude ve vlastní režii Konzultanta, dojde k úpravě původního nasazení expertů z nabídky Konzultanta dle jejich skutečného nasazení ve prospěch části DKB. Specifikace a úpravy cen v důsledku změny alokace počtu experto-dnů ve prospěch Díla DKB jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku. **Smluvní strany prohlašují, že se tím nezmění současná celková Smluvní cena Služeb na investiční akci „Dostavba kanalizace v Brně II.“**
4. Konzultantovi dále v souladu s pod-článkem 4.4.3 Zvláštních podmínek vzniká právo na úhradu Dodatečných služeb z titulu prodloužení Doby pro dokončení Díla DKB, které Konzultant v návaznosti na shora uvedené skutečnosti bude Objednateli poskytovat. **Konzultant prohlašuje, že v případě uzavření Dodatku ponese náklady plynoucí mu z prodloužení Doby pro dokončení Díla DKB o 3 měsíce, tj. do konce července 2022 včetně, z vlastních zdrojů.**
5. Teprve v případě, že bude Objednatel Zhotoviteli Díla DKB přiznáno další prodloužení Doby pro dokončení Díla DKB, bude Konzultant nárokovat dalším dodatkem ke Smlouvě nárok na úhradu Dodatečných služeb z titulu prodloužení Doby pro dokončení Díla DKB, **a to adekvátní částkou dle skutečného prodloužení Doby pro dokončení Díla DKB postupem dle pod-čl. 5.1.1. Podmínek.** Objednatel toto ustanovení bere na vědomí a s uvedeným postupem souhlasí.
6. Uzavřením Dodatku se Smluvní cena poskytovaných služeb dle Smlouvy **nemění, mění se toliko její rozpad dle alokace experto-dnů uvedené v příloze č. 1 Dodatku.**

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na změnu rozsahu poskytovaných Služeb ze strany Konzultanta se Smluvní strany v souladu s pod-článkem 4.3.1 Podmínek dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.
2. Konzultant se Dodatkem výslovně zavazuje poskytovat Služby činnosti Správce stavby pro Dílo DKB jako Běžné služby minimálně po dobu současného prodloužení Doby pro dokončení Díla DKB o tři (3) měsíce, tj. do konce 07/2022 včetně. Konzultant však konstatuje, že ukončení poskytování Služeb pro část Díla DKB nastane až po dokončení Díla DKB. Konzultant nicméně předpokládá, že dojde k dalšímu prodloužení poskytování Služeb o tři (3) měsíce. Rozsah poskytovaných Služeb po změně alokace experto-dnů dle přílohy č. 1 Dodatku bude obsahově shodný s Běžnými službami definovanými v Příloze 1 Podmínek [Rozsah služeb].
3. Smluvní strany se dohodly, že hodnota experto-dnů nově alokovaných z části Díla RN do části Díla DKB dle čl. I, odst. 3, resp. přílohy č. 1 Dodatku, činí částku 6 656 000 Kč bez DPH. Tato částka bude rozdělena na dvě části. První část ve výši 4 000 000,- Kč bez DPH bude Konzultantovi uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dle Podmínek (zejm. pod-článkem 5.2.4 a 5.2.5). Druhá část ve výši 2 656 000,- Kč bez DPH bude použita pro úhradu pravidelných paušálních plateb dle čl. C2, Přílohy 3 Podmínek [Odměna a platba] vzniklých v důsledku prodloužení doby realizace Díla DKB do 07/2022 včetně (měsíce květen, červen, červenec včetně). Způsob stanovení hodnoty předmětné části Služeb je uveden v příloze č. 1 Dodatku. V souladu s odst. 21 čl. C2, Přílohy 3 Podmínek [Odměna a platba], dle kterého je Konzultantovi vypláceno v pravidelných měsíčních platbách 90 % z odměny za Služby poskytované ve Fázi výkonu činnosti správce stavby pro Dílo DKB, bude faktura za měsíc **duben 2022 vystavena na částku 1 321 650,- Kč bez DPH** (tj. 3 x 440 550 Kč za měsíce duben, květen, červen dle původně schváleného plánu plateb).
4. Odměna Konzultanta za Služby poskytnuté dle čl. II, odst. 3 Dodatku bude uhrazena Objednatelům na základě faktur vystavených Konzultantem s náležitostmi dle Smlouvy.
5. Konzultant se i po změně alokace experto-dnů ve prospěch Díla DKB zavazuje poskytovat Služby pro Dílo RN v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě, zejm. Příloze č. 1 Podmínek [Rozsah služeb] za finančních podmínek vyplývajících z Dodatku.
6. Konzultant prohlašuje, že v případě zahájení realizační fáze Díla RN bude zapojení jednotlivých expertů v rozsahu vyplývajících z tohoto Dodatku č.2 za dostačující.
7. V Pod-článku 5.2.4 Podmínek se doplňuje následující text:

„Konzultant vystaví samostatnou fakturu na Služby, k jejichž ceně se připočítává DPH dle platných předpisů a samostatnou fakturu na Služby, ke kterým není DPH připočítávána.

Konzultant současně vystaví samostatnou fakturu na Služby poskytnuté pro Dílo DKB a samostatnou fakturu na Služby poskytnuté pro Dílo RN“.
8. V Příloze 1 Podmínek [Rozsah služeb], se na konec čl. I. SPECIFIKACE OBECNĚ-KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ TÝMU SPRÁVCE STAVBY doplňuje následující text:

„ff. všechna jednání svolávaná a organizovaná Konzultantem mohou po dohodě s Objednatelům proběhnout formou videokonference.“

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je sepsán v českém jazyce a vyhotovuje se ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží Konzultant.
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že měnit či doplňovat Smlouvu ve znění Dodatku je možné pouze formou písemných dodatků.
4. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel. Konzultant prohlašuje, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v Registru smluv.
6. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy.

#### Doložka:

Tento Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/216 dne 27.4.2022.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Přehled upravených nákladů na Služby SpSt (přesun experto-dnů RN-DKB)

Podpis oprávněného zástupce Objednatele  
V Brně dne 4.5. 2022


Podpis \_\_\_\_\_

za přítomnosti \_\_\_\_\_

Jméno

Podpis

Adresa



Podpis(y) oprávněného zástupce Konzultanta  
V Praze dne 2.5.2022. Za **Garnets Consulting a.s.**


Podpis

za přítomnosti

Jméno

Podpis

Adresa



V Praze dne 2.5.. 2022  
Za **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**


Podpis

za přítomnosti

Jméno

Podpis

Adresa



Za **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Podpis

za přítomnosti

Jméno

Podpis

Adresa

