

DODATEK Č. 5 KESMLouvě O DíLO

Číslo zhotovitele: 3717

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 21.10.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11031
zastoupená: Antonínem Hurtem, jednatelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 201490691/0600
telefon: 476747042
fax: 476747042

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Tímto dodatkem č. 5 se text čl. IV. ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD a dle dodatku č. 1,2,3 a 4	32 930 520,53 Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 5	1 698 439,21 Kč bez DPH
Cena díla celkem	34 628 959,74 Kč bez DPH
Sazba 21% DPH	7 272 081,54 Kč bez DPH
Cena díla celkem	41 904 041,28 Kč

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list a termínový dodatek

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Meziboří dne

Objednatel:

Zhotovitel:

16-05-2022

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jan Hájek
jednatel
ALLKON s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

pro Důvěrnou informaci - zveřejněno na
ALLKON JEDNATEL
Okružní 350, 435 13 Meziboří
IČ: 250 08 196, DIČ: CZ25008196
MONETA Money Bank, Litvínov, č.ú.: 201 490 691/0600
ODDIL C, VLOŽKA 11031, Krajský soud v Ústí nad Labem

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 05/2022	
Zhotovitel: Allkon s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 04. 05. 2022	
Název akce: CV 031005 Radonice, ČOV Rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:	Stanovisko geotechnika ke stavu stávajících podkladních vrstev komunikace		
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:	Soupis více a méně prací		
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Betonové potrubí Š1 - po odkrytí stávajícího potrubí bylo zjištěno, že potrubí netěsní. Bude nutné provést výměnu potrubí v rozsahu přiloženého rozpočtu. 2) Sanace dna DN – po odstranění nesoudržných vrstev na dně DN bylo zjištěno, že pro vyrovnaní dna bude zapotřebí větší tloušťky sanací, než bylo uvažováno v projektu. 3) Úprava komp. lávek – pro přístup k provzdušňovacímu zařízení triton bude nutné snížit obslužné lávky na 50 mm nad max. hladinu. Jedná se o nezbytné stavební práce z důvodu chyby v projektové dokumentaci. 4) Přesun čidla kyslíku - V současné poloze čidla jsou naměřené hodnoty značně ovlivněny provzdušňovacím zařízením triton. Je nutné čidla přemístit do větší vzdálenosti. Jedná se o nezbytné stavební práce z důvodu chyby v projektové dokumentaci. 5) Úprava čištění trytonu - Současné provedení neumožňuje přístup pro manipulaci se zařízením. Bude nutné provést takové úpravy, aby obsluha mohla tyto manipulace provádět z komunikace. Jedná se o nezbytné stavební práce z důvodu chyby v projektové dokumentaci. 6) Komunikace – na původní podkladní vrstvě komunikace bylo měřením prokázáno, že podklad nesplňuje požadovanou únosnost. Na návrh geotechnika bude stávající podloží sejmuta na úroveň -0,40 m a nahrazeno novým v rozsahu přiloženého rozpočtu. 7) Beton. výztuž MO2 – Měrný objekt na stávajícím potrubí je ve větší hloubce než uvažoval projekt. Jedná se o nezbytné stavební práce z důvodu chyby v projektové dokumentaci.					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 6					
Ocenění změny: Celkem 1 698 439,21 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 34 628 959,74 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 / nemění se		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 698 439,21 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 753 607,33 Kč bez DPH, tj. 5,55 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 55 168,12 Kč bez DPH, tj. 0,17 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 831 218,94 Kč bez DPH, tj. 8,96 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 235 404,61 Kč bez DPH, tj. 0,75 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ) - vícepráce nebyla zahrnuta v původní veřejné zakázce - vícepráce jsou nezbytné - nedojde ke změně zhotovitele - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (<i>pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ</i>)					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 11.5.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 11.5.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis Datum 12 -05- 2022

Podpis Datum 12 -05- 2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.