

název díla:	Rekonstrukce budovy dispečinku oblasti Západ - Hostinského 1618, Praha		
smlouva číslo:	SOD - 2/2021	ze dne:	23.08.2021
zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	zhotovitel/objednatel/projektant		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	16.05.2022	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	20.06.2022		
<p>Vícepráce: Při rozebrání zámkové dlažby bylo zjištěno, že pod zámkovou dlažbou je betonová vrstva v tl. cca 25 cm, která musí být ve větší části vybourána. Před zahájením výkopových prací byl vytyčen kabel společnosti T-mobil a bylo zjištěno, že kabel je v kolizi se základy brány a oplocení. Po konzultaci se správcem sítě, bylo domluveno, že kabel bude v celé délce oplocení odkopán a bude ochráněn chráničkou.</p> <p>Prostupy střešní konstrukcí rozvody topení a klimatizací budou provedeny obezděním z porobetonových tvárníc a zakryty plochou střechou. Na obvodové konstrukce domečku bude vytažena hydroizolační folie.</p> <p>V rámci kompletně nových rozvodů bylo rozhodnuto, že bude provedena příprava pro fotovoltaiku. V interiérech budou stěny celoplošně vyštukovány. Vnitřní parapety budou vyměněny, rozvody topení budou natřeny.</p> <p>Méněpráce: Při realizaci byl upraven typ rozvodnice. S ohledem na rozmístění nábytku byl v místnosti 2.10 zrušen podlahový box.</p> <p>Celková částka (včetně dodatků) je rozdělena na opravu a investici. Více/méněpráce oprav a investic, viz příloha.</p>			
Souhlas s provedenými změnami:			
zodpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Malina	Podpis:	
za provozovatele:	Bc. Jaroslav Slaboch	Podpis:	
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis:	
za dodavatele:	Ing. Drahomír Piksa	Podpis:	
Změna záměru dle §222 ZZZV	19,75%		
Finanční vyjádření :			
cena dle SoD/bez DPH/:	12 754 348,56 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	983 734,62 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	94 399,58 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	1 423 957,31 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	16 669,11 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	15 050 971,80 Kč		
Zpracoval:	Ing. Lenka Šupová	V Praze dne:	10.05.2022