

Společník VALBEK&PRODEX, spol. s r.o.

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: V Olšínách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 76169

zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, vedoucím odštěpného závodu

číslo smlouvy: 20PH61021

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 24.2.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru pro 1. etapu stavby „Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“ s účinností ke dni 8. 3. 2021 ve znění jejích dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapy prací č. 1b, 2 a 3 se posouvají o 5 měsíců, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je nedořešená koordinace se stavbou Rekonstrukce Ještědského tunelu v trati Česká Lípa – Liberec mající přímý vliv na žst. Křížany, dále nedořešení postradatelnosti výhybky na vlečku soukromé osoby v Rynolticích. Výsledek vyřešení má přímý vliv na konfiguraci kolejí v žst. Rynoltice. Dále je důvodem nedořešení zapojení nakládkové manipulační koleje v žst. Jablonné v Podještědí.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5.

I. Předmět Dodatku

1. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Tento Dodatek vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

V Praze

V Praze



16.05.2022 15:46
Podepsáno elektronicky

Datum: 2022.05.05
13:06:51 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petra Kopková
jednatelka
Valbek, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, na základě výzvy Objednatele	-	-
1a. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní návrh geometrické polohy kolejí, dokumentace sond GTP	Předávací protokol pro (Část díla)
1b. Dílčí etapa	do 20 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 26 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o stavební povolení, Definitivní předání DSP s kompletní dokladovou částí	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu; Předávací protokol k dané dílčí etapě
4. Dílčí etapa	do 4 měsíců od termínu 3. Dílčí etapy	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli;
5. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od termínu 4. Dílčí etapy	Definitivní předání zadávací dokumentace na realizaci stavby (PDPS) s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
Termín dokončení Díla	předpoklad do 11/2024 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)