



Uzlové body harmonogramu rekonstrukce bytových jader:	
1. den	Převzetí staveniště
8. den	Převzetí + zahájení rekonstrukcí bytů BD Jindřichova 2
48. den	Předání + ukončení rekonstrukcí BD Jindřichova 2
60. den	Předání díla

Postup realizace zakázky - rekonstrukce bytových jader:	
1. den rekonstrukce:	převzetí bytové jednotky
	fotodokumentace stávajícího stavu BJ
	vybourání stávajících konstrukcí
	nivelace podlah
	provedení úklidu
2. den rekonstrukce:	sdk kce
	provedení úklidu
3. - 6. den rekonstrukce	hrubé rozvody vody, kanalizace
	hrubé rozvody elektroinstalace
	sdk kce
	dem. + montáž VZT stoupačka
	dem. + montáž kanalizace, SV, TV, cirkulace
	provedení úklidu
7. - 9. den rekonstrukce:	provedení zkoušek - plyn, voda, kanalizace,
	provedení proplachu a dezinfekce potrubí
	obkladačské práce
	provedení úklidu
10. - 11. den rekonstrukce:	sdk kce
	úpravy povrchů
	provedení úklidu
12. - 13. den rekonstrukce:	malby + nátěry
	kompletace VZT

Postup realizace zakázky - rekonstrukce bytových jader:	
14. - 15. den rekonstrukce:	kompletace ZTI, elektroinstalace
	pokládka podlahových krytin
	montáž kuchyňských linek vč. spotřebičů
	montáž ostatních truhlářských výrobků
	finální úklid
16. den rekonstrukce:	montáž nových dveřních křídel
	drobné dokončovací stavební práce
	provedení úklidu
	zkoušky funkčnosti veškerých dodaných
	a instalovaných komponentů
17. den rekonstrukce:	předání BJ