

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

**Masarykova univerzita**

Přírodovědecká fakulta

Se sídlem: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

**Zastoupená: děkanem PŘF, doc. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D.**

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

se sídlem: Teplého 2014, 53002 Pardubice

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

**zastoupená: Ing. Aleš Vavříčka, ředitel společnosti**

(dále jen „objednatel“)

Dodatek ke smlouvě o dílo mezi Masarykovou univerzitou a Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., jehož předmětem je provedení hydrogeologického průzkumu vodního zdroje Oplatil, Hrobice-Čeperka a vypracování výzkumné zprávy.

V rámci dodatku bude část prací specifikovaná v příloze ke smlouvě zrušena a část prací přesunuta z 4. etapy (30. 3. 2022) plnění do další 5. etapy plnění (30. 9. 2022).

*Zrušení části prací a analýz:*

Vzorkování a analýza tritia – Důvodem zrušení je nejistota v přínosu k hydrogeologickým poznatkům (stáří vod bude s ohledem na předpokládané velmi nízké aktivity tritia spolehlivěji určeno jinými metodami). Celkem mělo být během 4. etapy odebráno a analyzováno 12ks vzorků tritia, celková částka o kterou bude konečná cena snížena činí 93 000 Kč (75 000,- Kč za analýzu tritia a 18 000kč za odběr vzorků vod).

*Přesun části prací z 4. etapy plnění do 5. etapy plnění:*

Srážko-odtokový model – sestavení finální verze modelu: cena 51 000,- Kč. Důvodem přesunu finální verze srážko-odtokového modelu je zpoždění v analýze vzorků půd odebraných a odeslaných do laboratoře na jaře roku 2021 (běžná doba analýzy je 8 až 12 měsíců).

Stabilní izotopy kyslíku a vodíku – 30 vzorků: doposud bylo odebráno a analyzováno 19 vzorků vod. Odběr a analýza zbývajících 11 vzorků bude provedena v 5. etapě plnění. Částka za vzorkování a analýzu 11 vzorků vod je celkem 16 867,- Kč (11 367,- Kč za vzorkování a 5 500,- Kč za analýzu).

Celkem bude částka za 4. etapu plnění snížena o 160 867 Kč bez DPH, přičemž z této částky bude převedeno 67 867 Kč do další etapy.

V Brně, dne 2.5.2022

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Dr.

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

\_\_\_\_\_  
za objednatele  
Ing. Aleš Vavříčka

25.4.2022