

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Dokumentace pro územní řízení stavby

„Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjhm

číslo smlouvy: E618-S-3789/2021/FLO

ISPROFIN/ISPROFOND: 5313520016/3273214901

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:**„SP + EŽ_TV Tábor – Bechyně_DÚR“**

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klíntovou**, místopředsedou představenstva**Ing. Martinem Chrastilem**, členem představenstva

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zastoupená **Ing. Luděkem Valtrem**, předsedou představenstva**Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva**Ing. Radimem Kotlářem**, místopředsedou představenstva**Jiřím Nováčkem**, členem představenstva**Ing. Janem Sobotkou**, členem představenstva

jako „Společník 2“

zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: I [REDAKCE]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17. 9. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Dokumentace pro územní řízení stavby „Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně“ s účinností Smlouvy ke dni 29. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 14.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapy prací č. 1 a 2 se posouvají o 3 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je stanovisko CK MD a problematika s původně vybranou variantou technického řešení ve vztahu na současné požadavky zajištění hospodárnosti technického řešení při zajištění optimalizace přenosu trakční energie na hnací vozidlo. Další problematika vyvstává se zajištěním technického řešení, na stávajících mostních objektech, které nejsou součástí této stavby a dochází tak k výrazné změně jejich zatížení, respektive problematika jejich podcházení v jednom případě.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 4 a 6.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článků 4.2 a 6.2, odst. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předání DUR zpracované na základě provedených průzkumů (bod 1.1.5. ZTP) k připomínkám odborným složkám SŽ a ČD.	Předání zpracovaného technického řešení v digitální formě, po projednání na profesních poradách, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odborným složkám ČD a Správy železnic, předávací protokol.
2. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Odevzdání kompletního díla DUR, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA.	Odevzdání kompletní DUR a včetně zpracovaných připomínek odborných složek Správy železnic a ČD, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě, předávací protokol.
3. dílčí etapa	Do 6 měsíců od odevzdání oznámení EIA	Budou zpracovány požadavky z procesu EIA a podána žádost o ÚR.	Protokol o provedení díla, DUR v digitální formě, kopie žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem.
4. dílčí etapa – ukončení díla	Do 3 měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci ÚR Odevzdání kompletního díla DUR a dalších dokumentů (např. EIA, změny zabezpečení PZZ, SR, ...), odevzdání podkladů pro zadávací dokumentaci následujícího stupně projektové dokumentace pro smlouvu typu D+B dle „Žluté knihy“ FIDIC.	Odevzdání DUR v listinné a digitální formě, ÚR v právní moci a dalších dokumentů. Předávací protokol.

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro územní řízení.

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** s fakturací ve výši 40 % z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy** s fakturací ve výši 20 % z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců od odevzdání oznámení EIA** s fakturací ve výši 20 % z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od podání žádosti o ÚR** s fakturací ve výši 20 % z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ██████████Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



18.05.2022 14:15
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Za zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.05.17 14:14:59
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci řádně
oprávněn podepsat za „SP + EŽ_TV Tábor –
Bechyně_DÚR“

Datum: 2022.05.17 10:20:26 +02'00'

.....
Ing. Martin Chrastil
člen představenstva
SUDOP PRAHA a.s.
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci řádně
oprávněn podepsat za „SP + EŽ_TV Tábor –
Bechyně_DÚR“