



## DODATEK č. 23

ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

uzavřené dne 03. 11. 2016 mezi

### Objednatelem:

**Správa železnic, státní organizace**, se sídlem Dlážďená 1003/7,  
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,  
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Zhotoviteli:

**EUROVIA CS, a.s. - Společník 1** nebo **Správce**, se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00  
Praha 4; IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1561

zastoupená: **Ing. Martinem Borovkou**, předsedou představenstva a generálním ředitelem  
**Ing. Erikou Kohoutovou**, členkou představenstva a personální ředitelkou  
**Ing. Miroslavem Trnkou**, na základě plné moci ze dne 08.07.2016

a

**OHLA ŽS, a.s. - Společník 2**, se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 695

zastoupená: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva  
**Paolem Bee, MBA**, 2. místopředsedou představenstva

a

**GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3**, se sídlem: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín  
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, 4528

zastoupená: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem společnosti ve funkci generálního ředitele  
**Ing. Miroslavem Trnkou**, jednatelem společnosti

a

**S u b t e r r a a.s. - Společník 4**, se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383

zastoupená: **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva  
**Ing. Jiřím Tesařem**, členem představenstva

účastníci společnosti „**Společnost Beroun**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHLA ŽS, a.s. SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy **Společníkem 1** nebo **Správce**m je EUROVIA CS, a.s., se sídlem na adrese: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na realizaci stavby a její dodatky budou podepisovat na straně Zhotovitele všichni Společníci.

**Korespondenční adresa:**

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále též společně jen jako „**Zhotovitel**“)

na zhotovení stavby o názvu:

**„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“**

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 521 371 0004

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 23, jsou:

1. **Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a Ceny Díla** podle Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914, uzavřené dne 03. 11. 2016, ve znění pozdějších dodatků, v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 50. Upřesnění Ceny Díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 23. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 22.

U prací obsažených v ZL č. 50 Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 ZZVZ.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ zůstává na cca 0,98 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ se snižuje na cca 16,71 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

U úpravy Ceny Díla za odpočet zůstatků neprovedených prací (*u 62 SO a 24 PS*) postupuje Objednatel v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH je uvedena v článku 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 23.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 22 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 23, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 22 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 22 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

**I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až č. 22, takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy, a v souladu s ní schváleným ZL č. 50, dohodly na níže uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku č. 23:

Navýšení dle ZL č. 50 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████ Kč
Snížení dle ZL č. 50 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████ Kč
<b>Změna nákladů Zhotovitele dle § 222, odst. 5 ZZVZ, bez DPH</b>	<b>- 1 316 031,60 Kč</b>

Uvedená úprava vychází z následujícího dokumentu:

Změnový list stavby č. 50 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ). Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnové listu stavby č. 50.

**Dále se smluvní strany dohodly na úpravě Ceny Díla (nákladů) o následující zůstatky ostatních neprovedených prací (u 62 SO a 24 PS):**

<u>Odpočet zůstatků ostatních neprovedených prací</u>	██████████ Kč
<b>Změna nákladů Zhotovitele dle § 222, odst. 6 ZZVZ, bez DPH</b>	<b>- 19 681 580,25 Kč</b>

**Rekapitulace změny ceny Díla dle dodatku č. 23:**

<b>Změna nákladů Zhotovitele dod. č. 23 dle § 222, odst. 5 ZZVZ</b>	██████████ Kč
<b>Změna nákladů Zhotovitele dod. č. 23 dle § 222, odst. 6 ZZVZ</b>	██████████ Kč
<b>Celková změna nákladů dle dodatku č. 23, bez DPH</b>	<b>- 20 997 611,85 Kč</b>

## 2) ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. č. 22 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v dodatku č. 22 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 22 bez DPH	2 136 971 502,14 Kč
<b>Změna ceny dle dod. č. 23 bez DPH</b>	<b>- 20 997 611,85 Kč</b>
<b>Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 23 bez DPH</b>	<b>2 115 973 890,29 Kč</b>

**slovy: dvě miliardy sto patnáct milionů devět set sedmdesát tři tisíc osm set devadesát korun českých dvacet devět haléřů bez DPH**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 23 Smlouvy.

## 3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 22 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky - OP/R/09/16
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 23
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 22
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

#### 4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 23 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje finální Cenu Díla (vyplývající z prací obsažených ve schváleném ZL č. 50 a vyplývající z úpravy Ceny Díla za odpočet zůstatků neprovedených prací u 62 SO a 24 PS) k datu podpisu dodatku č. 23 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4, ve znění dodatku č. 22 Smlouvy.

#### II.

1. Tento dodatek č. 23 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 23 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až 22, nedotčená tímto dodatkem č. 23, se nemění.
4. Tento dodatek č. 23 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení dodatku č. 23.
5. Přílohou dodatku č. 23 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:  
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 23

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 23 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 31-03-2022

Objednatel:

Ing. Karel Švejda, MBA  
ředitel odboru investičního

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě „Pověření“ č. 2372 z 26.02.2018

V Pardubicích dne 28.03.2022

Zhotovitel:

za EUROVIA CS a.s.

Ing. Miroslav Trnka

ředitel odštěpného závodu oblast  
Železniční stavby a mosty  
na základě „Plné moci“ ze dne 08.07.2016

za OHLA ŽS, a.s.:

.....  
**Ing. Roman Kocůrek**

1. místopředseda představenstva

.....  
**Paolo Bee, MBA**

2. místopředseda představenstva

za GJW Praha spol. s r.o.

.....  
**Ing. Petr Jakubec**

jednatel společnosti ve funkci generálního ředitele

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**

jednatel společnosti

za Subterra a.s.:

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**

předseda představenstva

.....  
**Ing. Jiří Tesař**

člen představenstva

**SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE**  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

# **Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla**

(současně příloha č. 4 Smlouvy)

## **Dodatku č. 23 Smlouvy**

**č. objednatele: E618-S-11975/2016;**

**č. zhotovitele: 1524.6120388JBA/ SOD00105914**

**„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“**



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské  
unie pro propojení Evropy**

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.