

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/343
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/724
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/990
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1031
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2022/397

Číslo smlouvy zhotovitele

Ev. číslo:

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/414 DRNHOLEC - MIKULOV, MOST EV.Č. 414-007

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IDS – INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUČ A.S.

sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDACTED]

IČO: 258 69 523
sp. zn. B 2419

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2021 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2021, dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 19. 11. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- Neočekávané vícepráce řešené předchozími dodatky měly za následek posunutí termínu do roku 2022. Zimní přestávka byla sice ukončena již 13. 2. 2022, ale nakonec měnící se klimatické podmínky dovolovaly provádět jen určitý typ prací, ale ne některé klíčové pro další postup výstavby (izolační práce). Další zdržení bylo způsobeno rozkolísáním trhu s dodávkami některých materiálů. Dále součástí stavby je provedení opravy na objízdné trase, kterou je ale možné provést až po zprovoznění mostu a odstranění přechodného dopravního značení objízdných tras.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VI. odst. 1, který se mění a nově zní:

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Dokončení a předání stavby	do 340 dnů od předání a převzetí staveniště (bez zimní přestávky)
Zprovoznění silnice II/414 včetně mostu	do 31.5.2022
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání celé stavby
Dřívější plnění je možné	

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv.

V Olomouci, dne 19. 5. 2022

V Brně, dne 19. 5. 2022



Bc. Roman Hanák

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje