



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 4 ke SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele: S-2407/DOP/2019

číslo dodavatele: 1921015

„II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ – stavba“

Smluvní strany


Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek,
na základě usnesení č. 024-18/2022/RK ze dne 5. 5. 2022

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „objednatel“, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak

a

Dodavatel:

„Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ“

vytvořená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 17. 4. 2019 (viz příloha č. 16 tohoto
dodatku)

se sídlem na adrese Správce společnosti SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, Nové
Město, 110 00 Praha 1, tvořená společnostmi:

Společník č. 1/ správce:

SILNICE GROUP a.s., IČO: 622 42 105, DIČ: CZ62242105,

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,

zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12069,

Společník č. 2:

EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČO: 104 42 481, DIČ: CZ10442481,

se sídlem: Louny, Václava Majera 573, PSČ 44001

zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Bendou a Ing. Janem Eggermayerem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 19455,



Společník č. 3:

Froněk, spol. s r.o., IČO: 475 34 630, DIČ: CZ47534630,

se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 26901,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 15879,
zastoupený: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

Společník č. 4:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., IČO: 279 00 096, DIČ: CZ27900096,

se sídlem Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno,

zastoupený: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11881,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu:



zastoupena správcem společnosti, společností SILNICE GROUP a.s., na základě Smlouvy o společnosti, viz příloha č. 16 tohoto dodatku

dále jen „**dodavatel**“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“):

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.08.2019 smlouvu o dílo č. smlouvy Objednatele: S-2407/DOP/2019, č. smlouvy dodavatele: 1921015 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení a dokončení stavebních prací - stavby „**II/606 VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ - stavba**“.
2. Na základě upřesnění dendrologického průzkumu a požadavku obce Kamenné Žehrovice nebylo realizováno kácení vzrostlých stromů. Z prostorových důvodů bylo nutné částečně realizovat rekonstrukci vodovodu bezvýkopovou technologií a byl sjednocen materiál vodovodního potrubí s probíhající jinou investiční akcí – rekonstrukcí vodovodu v obci. Na základě požadavku Magistrátu města Kladna bylo nutné přistoupit k úpravě dopravní obslužnosti v obcích Kamenné Žehrovice, Velká Dobrá a Stochov, a to zajištěním dostatečné dopravní obslužnosti nasazení vozidel linkové osobní dopravy v prodloužené



verzi, tedy vozidly v třínápravovém provedení. Nasazení těchto vozidel vyžaduje zvýšené nároky na úpravu uspořádání odbočovacích oblouků, délky nástupních hran a dalších nezbytných úprav, které zajistí bezpečnost a plynulost provozu na pozemní komunikaci. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev bylo zjištěno, že odstavné plochy v km 4,600 - 4,905, které přiléhají k silnici vykazují značnou nehomogenitu podkladu je nutné provedení sanace jejich podkladních vrstev. V důsledku tohoto technického řešení bylo nutné navýšení položek výkopů a konstrukčních vrstev vozovky. V rámci dokončení stavebních prací byla stavba geodeticky zaměřena a na základě tohoto geodetického zaměření bylo provedeno narovnání všech stavebních v souladu se skutečně provedeným rozsahem prací. V důsledku těchto skutečností došlo i ke změně ceny díla, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek č. 4**“), kterým se mění původně sjednaný rozsah předmětu díla a jeho cena tak, jak je dále uvedeno.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli Smluvních stran.
2. Podrobné vymezení změn, včetně jejich popisu a zdůvodnění potřeby jejich provedení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je obsaženo v jednotlivých ZBV č. 12 – 26, které jsou v přílohou č. 1 až 15 tohoto Dodatku č. 4.
3. Cena díla uvedená v čl. III., odst. 3.1. Smlouvy o dílo se po zohlednění změn dle ZBV 12 – 26 mění následovně:



Původní cena za dílo bez DPH:	198 894 303,69 Kč
DPH 21%:	41 767 803,77 Kč
Původní cena za dílo vč. DPH:	240 662 107,46 Kč
Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 bez DPH:	207 354 963,04 Kč
DPH 21%:	43 544 542,24 Kč
Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 vč. DPH:	250 899 505,28 Kč
Cena víceprací Dodatku č. 4 bez DPH:	4 449 040,63 Kč
Cena méněprací Dodatku č.4 bez DPH:	- 21 182 247,64 Kč
Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 1 – č. 4 bez DPH:	190 621 756,04 Kč
DPH 21%:	40 030 568,77 Kč
Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 1 – č. 4 vč. DPH:	230 652 324,81 Kč

4. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 3.1. Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 4 nedotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 4 je povinen zajistit Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, Objednatel a Dodavatel obdrží jeho elektronický originál.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Změna během výstavby č. 12
 - b) Příloha č. 2: Změna během výstavby č. 13
 - c) Příloha č. 3: Změna během výstavby č. 14
 - d) Příloha č. 4: Změna během výstavby č. 15
 - e) Příloha č. 5: Změna během výstavby č. 16
 - f) Příloha č. 6: Změna během výstavby č. 17
 - g) Příloha č. 7: Změna během výstavby č. 18
 - h) Příloha č. 8: Změna během výstavby č. 19



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- i) Příloha č. 9: Změna během výstavby č. 20
- j) Příloha č. 10: Změna během výstavby č. 21
- k) Příloha č. 11: Změna během výstavby č. 22
- l) Příloha č. 12: Změna během výstavby č. 23
- m) Příloha č. 13: Změna během výstavby č. 24
- n) Příloha č. 14: Změna během výstavby č. 25
- o) Příloha č. 15: Změna během výstavby č. 26
- p) Příloha č. 16: Smlouva o společnosti

5. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 024-18/2022/RK ze dne 5. 5. 2022

Dodavatel

**Společnost VELKÁ DOBRÁ – NOVÉ STRAŠECÍ:
SILNICE GROUP a.s.**

Ing. Karel Rypl

Digitálně podepsal Ing. Karel
Rypl
Datum: 2022.05.17 12:51:29
+02'00'

.....
Ing. Karel Rypl

předseda představenstva

Objednatel

Středočeský kraj

Libor
Lesák

Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2022.05.19
10:54:44 +02'00'

.....
Libor Lesák, radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Ing. Jiří
Benda

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Benda
Datum: 2022.05.11
07:12:29 +02'00'

Jan

Egermayer

Digitálně podepsal Jan
Egermayer
Datum: 2022.05.10
14:38:39 +02'00'

.....
Ing. Jiří Benda a Ing. Jan Egermayer

jednatelé společnosti

Froněk, spol. s r.o.

Ing. Kamil
Hrbek

Digitálně podepsal
Ing. Kamil Hrbek
Datum: 2022.05.12
10:32:43 +02'00'

.....
Ing. Kamil Hrbek

prokurista



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Ing. Jan
Tříška

Digitálně podepsal
Ing. Jan Tříška
Datum: 2022.05.17
07:38:33 +02'00'

Ing. Jan Tříška

předseda představenstva