

Dodatek č.2

k dohodě č. 2021-0447/OMI ze dne 02.11.2021

I. Smluvní strany

Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, PSČ 289 22

IČO: 00239402

DIČ: CZ00239402 (plátce DPH)

za níž jedná: Ing. Karel O t a v a , starosta

dále jen „objednatel“

a

BFK service a.s.

se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky

IČO: 27155153

DIČ: CZ27155153

za níž jedná: Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 02.11.2021 Dohodu o narovnání č. 2021-0447/OMI (dále jen „dohoda“), jejíž přílohou je Smlouva o dílo č. 2021-0093/OMI ze dne 17.03.2021 na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Rozšíření mateřské školy **Dráček, Lysá nad Labem**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Účelem tohoto dodatku č.2 je změna článku „**č. III. bod 1.Cena díla**“ smlouvy o dílo, na základě Změnových listů č.9,č.10,č.11,č.12,č.13,č.14.č.15a,č.15b,č.18a,č.18b,č.19,č.21a,č.21b,č.23,č.24,č.28, a změně článku „**č. II. bod 2**“ na základě změnového listu **č.29**. Jednotlivé změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku.

Změnový list č.	CENA Kč bez DPH	Prodloužení lhůty dokončení díla
9.	373 528,00	ANO
10.	18 370,80	ANO
11.	19 801,99	ANO
12.	256 963,99	ANO
13.	857 535,50	ANO
14.	138 892,48	ANO
15a.	55 385,00	ANO
15b.	40 970,80	ANO
18a.	105 716,69	ANO
18b.	342 342,58	ANO
19.	117 570,75	ANO
21a.	47 944,37	ANO
21b.	90 817,35	ANO

23.	206 350,66	ANO
24.	184 341,16	ANO
28.	18 019,40	ANO
29.	0,00	ANO
Celkem	2 874 551,52	

III. Předmět úpravy

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dochází k navýšení nejvyšší přípustné ceny, uvedené v článku č.III bod č.1 „Cena díla“ smlouvy o dílo:

POPIS	CENA KČ
Původní cena dle smlouvy o dílo bez DPH	23.890.434,63
Navýšení dle dodatku č.1 bez DPH	1.394.932,95
Navýšení dle dodatku č.2 bez DPH	2.874.551,52
Celkem cena díla bez DPH	28.159.919,10
Celkem cena díla s DPH	34.073.502,11
Procentuální navýšení původní ceny bez DPH	+ 17,87%

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dochází na základě změnového listu č.29,ke změně v článku „**č. II. bod 2** “ smlouvy o dílo. Termín předání díla bez vad a nedodělků je stanoven na **27.května 2022**.

3. Ostatní ustanovení dohody zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
2. Dodatek obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními dohody a dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl.
4. Strany výslovně potvrzují, že obsah dodatku je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto dodatku.

5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní strany dodatek podepsat a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
7. Uzavření tohoto Dodatku č.1 schválila Rada města dne **27.04.2022** usnesením **č. 253.**

V Lysé nad Labem dne: 04.05.2022

za objednatele:

V Lysé nad Labem dne: 03.05.2022

za zhotovitele:

Ing. Karel O t a v a
starosta města

Ing. Jiří F o ř t
předseda představenstva

Příloha:

Změnové listy: č.9, č.10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15a, č.15b, č.18a, č.18b,
č.19, č.21a, č.21b, č.23, č.24, č.28, č.29,