



ZMENOVÝ LIST		číslo ZL : 18a
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvorník tel.: 602 307 583	
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 11.2.2022	Stavba: "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a 90/13"	
Odkazy na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219 Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021 "RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"	
POPIS ZMĚNY : <u>I.Návrh změny:</u> Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. ZL č. 18a nám narovnává rozdíl areálových rozvodů a skutečných počtů RŠ s výškami mezi původní PD-ZTI a novou PD-ZTI-R1, která řeší nové přípojky vodovodu a kanalizace v novém místě napojení a skutečné výšky výtoku z objektu MŠ a nátoky do RŠ a následně kanalizační stoky. Součástí tohoto ZL je změna vsakovacího místa (původně sestavované bloky), které nahrazujeme pouze zavsakovací plochou cca 45m ² s výplní šterku f 32/63, aktivní výška cca 1,020m, která je zabalena geotextilní vrstvou aby nedošlo k promísění s ostatní vrstvou zpětného zásypu pískem. Důvodem této úpravy je zjištění propustného podloží, které na základě výpočtu GP vyhovuje a lez takto účinně provézt. Přílohami tohoto ZL č. 18a: situace objekt D1.01 a D1.02 (5/2020)- příloha č. 1; situace kanalizační přípojky (01/2022)- příloha č. 2, rozvinutý řez ležaté kanalizace (01/2022)- příloha č. 3, e-amil korespondence mezi GZS,GP a TDS ze dne 1.11.2021 - vsakovací jímka- příloha č. 4; 18.1.2022- správce sítě VaK- příloha č. 5		
<u>Cenové vyčíslení:</u> viz. příloha č. 1-13"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 18a bez DPH": 105 716,69 Kč		
Tento ZL č. 18a má vliv na termín dokončení díla		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem: 	
Miroslav Stejskal, GP a AD	Břetislav Nádvorník, stavebně-technický dozor staveb	