



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. **SML3/0019/2021** uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 11. 02. 2021 na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na akci „**Kraslice – rozšíření kanalizace IV. etapa**“ reg. číslo projektu 1190400025, mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: Město Kraslice
Sídlo: Náměstí 28. října č. p. 1438, 358 01 Kraslice
Zastoupen: Otakarem Mikou, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: PVKP stavební, s. r. o.
Sídlo: Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
Kontaktní adresa: Dr. Kocourka 145, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Jiřím Veverkou - jednatelem
IČ: 27203964
DIČ: CZ27203964
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 104220.
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. OBSAH DODATKU

V průběhu provádění zemních prací na vybudování kanalizační stoky v ul. Lipová cesta bylo zjištěno, že výkopová zemina je nevhodná pro hutnění a zpětný zásyp. Nevhodná výkopová zemina byla odvozena na uložena na skládku a nahrazena vhodným materiálem. Dále došlo ke změně rozsahu výkopových prací z důvodu výskytu velkých žulových balvanů a panelů. Tato skutečnost má za následek i na změnu rozsahu finálních živichných úprav komunikace. Panely musí být rozřezány, následně vybourány a odvezeny na skládku. Dále při provádění výkopových prací byla nalezena stávající dešťová kanalizace, která byla zjevně rozpadlá. Dešťová kanalizace musí být vybourána a nahrazena kanalizací novou z PP korugovaná DN300.

V průběhu provádění stavebních prací spojených s realizací stoky Zelená Hora – ŘAD A6 a ul. Novoveská (stoka S1) byly zjištěny méněpráce za neprovedené stavební práce.

Strany se na základě čl. V odst. 5.1. smlouvy dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o provedení specifikovaných víceprací a méněprací takto:

1. Zhotovitel provede vícepráce uvedené v přílohách č. 1 tohoto dodatku a tyto se stávají součástí předmětu díla.
2. V článku V. odst. 5.1. nově zní:

„5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	11.653.749,37 Kč
21 % DPH	2.447.287,36 Kč
Cena vč. DPH	14.101.036,73 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná, nedohodnou-li se strany písemným dodatkem jinak.

3. Výše uvedené změny svou povahou spadají do vyhrazených změn závazku, dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, případně do přípustných změn závazku dle příslušných ustanovení uvedeného zákona.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 11.02.2021, Dodatku č. 1 uzavřeného dne 06.10.2021, Dodatku č. 2 ze dne 28.02.2022 zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

registrace.

5. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 2294/2022-RM/81 ze dne 18. 05. 2022.



Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací ze dne 5. 5. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kraslicích dne

V Praze dne



.....
Otakar Mika
starosta města

.....
Jiří Veverka
jednatel společnosti