

Změnový list č. 22

Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě Ia. etapa: Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel stavby 003.B Číslo projektu 500 551 0004	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: PS 742.1	Pořadové číslo ZBV: 22.
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 742.1 Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53		
Název ZBV:	Variace č. 6a – hodnocení bezpečnosti elektrické části zdvihacího systému žel. mostu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě Ia etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu: 1. Zápis z jednání ohledně návrhu Variace ze dne 7.5.2021 2. Emailová korespondence 3. Ocenění Variace č. 6a stavby 003.B 4. Vyčíslení dodatečných nákladů na hodnocení bezpečnosti	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce										
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)										
2	Zhotovitel										
3	Projektant										
4	Supervize										

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Změna se týká dodatečných prací při hodnocení bezpečnosti v žst. Vraňany stavby 003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vltavou.

Během procesu posuzování bezpečnosti posuzovatelem bezpečnosti společností ██████████, došlo na základě požadavku zástupců projektanta vazby ESA ze společnosti ██████████, ke změně aplikačních podmínek. Na základě těchto změn byl hodnotitel bezpečnosti nucen vydat aktualizovaný Plán hodnocení bezpečnosti a na základě požadavku Správce stavby aktualizovat již zpracovaný návrh hodnocení bezpečnosti (podrobněji viz Zápis z jednání ze dne 7.5.2021 a připojené emaily).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	141.240,-	141.240
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Nemá vliv	

Charakter změny (nehodící škrtněte)

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nezbytně dodatečných okolností. Veškeré tyto nezbytné dodatečné okolnosti spočívají v úpravě a doplnění aplikačních podmínek pro elektro zařízení a příslušenství mostu tak, jak jsou popsány v Zápisu z jednání ze dne 7.5.2021. Nemají vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče časového Harmonogramu. Realizace prací musela být zajištěna v krátkém čase. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno: [redacted] datum: Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy objednatele jméno: [redacted] datum: Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxxx datum: Podpis:

Správce stavby jméno: [redacted] datum: Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/RVC/116/R/SoD/2018

předpokládaný výdaj v Kč vč. DPH

Předpokládaný termín úhrady

31.05.2022

týká se bodu: C

170.900,40

Dle skutečně provedených prací

ANO

Objednatel jméno: [redacted] datum: Podpis:

Vedoucí oddělení garanta smlouvy: jméno: [redacted] datum: Podpis:

Příkazce operace: jméno: [redacted] datum: Podpis:

Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: jméno: [redacted] datum: Podpis:

Statutární orgán – ředitel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum: Podpis:

Zhotovitel jméno: [redacted] datum: Podpis:

Číslo paré:

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018

Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-004-JBAB

Dílo: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko-Hořinský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

Zápis z jednání ohledně návrhu Variace

Předmět jednání: Stavba 003.B, hodnocení bezpečnosti elektrické části zdvihacího zařízení železničního mostu

Datum jednání: 7.5.2021

Místo jednání: Lužec nad Vltavou

Účastníci jednání:

Správce stavby: Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko Hořinský kanál

- [REDACTED], vedoucí týmu
- [REDACTED] specialista

Zhotovitel: Společnost Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě
I.a etapa: Vraňansko – Hořinský kanál, Zhotovitel stavby 002.A,
003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS –
OK Třebestovice

- [REDACTED] ředitel stavby
- [REDACTED] specialista

Provedení hodnocení bezpečnosti elektrické části zdvihacího systému železničního mostu bylo předepsáno ve Změnovém listu č. 14 (Variace č. 6 – zabezpečovací zařízení – úprava SSW ESA žst. Vraňany).

Hodnotitel bezpečnosti obvodu vazby mezi řídicím systémem zdvižného železničního mostu a zabezpečovacím zařízením ESA v [REDACTED] na základě jím zpracovaného Plánu hodnocení bezpečnosti a předané dokumentace zpracoval návrh hodnocení bezpečnosti.

Nicméně dne 22.4.2021, 28.4.2021 a následně dne 4.5.2021 došlo ze strany spol. [REDACTED] ke změně již projednaných aplikačních podmínek.

Na základě těchto změn byl hodnotitel bezpečnosti nucen vydat aktualizovaný Plán hodnocení bezpečnosti a dne 5.5.2021 byly oboustranně schváleny změny aplikačních podmínek.

Správce stavby požádal Zhotovitele, aby na základě výše uvedených změn zajistil u hodnotitele bezpečnosti aktualizaci již zpracovaného návrh hodnocení bezpečnosti.


Tato změna má dopad do:

PS 742.1 – Železniční zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53


Vzhledem k tomu, že vyčíslení změny není v tuto chvíli k dispozici, bude vyčíslení nákladů předloženo později a to dle skutečnosti. Jedná se o práce nad rámec ocenění Variace č. 6 (ZL č. 14).

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše popsané Variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává Správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č. 6a dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

Za Zhotovitele stavby



Za Správce stavby



Název stavby : **003.B Železniční most ev. Km 2,622 – Lužec nad Vitavou**

Číslo PS, SO : **PS 742.1**

Název PS,SO : **Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 6,53**

Poř. číslo pol.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	ceny dle
2201	R1	dodatečné práce při posouzení bezpečnosti obvodu vazby mezi RS železničního mostu a zabřať ESA Vraňany - změna aplikačních podmínek	soubor	0,000	1,000	1,000	0,00	█	0,00	141 240,00	141 240,00	Vyčíslení dodatečných nákladů na hodnocení bezpečnosti od SUDOP Praha
	podpoložka	dodatečné práce při posouzení bezpečnosti obvodu vazby mezi RS železničního mostu a zabřať ESA Vraňany - změna aplikačních podmínek	soubor		1,000			█				Vyčíslení dodatečných nákladů na hodnocení bezpečnosti od SUDOP Praha
	podpoložka	Připady: VR (5%) + SR (5%)	%		10,000			█				Ve smyslu pod_čl. 12.3 OP/ZP pododstavce (D) a pod_čl. 4.12 OP/ZP pododstavce (b) náležit zhotovitel přirážka na náklady ve výši SR (5%) a VR (5%), nezahrnuje však zisk.
Celková cena CZK									0,00	141 240,00	141 240,00	

modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby

Cena jen kladných položek = víceprací 141 240,00

červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby

Cena jen záporných položek = méněprací 0,00

černé písmo - položka z daného SO či PS

kontr. 141 240,00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 2021/229/209


VYŘIZUJE:

MOB:

E-MAIL:

IDDS:

MÍSTO / DATUM: Praha / 17. květen 2021



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

Stavba 003 „ZDVIŽNÉ MOSTY“, stavba 003 B Železniční most ev. km 2.622 – Lužec nad Vltavou

cenová nabídka

Vážený pane inženýre,

hodnotitel bezpečnosti elektrické části zdvihacího systému železničního mostu, spol. [REDACTED], požaduje navýšit rozsah sjednané práce a odměny za ní.

Částka navýšení byla stanovena kalkulací přímých vícenákladů takto:

[REDACTED]

Důvodem je nepředpokládané rozsáhlejší zapojení hodnotitele bezpečnosti v rámci celého hodnotícího procesu. Dokladem o rozsahu je vydání „mezivýstupu“ Plánu hodnocení bezpečnosti, kterým byl hodnotitel nucen upřesnit rozsah a obsah nezbytné dokumentace. Svoji roli hraje i to, že jde o netypickou zakázku a vazbu mezi více zařízeními.

Děkuji Vám za pochopení a za spolupráci.

S pozdravem

