

Článek I.

1. Poskytovatel bere na vědomí, že díky termínovým dodatkům Smlouvy o dílo „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“ ve vazbě na provedené změny díla, došlo k posunu předpokládaného termínu dokončení stavby z dubna 2022 na červenec 2022.
2. Smluvní strany tímto deklarují, že ujednání Smlouvy předpokládá termín plnění od dubna 2020 do dubna 2022, přičemž smluvní odměna byla ujednána dle cenové nabídky poskytovatele kalkulované pro období plnění od dubna 2020 do dubna 2022.
3. Smluvní strany tímto stvrzují, že smluvní odměna sjednaná ve Smlouvě byla fakturovaná dle podmínek Smlouvy a dubnem 2022 byla vyfakturována v plné výši.
4. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na prodloužení termínu realizace stavby a potřebu zajistit činnosti koordinátora BOZP dle Smlouvy i v nadcházejícím období, dochází k navýšení smluvní odměny dle následujících ustanovení tohoto dodatku.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí:

- cena bez DPH 195 750,- Kč (dále jen „smluvní odměna“)

- DPH 0 (neplátce DPH)Kč

- cena vč. DPH 195 750,- Kč“

kalkulace odměny (smluvní strany se dohodly, že pro výpočet kalkulace odměny bude počítáno, že měsíc má 30 dní):

Období	Počet realizačních měsíců	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21%)	Cena celkem vč. DPH
04/20 – 04/22	24	174 000,- Kč	0 (neplátce DPH)	174 000,- Kč
05/22 – 7/22	3	21 750,- Kč	0 (neplátce DPH)	21 750,- Kč

Za stávající text bodu 6. se doplňuje novým bod 7. s textem tohoto znění:

„7. Doba plnění může být zkrácena nebo prodloužena s ohledem na realizaci výstavby. V takovém případě bude úměrně snížena nebo zvýšena odměna poskytovatele na základě ceny za měsíční plnění – viz kalkulace odměny.“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany

prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení Smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a poskytovatel dva.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Objednatel:

Poskytovatel:

Pardubický kraj
Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje Krajského úřadu
Pardubického kraje

Chaloupka BOZP s.r.o.
Ing. Jan Chaloupka
jednatel společnosti