

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 11/2022/BY

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 44 99 27 85 13
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: [REDAKCE]

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Firma: Izolservis, spol. s.r.o.
Sídlo: Srbská 274/53, 612 00 Brno
Jednající: Ing. Roman Musil-jednatel
IČ: 44016832
DIČ: CZ44016832

Údaj o zapsání do obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl c, vložka 4126

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú. [REDAKCE]

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodatek ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Preambule

1) Objednatel v zadávacím řízení jako zadavatel dle zákona č. 134/2012 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku.

2) Objednatel a zhotovitel se dohodli na změnách týkajících se platebních podmínek a změně termínu ukončení prací popsaných ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek II. Změny smlouvy

1) Čl. II. Čl. II Doba plnění, odst. 2.1 se mění tak, že bude mít následující znění:

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech

Termín zahájení	-	21.03.2022
Termín ukončení	-	30.06.2022

2) Čl. V. Platební podmínky, odst. 5.1 se mění tak, že bude mít následující znění:

Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude proplácet provedené práce a dodávky na základě měsíčních faktur-daňových dokladů zhotovitele až do výše 85% ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 4.1. Zbývajících 15% z ceny díla je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli po úplném dokončení a písemném předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků, a to na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- změnový list č. 1

2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dvě objednatel a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

3) Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

4) Tento dodatek bude zveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto dodatku tak, jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

5) Tento dodatek č. 1 byl schválen IKVZ dne 27.04.2022

V Brně dne: 27. 2022

V Brně dne: 27. 2022


...

JUDr. Tomáš Kratochvíl
starosta

jednatel

Příloha č. 1: změnový list č. 1

ZA PRÁVNOST: IUC - VAREKA



Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Oprava obecního bytu v Brně-Bystřci - Černého 41, byt č. 8
Objekt:	BD Černého 41, Brno-Bystrc
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00
Zhotovitel:	Izolservis, spol. s r.o., Srbská 274/53, 612 00 Brno
TDI:	RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno
Projektant:	Ing. Radek Vlašín, Bochořákova 7, Brno 616 00

Popis změny:

Z důvodu bezprecedentní situace na trhu s protipožárními dveřmi spočívající v dříve neobvykle dlouhých dodacích termínech, které se v současné době pohybují mezi 15-ti a 16-ti týdny bylo dohodnuto posunutí termínu převzetí opravy obecního bytu bez vad a nedodělků do 30.6.2022 a změna platebních podmínek v podobě možnosti fakturace provedených prací s 15% pozastávkou v případě výskytu drobných a vad a nedodělků nebránících užívání díla.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	X
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č.134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
§ 222 odst. 5			
§ 222 odst. 6			
§ 222 odst. 7		X	
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD		
	dodatek k PD	X	
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	0,00 Kč	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 15%	0,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	0,00 Kč	
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	prodloužení termínu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	změna termínu - prodloužení	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č. 11/2022/BY, Dodatek č. 1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	20.04.2022	Miroslav Šebesta
	TDI:	20.04.2022	Ing. Radek Vlašín
	Objednatel (statutární zástupce):	20.04.2022	JUDr. Tomáš Kratochvíl
přílohy	Přílohy:		