

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML-00196-2021-947 ze dne 4. 11. 2021 (Lhotský potok Pecka)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED], na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KAMPA – MARYNKA s.r.o.

se sídlem Lesní 1060, 514 01 Jilemnice

IČO: 260 14 998

DIČ: CZ26014998

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20071

zastoupená: Jiřím Marynkou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: ČS Jilemnice a.s.
číslo účtu: 1264721359/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00196-2021-947 ze dne 4. 11. 2021 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 11. 2021 Smlouvu o dílo č. SML-00196-2021-947 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „Lhotský potok Pecka“, evidenční číslo zakázky: S947/2021/317 (dále jen „dílo“).
2. Při realizaci díla dle smlouvy byl po odhalení a očištění betonové vany pod stupněm v ř.km 0,800 zjištěn špatný technický stav této vany (původní beton se rozpadal). Při kontrolním dnu 29. 3. 2022 bylo rozhodnuto, že celá betonová vana kromě podlahy bude odstraněna a vybouraný beton bude odvezen a zlikvidován dle projektové dokumentace (dále jen „PD“). Kvůli absenci vany budou navržené betonové patky pod dlažbou rozšířeny z 30 cm na 40 cm a zřízen závěrný pás o šířce 40 cm. Obě konstrukce budou zpevněny ocelovou výztuží. Hloubka patek bude zachována dle PD. Dále bude do podlahy vývaru doplněna rovnanina z lomového kamene. Při budování patek a závěrného pasu bylo nutné zajistit opakované jímkování.
Potřeba víceprací a méněprací byla odsouhlasena zápisem ve stavebním deníku dne 29. 3. 2022, práce jsou nutné k dokončení díla.
Jejich ocenění bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:
- méněpráce 5 934,24 Kč bez DPH,
- vícepráce 32 184,76 Kč bez DPH,
tj. rozdíl a zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí **26 250,52 Kč bez DPH.**
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 074 250,52 Kč bez DPH**, slovy jeden milion sedmdesát čtyři tisíc dvě stě padesát korun českých padesát dva haléře bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.*
4. Objednatel dále zhotovitele v záhlaví tohoto dodatku informuje o změně osoby technického dozoru stavebníka a osoby pracující pod vedením TDS.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 25. 4. 2022
 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací


V Hradci Králové, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....

Jiří Marynka, DiS.
jednatel společnosti
KAMPA – MARYNKA s.r.o.