

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 000459 00 19

Č. DODATKU OBJEDNATELE: 000459 06 19

18100643000-06

DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
na komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum
stavby: Výstavba trasy I. D metra

Smluvní strany:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 000 05 886, DIČ: CZ00005886, plátce DPH

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

a

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

číslo smlouvy Objednatele: 000459 00 19

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost GTM TRASY I.D METRA


Správce společnosti **INSET s.r.o.**

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727, DIČ: CZ03579727, plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. C 234236

zastoupená: , obchodním ředitelem společnosti INSET s.r.o.

a

Společník GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431, DIČ: CZ25103431, plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. B 4524

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále též souhrnně jako „**Smluvní strany**“)

dodat

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 000459 00 19

Č. DODATKU OBJEDNATELE: 000459 06 19

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.5.2019 s názvem „SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB na komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra“ níže uvedeného obsahu (dále jen „**Dodatek č. 6**“).

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 6:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- (A) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných služeb a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo č. Objednatele 000459 00 19 uzavřené dne 27.5.2019 s názvem „SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB na komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.11.2020, Dodatku č. 2 ze dne 16.12.2020, Dodatku č. 3 ze dne 27.5.2021, Dodatku č. 4 ze dne 14.9.2021 a Dodatku č. 5 ze dne 25.11.2021 (dále jen „Smlouva“);
- (B) tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla a jsou vyvolány uložením povinnosti provést sanační práce na základě závazného příkazu Obvodního báňského úřadu pro zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu, tyto práce jsou s ohledem na výše uvedené nezbytné, jejich potřeba vznikla z důvodů neovlivnitelných Objednatel ani Poskytovatelem, nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň není možná změna v osobě Poskytovatele z důvodu výhradního práva přístupu na staveniště (a příslušných veřejnoprávních povolení), neboť jiný dodavatel by nemohl požadované opatření efektivně provádět a eliminovat tak naléhavý stav i hrozbu škod;
- (C) Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádá ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepříčinila;
- (D) a vzhledem k tomu, že Smluvní strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 6 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě následujícího znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 6

Předmět Smlouvy v kapitole 3. Smlouvy v odstavci 3.7 se doplňuje o navýšení počtu sledování provozovaného úseku trasy C metra v režimu snížené intenzity měření v období mezi ukončením ražeb PAD4, VO-OL prováděných v rámci průzkumných činností a zahájením ražeb vlastního díla trasy D v oblasti Pankráce. O navýšení počtu prohlídek nadzemních objektů a objektů ISK lokality OL1. O navýšení počtu osazení a měření vložených tenzometrických profilů na ražbách (PAD4, VO-OL) a měření objektů nad zůstatkový rámeček. O navýšení počtu měření instalace a měření tenzometrických profilů ve fázi 3 ražeb a fázi 2 GTM. O navýšení počtu kompletního kontrolního měření vibrací při odstřelu na lokalitě PAD1b. A snížení o počet nečerpaných položek již uzavřených činností.

Další doplnění Předmětu smlouvy v kapitole 3. Smlouvy v odstavci 3.7 spočívá ve změnách o navýšení, pro provoz dohodnutého překryvného období, provozu webového publikačního systému databáze měření SAHURE, který zpřístupní veškerá stávající data na objektech nadále ovlivňovaných realizací objektů výstavby metra I.D. Data z převzatých měřicích míst na sledovaných konstrukcích trasy C metra budou aktualizována v obou publikačních systémech, v původním systému SAHURE nejméně 6 měsíců. A to především ve vztahu k původním varovným stavům. O navýšení různých měření v řádech jednotek vyplývající z rozhodnutí kanceláře monitoringu v rámci řízení dle principu DESIGN AS YOU GO a projednaných Radou monitoringu. A o snížení počtu položek vyplývající z rozhodnutí kanceláře monitoringu v rámci řízení dle principu DESIGN AS YOU GO a projednaných Radou monitoringu.

2. CENA SLUŽEB kapitola 8, odstavec 8.1. se ruší a nově zní:

„8.1 Celková cena za poskytování Služeb činí částku ve výši 187 209 917,00,-Kč bez DPH. Tato cena je přijatou cenou, která představuje odhad ceny Služeb vytvořený na základě množství prací, výkonů a dodávek, které Objednatel odhadl a uvedl v soupisu prací a jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce, ve znění změn dle Dodatku č. 1 této Smlouvy, Dodatku č.2 této Smlouvy, Dodatku č.3 této Smlouvy, Dodatku č.4 této Smlouvy a Dodatku č. 5 této Smlouvy (dále jen „Přijatá cena díla“)

	cena bez DPH
Původní cena díla celkem	164 192 462,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1	339 360,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 2	3 996 700,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 3	0,00 Kč
Celková cena za vícepráce dle Dodatku č. 4	18 681 395,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce dle Dodatku	0,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 6	0,00 Kč
Nová cena díla celkem	187 209 917,00 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články a ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. Práva a povinnosti, které vzniknou dle tohoto Dodatku č. 6, se řídí Smlouvou.
- 3.2 Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 000459 00 19

Č. DODATKU OBJEDNATELE: 000459 06 19

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 3.3 Přílohou tohoto Dodatku č. 6 jsou:
Příloha č. 1 - Návrh na změnu stavby, Změnový list 09/GTM, vč. příloh č. 1-3
Příloha č. 2 - Návrh na změnu stavby, Změnový list 10/GTM, vč. přílohy č. 1
Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou pouze krycí listy předmětných změnových listů, zbylá část změnových listů vzhledem k jejich rozsahu není neoddělitelnou součástí Dodatku č. 6. (tj. nejsou s tímto Dodatkem č. 6 fyzicky svázány). Smluvní strany potvrzují, že mají jedno originální vyhotovení předmětných kompletních změnových listů k dispozici.
- 3.4 Tento Dodatek č. 6 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán v třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.


Objednatel
V Praze dne

Poskytovatel
V Praze dne

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

.....
Společnost **GTM TRASY I.D METRA**
INSET s.r.o.


obchodní ředitel společnosti INSET s.r.o.

.....
Ing. Ladislav Urbánek,
místopředseda představenstva

.....
GeoTec-GS, a.s.
Mgr. Filip Dudík,
předseda představenstva

.....
GeoTec-GS, a.s.
Ing. Antonín Kropáček,
místopředseda představenstva