



1011.

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO A NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZE DNE 03.02.2022

uzavřený podle ustanovení § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „*Dodatek*“)

SMLUVNÍ STRANY**OBJEDNATEL**

Obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
Sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**
IČ: **001 79 906**
DIČ: **CZ00179906**
Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Petr Skála, Ph.D., vedoucí Odboru investic**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **24639511/0710**
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
na straně jedné (dále jen „*Objednatel*“)

A**ZHOTOVITEL**

Obchodní jméno: **AMX s. r. o.**
Sídlo: **Slezská 848/6, 500 03 Hradec Králové,**
IČ: **259 83 857**
DIČ: **CZ25983857**
Statutární orgán: **Ing. arch. Zdeněk Hanuš, jednatel**
Telefon: **+420 776 773 778**
Email: **amx@amxcz.cz**
Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.**
Číslo účtu: **72647006/2700**
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
na straně druhé (dále jen „*Zhotovitel*“)

(*Objednatel* a *Zhotovitel* společně dále jen „*Smluvní strany*“ či jednotlivě též „*Smluvní strana*“)

PREAMBULE

- A. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že mezi sebou dne 03.02.2022, a to s účinností ke dni 09.02.2022, uzavřely *Smlouvu o dílo* (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek *Zhotovitele* na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle *Smlouvy*, řádně a včas provést dílo, jehož předmětem je vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem „**FN HRADEC KRÁLOVÉ – ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ PROVOZŮ BUDOVY Č. 23**“ a poskytnutí dalších služeb, které souvisí s projednáním a provedením této projektové dokumentace v rozsahu *Smlouvou* stanoveném, a dále závazek *Objednatele* řádně provedené dílo převzít a zaplatit *Zhotoviteli* cenu díla dle *Smlouvy*.
- B. *Smluvní strany* dále shodně prohlašují, že *Smlouva* byla uzavřena na základě cenového průzkumu s názvem „**FN HRADEC KRÁLOVÉ – ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ PROVOZŮ BUDOVY Č. 23 – PD – STUDIE**“ ze dne 13.01.2022 a dle nabídky *Zhotovitele* ze dne 18.01.2022.

ODŮVODNĚNÍ DODATKU

1. *Smluvní strany* dále shodně prohlašují, že:

- a) *Zhotovitel* byl ze strany *Objednatele* dne 16.02.2022 písemně vyzván k zahájení plnění;
- b) při zahájení plnění (16.02.2022) byly *Zhotovitelem* předloženy varianty možného rozšíření objektu, přičemž *Objednatel* vybral a *Zhotoviteli* oznámil výběr konkrétní varianty 03.03.2022 (jak to vyplývá ze zápisu z prvního kontrolního dne, konaného ke stejnému datu);
- c) v průběhu plnění předmětu *Smlouvy*, a to konkrétně v rámci prvního kontrolního dne (konaného 03.03.2022), vnesl *Objednatel* tyto dodatečné požadavky:
 - přeřešení navrhovaných prostor v návaznosti na požadavek přímého propojení přípravných cytostatických léčiv a stacionářů IV. Interní hematologické kliniky a kliniky onkologie a radioterapie malým výtahem pro dopravu materiálu;
 - přeřešení prostoru výdejny léku s využitím výdejního robota;
- d) v průběhu plnění předmětu *Smlouvy*, a to konkrétně v rámci čtvrtého kontrolního dne (konaného 12.04.2022), vnesl *Objednatel* tento dodatečný požadavek:
 - rozšíření výdejny léků o m. č. 1.057 (pro klinické studie) a v této návaznosti přepracovat návrh šatnování;
- e) po dobu, kdy *Objednatel* rozhodoval o tom, jaká z variant dle bodu b) bude *Zhotovitelem* dále zpracovávána, nemohl *Zhotovitel* pokračovat v plnění předmětu *Smlouvy* – tato doba činila 15 dnů (a to konkrétně ode dne 17.02.2022 do dne 03.03.2022);
- f) *Zhotovitel* splnil úkoly dle bodu c), a to prezentací požadovaných řešení (jak to vyplývá ze zápisu z pracovního jednání ze dne 08.03.2022);
- g) *Zhotovitel* splnil úkoly dle bodu d), a to zasláním požadovaných řešení v elektronické podobě dne 19.04.2022;
- h) k zapracování dodatečných požadavků dle bodů c) a d) *Objednatele* potřeboval *Zhotovitel* oproti ve *Smlouvě* dohodnuté době plnění dalších 12 dnů;
- i) *Smluvní strany* sjednaly, že změny *Smlouvy* pod body c) a d) představují vícepráce, jejichž cena byla *Smluvními stranami* dohodnuta ve výši 30 000,- Kč bez DPH.

PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na shora uvedené *Smluvní strany* sjednaly, že odst. 2.2.1., odst. 7.1.1. a Příloha č. 2 *Smlouvy* se mění, a to tak, že nově zní:

„2.2.1. Maximální garantovaná celková doba realizace Projektové dokumentace činí **osmdesát sedm (87) kalendářních dní**. V této lhůtě je *Zhotovitel* povinen zpracovat a *Objednateli* předat k odsouhlasení a následně bez vad a nedodělků v čistopise Projektovou dokumentaci včetně zapracování případných požadovaných úprav neměnicích rozsah projektových prací dle této *Smlouvy*. Doba zpracování Projektové dokumentace počíná plynout ode dne následujícího po dni doručení písemného pokynu *Objednatele* k započetí zpracování Projektové dokumentace do doby předání čistopisu (finálního výstupu) Projektové dokumentace, schváleného ze strany *Objednatele* bez výhrad a nedodělků.“

„7.1.1. Za zhotovení Projektové dokumentace a za všechny ostatní závazky *Zhotovitele* vyplývající z této *Smlouvy* a za služby poskytnuté v souvislosti s touto *Smlouvou*, uhradí *Objednatel* *Zhotoviteli* celkovou maximální Cenu v níže uvedené výši a členění:“

Celková maximální Cena bez DPH

228 000,00 Kč

„Příloha č. 2 – Cena dle jednotlivých činností“

díličí plnění		okamžik a příp. výše fakturace (není-li v těle <i>Smlouvy</i> uvedeno jinak)	celková cena díličího plnění bez DPH [Kč]
a)	<i>studie</i>	po dodání, resp. odsouhlasení výstupu <i>Objednatelem</i>	228 000,00
CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA BEZ DPH			228 000,00

2. V ostatním zůstává *Smlouva* nezměněna.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento *Dodatek* nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb.
2. *Smluvní strany* prohlašují, že tento *Dodatek* vyjadřuje jejich pravou, vážnou, úplnou a svobodnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci *Smluvních stran* své podpisy.

v Hradci Králové dne 13.05.2022

za *Objednatele*

vedoucí Odboru investic

za *Zhotovitele*

jednatel AMX s. r. o.