

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené dne 08.10.2021

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **343/ODO/2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: **21UL11005**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 133/MR/TÚ/2021

Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], funkce: technický náměstek,

tel.: [REDACTED] mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

odpovědný pracovník: [REDACTED] funkce: vedoucí oddělení inženýrských činností,

tel. [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. VALBEK, spol. s r.o.

se sídlem : Liberec, Vaňurova 505/17, PSČ 460 01

kontaktní adresa : Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, PSČ 400 03

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

odpovědný zástupce : Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska, zmocněný plnou mocí ze dne 15.10.2018

IČO: 482 66 230, DIČ: CZ 482 66 230

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 9000803461/5500

odpovědný projektant pro dopravní stavby: I. [REDACTED], tel. [REDACTED]

email: [REDACTED] s oprávněním: ČKAIT č. 0401993

/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:

**Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) a provádění stavby (PDPS)
„II/213 Modernizace silnice Hazlov“**

I.**Úvodní ustanovení**

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektových prací č. 343/ODO/2021 ze dne 08.10.2021 (dále jen smlouva) na akci „**II/213 Modernizace silnice Hazlov**“, kterým se upravuje článek III. Doba plnění.

II.**Předmět dodatku**

1. V rámci projednání koncepce dne 4.5.2022 bylo řešeno navržené technické řešení ve vztahu k vyvolanému záboru přiléhajících soukromých pozemků. Technické řešení bylo přitom navrženo s ohledem na minimalizaci těchto záborů, které se ovšem nedají zcela vyloučit. Důvodem je vedení stavby v intravilánu obce a současně historickým majetkovým zátěžím, resp. návrh nového stavu v omezeném prostoru zastavěné části obce. Dalším aspektem vyplývajícím z vedení v intravilánu jsou přeložky inženýrských sítí, ke kterým chtějí mít jejich správci v předstihu uzavřené smlouvy o přeložkách, včetně zajištění věcného břemene.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že do projednání koncepce dne 4.5.2022 nedošlo k definitivnímu rozhodnutí v případě vyřešení obratiště pro autobusy a vyřízení souhlasu vlastníků dotčených pozemků se zábořem, současně nejsou uzavřeny smlouvy o přeložkách na síť technické infrastruktury, není možné garantovat odevzdání díla v požadovaném termínu konceptu DUSP/PDPS do 10.6.2022.

Původní znění čl. III. smlouvy:**III.****Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• předpoklad zahájení prací	09 / 2021
• předání základní koncepce návrhu*	31. 03. 2022
• předání konceptu PD DUSP/PDPS**	10. 06. 2022
• předání čistopisu PD DUSP/PDPS***	30. 06. 2022
• předpokládaný maximální termín ukončení prací	30. 06. 2022

* základní koncepcí návrhu se rozumí základní návrh řešení, včetně předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů (majetkoprávní elaborát bude sloužit pro předjednání se soukromými vlastníky)

** konceptem PD DUSP/PDPS se rozumí jedno kompletní paré se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení

*** čistopisem PD DUSP/PDPS se rozumí 8 kompletních paré, včetně všech zapracovaných připomínek

Nové znění čl. III. smlouvy:**III.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

- | | |
|---|--|
| • předpoklad zahájení prací | 09 / 2021 |
| • předání základní koncepce návrhu* | 31. 03. 2022 |
| • předání konceptu PD DUSP/PDPS** (elektronická verze PD) | 31. 08. 2022 |
| • předání čistopisu PD DUSP/PDPS*** (elektronická verze PD),
včetně tištěných situací pro potřeby souhlasů vlastníků | 15. 09. 2022 |
| • předání čistopisu PD DUSP/PDPS**** (tištěná verze PD) | do 30 ti dnů od
písemné výzvy |

* základní koncepcí návrhu se rozumí základní návrh řešení, včetně předpokládaného majetkoprávního elaborátu s uvedeným soupisem dotčených pozemků a orientačních výměr záborů (majetkoprávní elaborát bude sloužit pro předjednání se soukromými vlastníky)

** konceptem PD DUSP/PDPS se rozumí kompletní elektronická verze PD se všemi přílohami, včetně soupisu prací a rozpočtu, které je již předjednané se všemi dotčenými orgány a účastníky společného územního a stavebního řízení

*** čistopisem PD DUSP/PDPS se rozumí kompletní elektronická verze PD, včetně všech zapracovaných připomínek

**** čistopisem PD DUSP/PDPS se rozumí 8 kompletních paré, včetně všech zapracovaných připomínek

**IV.
Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- Tento dodatek má dvě strany.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
- Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Ústí nad Labem

v Sokolově

.....
Ing. Jaromír Drašar
 ředitel střediska Ústí nad Labem
 Valbek, spol. s r.o.
 na základě plné moci ze dne 15.10.2018

.....
Ing. Jiří Šlachta
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvková organizace