



TSKRP008IWKJ

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na akci:

„Karlická X Pod Klapicí, Praha 16, č. akce 1000018“

číslo smlouvy objednatele: 3/20/5900/053/3

číslo smlouvy zhotovitele: 2024038

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

2. Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B, 12069

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. / Raiffeisenbank a.s. / Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 8109481/0100 / 1017022454/5500 / 4717922/0800

zastoupen: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

Petrou Ryplovou, členem představenstva

Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně.

e-mail pro účely fakturace:

**II.****Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/5900/053 (č. smlouvy objednatele) a č. 2024038 (č. smlouvy zhotovitele) ze dne 23.09.2020 ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v návaznosti na čl. XI. odst. 4 smlouvy z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Změna nastala v postupu výstavby, kdy z důvodu nutnosti koordinace daných prací s ostatními stavebními zakázkami – „Stavba č. 0050 – TV Slivenec“ a „Optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice“. Dopravně inženýrská opatření jak díla „Karlická X Pod Klapicí, Praha 16“ tak o ostatních dvou staveb je pak nutné dát do takového časového souladu, aby byly minimalizovány dopady na dopravní komplikace v rámci těchto vyvolaných staveb v dané lokalitě.

Na díle budou v době letních prázdnin 2022 provedeny etapy pro dokončení opravy povrchů vozovek v prostoru KD Koruna a zde přilehlého parkovacího zálivu v ul. Karlická vč. přípojky splaškové kanalizace. Tyto práce si vyžádají uzavírku ul. Karlická po polovinách, kdy provoz bude muset být řízen kyvadlovou SSZ.

2. V souvislosti s výše uvedenými zjištěními se smluvní strany dohodly na změně čl. III Smlouvy (Doba plnění díla), tak jak je níže uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2. Smlouvy se v části „Termín dokončení stavebních prací“ mění takto:

Termín dokončení stavebních prací:

do 31.08.2022

2. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 2. Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

za Objednatele:

Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2022.05.23
08:35:43 +02'00'

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Josef
Richtr
Digitálně podepsal Ing.
Josef Richtr
Datum: 2022.05.20
13:17:28 +02'00'

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

za Zhotovitele:

Digitálně podepsal Ing. Karel
Rypl
Datum: 2022.04.28 10:22:12
+02'00'

SILNICE GROUP a.s.
Ing. Karel Rypl, předseda představenstva