

Změnový list č. 1

Akce : Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec

Adresa zhotovitele
Bautechnik s.r.o.
Náměstí T.G.Masaryka 21
Veselí nad Lužnicí 391 81

Změnový list číslo **1**

Adresa objednatele
Město Jindřichův Hradec
Klásterská 135/II
37701 J. Hradec

Datum vydání ZL **8.8.2016**

Název části stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO či
PS)

Komunikace

Název: **Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec**

Nové řešení:

Zrušení dopravního značení u objektu.

Zdůvodnění změny :

Na základě požadavku odboru dopravy MěÚ Jindřichův Hradec ve vztahu k podmínkám parkování v dané lokalitě bylo upuštěno od provedení vodorovného dopravního značení a instalace jedné svislé dopravní značky.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : **bez vlivu**

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: **bez vlivu**

Výkaz výměr :

Původní nahrazovaná položka

Název objektu	Kód položky	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
	914511111	84	Montáž a dodávka dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	-1,00	4550	-4550
	915211111	85	Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	-40,00	70,00	-2800
	915231111	86	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	-2,00	550,00	-1100
							-8 450,00

Nová položka

Díl/Název objektu - dílu	Nový kód položky	Pořadové č.položky výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH

										0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Rozdíl ceny – méněnáklady										-8 450,00 Kč
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Změnu navrhuje :	investor
------------------	-----------------

Změnový list vyhotovil :	zhotovitel
--------------------------	-------------------

Vyjádření zhotovitele :
Datum :
Podpis :

Vyjádření projektanta :
Datum :
Podpis :

Vyjádření TDI (za objednatele):
Datum :
Podpis :

Přílohy změnového listu : Zápis z KD č. 14,15 ze dne 22.3. resp. 5.4. 2016

Změnový list č. 2

Akce : Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec

Adresa zhotovitele
Bautechnik s.r.o.
Náměstí T.G.Masaryka 21
Veselí nad Lužnicí 391 81

Změnový list číslo	2
--------------------	---

Adresa objednatele
Město Jindřichův Hradec
Klásterská 135/II
37701 J. Hradec

Datum vydání ZL	8.8.2016
-----------------	----------

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	Ústřední vytápění
---	----------------------

Název: Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec

Nové řešení: Zrušení odrazové folie za otopnými tělesy.

Zdůvodnění změny :

Na základě požadavku zástupce budoucího uživatele bylo z důvodu nefunkčního využití upuštěno od montáže odrazové folie za otopnými tělesy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : **bez vlivu**

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: **bez vlivu**

Výkaz výměr :

Původní nahrazovaná položka

Název objektu	Kód položky	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
	MAT 012	99	Odrazová folie za otopná tělesa 1,5 m2 vč montáže	kus	-40,00	215	-8600
							-8 600,00

Nová položka

Díl/Název objektu - dílu	Nový kód položky	Pořadové č.položky výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH

									0,00

Rozdíl ceny – méněnáklady	-8 600,00 Kč
---------------------------	--------------

Změnu navrhuje :	investor
------------------	-----------------

Změnový list vyhotovil :	zhotovitel
--------------------------	-------------------

Vyjádření zhotovitele :
Datum :
Podpis :

Vyjádření projektanta :
Datum :
Podpis :

Vyjádření TDI (za objednatele):
Datum :

Podpis :

Přílohy změnového listu : Zápis z KD č. 19 ze dne 8.6.2016

Změnový list č. 3

Akce : Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec

Adresa zhotovitele

Bautechnik s.r.o.

Náměstí T.G.Masaryka 21
Veselí nad Lužnicí 391 81

Změnový list číslo

3

Adresa objednatele

Město Jindřichův Hradec

Klásterská 135/II
37701 J. Hradec

Datum vydání ZL

8.8.2016

Název části stavby dotčené

změnou (včetně čísla SO či PS) **Konstrukce
truhlářské**

Název: **Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec**

Nové řešení:

Prodloužení 3 kusů kuchyňských linek.

Zdůvodnění změny :

Na základě požadavku investora byly z důvodu zvětšení plochy pracovní desky prodlouženy 3 ks kuchyňských linek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : **bez vlivu**

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: **bez vlivu**

Výkaz výměr :

Původní nahrazovaná položka

Název objektu	Kód položky	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
	766R14	392	T05-Kuchyňská linka s pracovní deskou š.600mm 1860*600 cena bez elektrospotřebičů	kus	-1,00	18200	-18200
	766R16	393	T06-Kuchyňská linka s pracovní deskou š.600mm 1800*600 cena bez elektrospotřebičů	kus	-2,00	18 200,00	-36400
							-54 600,00

Nová položka

Díl/Název objektu - dílu	Nový kód položky	Pořadové č.položky výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH
--------------------------	------------------	---------------------------------	---------------	-------	----------	-----------------	-------------------

	766R13	391	T04-Kuchyňská linka s pracovní deskou š.600mm 2400*600 cena bez elektrospotřebičů	kus	3,00	20250	60750
							60 750,00

Rozdíl ceny – vícenáklady	6 150,00 Kč
---------------------------	--------------------

Změnu navrhuje :	investor
------------------	-----------------

Změnový list vyhotovil :	zhotovitel
--------------------------	-------------------

<p>Vyjádření zhotovitele :</p> <p>Datum :</p> <p>Podpis :</p>

<p>Vyjádření projektanta :</p> <p>Datum :</p> <p>Podpis :</p>

Vyjádření TDI (za objednatele):

Datum :

Podpis :

Přílohy změnového listu : Zápis z KD č. 11 ze dne 9.2.2016

Změnový list č. 4

Akce : Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec

Adresa zhotovitele
Bautechnik s.r.o.
Náměstí T.G.Masaryka 21
Veselí nad Lužnicí 391 81

Změnový list číslo	4
--------------------	---

Adresa objednatele
Město Jindřichův Hradec
Klásterská 135/II
37701 J. Hradec

Datum vydání ZL	8.8.2016
-----------------	----------

Název části stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO či
PS)

Podlahy

Název: **Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec**

Nové řešení:

Podlaha v místnosti č.1.01 a 1.03 bude opatřena dlažbou.

Zdůvodnění změny :

Na základě požadavku investora byla z provozních důvodů v místnosti č. 1.01 a 1.03 jako podlahová krytina provedena dlažba na místo v PD uvažovaného nátěru.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : **bez vlivu**

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: **bez vlivu**

Výkaz výměr :

Původní nahrazovaná položka

Název objektu	Kód položky	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
	783824120	458	Nátěry syntetické protiprašné betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email vč.penetrace	m2	-20,33	170	-3456,1
							-3 456,10

Nová položka

Díl/Název objektu - dílu	Nový kód položky	Pořadové č.položky výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH
	771574131	437	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	25,55	335	8559,25

	597614080	439	dlaždice keramické např. 29,8 x 29,8 x 0,9 cm protiskluz	m2	26,83	160	4292,8
	771474112	443	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných lepených s v do 90 mm	m2	20,00	75	1500
	597R6	445	Keram.sokl 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	m2	20,80	33,00	686,4
							15 038,45

Rozdíl ceny – vícenáklady	11 582,35 Kč
---------------------------	---------------------

Změnu navrhuje :	investor
------------------	-----------------

Změnový list vyhotovil :	zhotovitel
--------------------------	-------------------

<p>Vyjádření zhotovitele :</p> <p>Datum :</p> <p>Podpis :</p>

<p>Vyjádření projektanta :</p> <p>Datum :</p> <p>Podpis :</p>

Vyjádření TDI (za objednatele):

Datum :

Podpis :

Přílohy změnového listu : Zápis z KD č. 12 ze dne 23.2.2016

Změnový list č. 5

Akce : Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec

Adresa zhotovitele

Bautechnik s.r.o.

Náměstí T.G.Masaryka 21
Veselí nad Lužnicí 391 81

Změnový list číslo

5

Adresa objednatele

Město Jindřichův Hradec

Klásterská 135/II
37701 J. Hradec

Datum vydání ZL

8.8.2016

Název části stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO či
PS)

Schodiště

Název: **Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec**

Nové řešení:

Nebude provedeno přibetonování stupňů výstupního schodišťového ramene a jeho obložení.

Zdůvodnění změny :

Z estetických důvodů bylo v projektové dokumentaci navrženo kosé přibetonování schodišťových stupňů a jejich obložení keramickou dlažbou zamítnuto, dojde pouze k betonáži nástupní plošinky a montáži madla. Stávající povrch schodišťových stupňů bude očištěn.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : **bez vlivu**

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: **bez vlivu**

Výkaz výměr :

Původní nahrazovaná položka

Název objektu	Kód položky	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
	434311113	55	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	-15,50	247	-3828,5
	771274123	440	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300	m2	-15,50	163	-2526,5
	771274232	441	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m2	-16,80	155	-2604
	5971	442	Keram.obklad shod.stupnic a podstupnic	m2	-17,47	325	-5678,4
	771474132	444	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m2	-20,00	125	-2500

	434351141	56	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-2,20	570	-1254
	434351142	57	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-2,20	66	-145,2
	597R6	445	Keram.sokl 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	m2	-20,80	33,00	-686,4
							-19 223,00

Nová položka

Díl/Název objektu - dílu	Nový kód položky	Pořadové č.položky výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH
			Prkno zídka 1.N.P.	ks	1,00	950,00	950,00
			Dodání a montáž madla	ks	1,00	2 350,00	2 350,00
							3 300,00

Rozdíl ceny – méněnáklady	-15 923,00 Kč
---------------------------	----------------------

Změnu navrhuje : **investor**

Změnový list vyhotovil : **zhotovitel**

Vyjádření zhotovitele :

Datum :

Podpis :

Vyjádření projektanta :

Datum :

Podpis :

Vyjádření TDI (za objednatele):

Datum :

Podpis :

Přílohy změnového listu : Zápis z KD č. 15 ze dne 5.4.2016

Změnový list č. 6

Akce : Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec

Adresa zhotovitele
Bautechnik s.r.o.
Náměstí T.G.Masaryka 21
Veselí nad Lužnicí 391 81

Změnový list číslo	6
--------------------	---

Adresa objednatele
Město Jindřichův Hradec
Klásterská 135/II
37701 J. Hradec

Datum vydání ZL	8.8.2016
-----------------	----------

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	Svislé a truhlářské konstrukce
---	---------------------------------------

Název: Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec

Nové řešení: V místnosti č. 1 07 03 a 1 08 03 nebudou z důvodu lepšího využití prostoru osazeny okenní výplně otvorů pozice č. 02 - otvory budou

V místnosti č. 1.07.03 a 1.08.03 nebude z důvodu lepšího využití prostoru osazeny okenní výplně otvorů pozice č. 02, otvory budou zazděny a z vnější strany bude ponechána nika. V místnosti č. 2.04.04 bude z důvodu parapetu výšky 70 cm, do kterého je v PD uvažováno osazení umyvadla snížena výška okna o min. 15 cm - pozice 07. Z tohoto důvodu bude shodně upravena i výška okna v m.č. 2.04.03 - pozice č. 01.

Zdůvodnění změny :

V místnosti 2.04.04 je nutno snížit výšku okno z důvodu osazení umyvadla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : **PD bude upravena.**

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: **bez vlivu**

Výkaz výměr :

Původní nahrazovaná položka

Název objektu	Kód položky	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
							0,00

Nová položka

Díl/Název objektu - dílu	Nový kód položky	Pořadové č.položky výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH
--------------------------	------------------	---------------------------------	---------------	-------	----------	-----------------	-------------------

	310239411	38	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m2	3,50	4250	14875
	622611132	96	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	5,00	113	565
	622331141	97	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená	m2	5,00	385	1925
	612321141	111	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	5,00	245	1225
	612131101	112	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	5,00	31	155
	766R1	385	01-10 Dřevěné okno dubové špaletové 1250*2000 kompletizované vč.povrchové úpravy	ks	2,00	17025	34050
	784R2	461	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oteřuvzdorných do 3,80 m vč.úprav podkladu	m2	5,00	42	210
							53 005,00

Rozdíl ceny – méněnáklady	53 005,00 Kč
---------------------------	---------------------

Změnu navrhuje :	investor
------------------	-----------------

Změnový list vyhotovil :	zhotovitel
--------------------------	-------------------

Vyjádření zhotovitele :	
-------------------------	--

Datum :

Podpis :

Vyjádření projektanta :

Datum :

Podpis :

Vyjádření TDI (za objednatele):

Datum :

Podpis :

Přílohy změnového listu : Zápis z KD č. 10 ze dne 19.1.2016

Změnový list č. 7

Akce : Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec

Adresa zhotovitele

Bautechnik s.r.o.

Náměstí T.G.Masaryka 21
Veselí nad Lužnicí 391 81

Změnový list číslo

7

Adresa objednatele

Město Jindřichův Hradec

Klásterská 135/II
37701 J. Hradec

Datum vydání ZL

8.8.2016

Název části stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO či
PS)

**Zdravotní
instalace a
kanalizace**

Název: **Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec**

Nové řešení:

Nebudou osazeny litinové lapače střešních splavenin včetně navazujícího litinového potrubí a bude upraveno napojení na dešťovou kanalizaci.

Zdůvodnění změny :

Z důvodu mělkého uložení dešťové kanalizace nelze osadit litinové lapače střešních splavenin a následně litinové potrubí ukončující dešťový svod. Dojde proto k prodloužení dešťových svodů z Cu plechu. Dále bylo zjištěno, že stávající dešťové svody nejsou řádně napojeny na kanalizaci, bylo proto dohodnuto provedení úpravy části ležaté kanalizace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : **bez vlivu**

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: **bez vlivu**

Výkaz výměr :

Původní nahrazovaná položka

Název objektu	Kód položky	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
	721141103	1	Potrubí kanalizační litinové hrdlové DN 100 - 2m na každý dešťový svod	m	-8,00	745	-5960
	721242115	15	Lapač střešních splavenin z LIT se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	-4,00	1600	-6400
							-12 360,00

Nová položka

Díl/Název objektu - dílu	Nový kód položky	Pořadové č.položky výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH
	764554204		Odpadní trouby Cu kruhové D 150 mm	m	8,00	1 232,00	9 856,00

	764R5		Montáž Cu odpadní trouby kruhové D 150 mm	m	8,00	175,00	1 400,00
	132202101	4	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,31	980	5203,8
			Kanalizační potrubí průměr 150 včetně kolen a odboček	soub	1,00	2237	2237
			Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	16,00	200	3200
	175101101	7	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,11	351	389,61
			Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	4,20	283	1188,6
							23 475,01

Rozdíl ceny – méněnáklady	11 115,01 Kč
---------------------------	---------------------

Změnu navrhuje :	investor
------------------	-----------------

Změnový list vyhotovil :	zhotovitel
--------------------------	-------------------

<p>Vyjádření zhotovitele :</p> <p>Datum :</p> <p>Podpis :</p>

Vyjádření projektanta :

Datum :

Podpis :

Vyjádření TDI (za objednatele):

Datum :

Podpis :

Přílohy změnového listu : Zápis z KD č. 20 ze dne 21.6.2016

Změnový list č. 8

Akce : Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec

Adresa zhotovitele

Bautechnik s.r.o.

Náměstí T.G.Masaryka 21
Veselí nad Lužnicí 391 81

Změnový list číslo

8

Adresa objednatele

Město Jindřichův Hradec

Klásterská 135/II
37701 J. Hradec

Datum vydání ZL

8.8.2016

Název části stavby dotčené

změnou (včetně čísla SO či PS) **Konstrukce
zámečnické**

Název: **Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec**

Nové řešení:

Nahrazení plechových dveří dveřmi z CPL laminátu.

Zdůvodnění změny :

Z estetických důvodů budou dveře pozice č. 08, 09, 10 dodány v provedení CPL laminát, s výplní zajišťující předepsanou požární odolnost, dveře č. 10 rovněž se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : **bez vlivu**

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: **bez vlivu**

Výkaz výměr :

Původní nahrazovaná položka

Název objektu	Kód položky	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
	767R10	434	08-Dveře plné 900 /1970 z pozink plechu , EI 30DP3-C odstín dub- dále dle popisu ve výpisu dveří- kompletní dodávka a montáž	ks	-1,00	15000	-15000
	767R7	435	09-Dveře plné 800 /1970 z pozink plechu , EI 30DP3-C odstín dub- dále dle popisu ve výpisu dveří- kompletní dodávka a montáž	ks	-1,00	14500	-14500
	767R8	436	10-Dveře plné 800 /1970 z pozink plechu , EI 15DP3-C odstín dub- dále dle popisu ve výpisu dveří- kompletní dodávka a montáž	ks	-1,00	14500	-14500
							-44 000,00

Nová položka

Díl/Název objektu - dílu	Nový kód položky	Pořadové č.položky výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH
			Dveře plné 900 /1970 CPL lamino - kompletní dodávka a montáž	ks	1,00	9000	9000
			09-Dveře plné 800 /1970CPL lamino - kompletní dodávka a montáž	ks	1,00	7000	7000
			10-Dveře plné 800 /1970 CPL lamino - kompletní dodávka a montáž	ks	1,00	7000	7000
							23 000,00

Rozdíl ceny – méněnáklady	-21 000,00 Kč
---------------------------	----------------------

Změnu navrhuje :	investor
------------------	-----------------

Změnový list vyhotovil :	zhotovitel
--------------------------	-------------------

<p>Vyjádření zhotovitele :</p> <p>Datum :</p> <p>Podpis :</p> <p>Vyjádření projektanta :</p>
--

Datum :

Podpis :

Vyjádření TDI (za objednatele):

Datum :

Podpis :

Přílohy změnového listu : Zápis z KD č. 12 ze dne 23.2.2016

Změnový list č. 9

Akce : Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec

Adresa zhotovitele

Bautechnik s.r.o.

Náměstí T.G.Masaryka 21
Veselí nad Lužnicí 391 81

Změnový list číslo

9

Adresa objednatele

Město Jindřichův Hradec

Klásterská 135/II
37701 J. Hradec

Datum vydání ZL

8.8.2016

Název části stavby dotčené

změnou (včetně čísla SO či **Elektromont**
PS) **áže**

Název: **Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec**

Nové řešení:

Na místo v PD uvažovaných detektorů kouře bylo dohodnuto provedení EPS.

Zdůvodnění změny :

Na základě požadavku zástupce budoucího uživatele a vyjádření zástupce HZS J. Hradec bylo dohodnuto nerealizovat v PD uvedené detektory kouře, ale v objektu instalovat elektronickou požární signalizaci. V souvislosti s touto změnou nebudou osazovány samozavírače vstupních dveří do bytových jednotek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : **Vyhotovena samostatná PD pro realizaci EPS.**

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: **bez vlivu**

Výkaz výměr :

Původní nahrazovaná položka

Název objektu	Kód položky	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
	767R2	412	S27-Hlásič požáru /detektor kouře/	ks	-12,00	650	-7800
			Samozavírač	ks	-12,00	1200	-14400
							-22 200,00

Nová položka

Díl/Název objektu - dílu	Nový kód položky	Pořadové č.položky výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH
--------------------------	------------------	---------------------------------	---------------	-------	----------	-----------------	-------------------

			Konvenční požární ústředna, 2 zóny	ks	1	9 000,00	9000
			Konvenční tlačítkový hlásič vnitřní	ks	4	1 350,00	5400
			Montážní krabice pro tlačítkový hlásič DM-700 a DM-20	ks	4	500,00	2000
			Konvenční optický požární hlásič	ks	17	1 900,00	32300
			Montážní základna pro požární hlásiče řady KL-7x	ks	17	655,00	11135
			Dvoutónová červená plastová siréna, vysoká EN5	ks	4	1 325,00	5300
			Spínací relé 230V	ks	4	2 525,00	10100
			Kabel s třídou reakce na oheň B2 ca	m	490	55,00	26950
			Trubka včetně zasekání	m	300	76,00	22800
			úprava rozvaděče RPO	hod	3	800,00	2400
			Oživení, nastavení EPS, funkční zkouška	kpl	1	24 500,00	24500
			Výchozí revize	kpl	1	6 750,00	6750
			Projekt skutečného provedení	kpl	1	4 825,00	4825
							163 460,00

Rozdíl ceny – méněnáklady	141 260,00 Kč
---------------------------	----------------------

Změnu navrhuje :	investor
------------------	-----------------

Změnový list vyhotovil :	zhotovitel
--------------------------	-------------------

Vyjádření zhotovitele :	
-------------------------	--

Datum :

Podpis :

Vyjádření projektanta :

Datum :

Podpis :

Vyjádření TDI (za objednatele):

Datum :

Podpis :

Přílohy změnového listu : Zápis z KD č. 12,13,14 ze dne 23.2.2016, 8.3.2016, 5.4.2016

Změnový list č. 10

Akce : Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec

Adresa zhotovitele

Bautechnik s.r.o.

Náměstí T.G.Masaryka 21
Veselí nad Lužnicí 391 81

Změnový list číslo

10

Adresa objednatele

Město Jindřichův Hradec

Klásterská 135/II
37701 J. Hradec

Datum vydání ZL

8.8.2016

Název části stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO či PS) **Vzduchotech
nika**

Název: **Dům s pečovatelskou službou 31/I, Jindřichův Hradec**

Nové řešení:

Nátěr VZT v nadstřešní části.

Zdůvodnění změny :

Na přání oddělení památkové péče MÚ J.Hradec.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla : **bez vlivu**

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: **bez vlivu**

Výkaz výměr :

Původní nahrazovaná položka

Název objektu	Kód položky	Pořadové č.položky ve výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Sazba v Kč	Částka Kč bez DPH
							0,00

Nová položka

Díl/Název objektu - dílu	Nový kód položky	Pořadové č.položky výkazu výměr	Název položky	Jedn.	Množství	Jednotková cena	Částka Kč bez DPH
			Barevný nátěr RAL 8011 oplechované izolace	m2	20,00	222	4440
			Barevný nátěr RAL 8011 výfukové hlavice Ø 250	ks	1,00	337	337
			Barevný nátěr RAL 8011 výfukové hlavice 125x500	ks	1,00	494	494

			Barevný nátěr RAL 8011 výfukové hlavice 200 x200	ks	1,00	169	169
			Barevný nátěr RAL 8011 výfukové hlavice Ø 250	ks	1,00	396	396
			Barevný nátěr RAL 8011 výfukové hlavice Ø 200	ks	1,00	335	335
			Barevný nátěr RAL 8011 výfukové hlavice 125 x 250	ks	1,00	128	128
			Barevný nátěr RAL 8011 výfukové hlavice Ø 125	ks	1,00	221	221
			Barevný nátěr RAL 8011 Nasávací hlavice Ø 125	ks	1,00	221	221
			Doprava		1,00	800	800
							7 541,00

Rozdíl ceny – méněnáklady	7 541,00 Kč
---------------------------	--------------------

Změnu navrhuje :	investor
------------------	-----------------

Změnový list vyhotovil :	zhotovitel
--------------------------	-------------------

Vyjádření zhotovitele :	
Datum :	
Podpis :	

Vyjádření projektanta :

Datum :

Podpis :

Vyjádření TDI (za objednatele):

Datum :

Podpis :

Přílohy změnového listu : Zápis z KD č. 4 ze dne 20.10.2015