



## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S-2021/04/0026

### „Sportovní hala při ZŠ Rychnovská“

(dále jen Dodatek č. 2)

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Městská část Praha 18**  
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9  
IČO: 00231321  
DIČ: CZ00231321  
bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED]  
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta MČ Praha 18  
zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **GEOSAN GROUP a.s.**  
spisová značka: B 12459 vedená u Městského soudu v Praze  
se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín  
IČO: 281 69 522  
DIČ: CZ28169522  
Bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED]

Zastoupený: Vlastou Končelovou, na základě pověření k el. podpisu  
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel a Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel  
osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. JUDr. Karel Kutnohorský, ředitel závodu ZPSC

(dále jen jako „zhotovitel“)  
(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely v souladu s platnými právními předpisy tento Dodatek č. 2:

### **I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2**

- 1.1.** Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7. 6. 2021 Smlouvu o dílo č. S-2021/04/0026, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat stavbu označenou „**Sportovní hala při ZŠ Rychnovská**“ (dále jen „**SOD**“).
- 1.2.** Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení odstavce **8.18 SOD** na změně rozsahu prací na díle a s tím spojené změně ceny za dílo včetně změny termínu dokončení díla reflektující změny předmětu díla, popř. přerušení provádění díla. Změny v průběhu stavby včetně odůvodnění byly zapracovány do změnových listů č. 5, 7, 10R01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34 kde jsou popsány a zároveň formou přípočtů a odpočtů je provedena rekapitulace změněných či nahrazených položek soupisu prací – výkazu výměr (položkový rozpočet stavby). Tyto změnové listy tvoří přílohy tohoto dodatku č. 2

**1.3. Změny rozsahu předmětu díla dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):**

**1.3.1. Změna dle § 222 odst. 2 ZZVZ – vyhrazená změna závazku dle čl. III. odst. 3.2. bod 3.2.2. smlouvy o dílo:**

**Změnový list č. 26:** Z důvodu nepředvídatelných klimatických podmínek bránící technologickému provádění výstavby v důvodu nízkých teplot muselo dojít k přerušení některých dílčích prací. Dále k přerušení některých dílčích prací došlo pro větrné podmínky bránící provádění výškových a jeřábnických prací. Rozpis prací, které musely být přerušeny z důvodu těchto klimatických podmínek, jsou vymezeny v příloze D 26. Toto přerušení provádění prací mělo vliv na termín (jeho posunutí) a vznik vícenákladů za zařízení staveniště.

**1.3.2. Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ:**

**Změnový list č. 10R01:** Navýšení rozsahu prací povrchových úprav a instalací za účelem zvýšení morální i fyzické hodnoty prostor. Navýšení zahrnuje práce bourací, sanační a úpravu povrchů v prostorách nových šaten a chodby ke spojovacímu krčku dle požadavku objednatele.

**1.3.3. Změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ:** V případě těchto změn se jedná o změny nezbytné – dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním zadávacím řízení a změna dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, spočívající zejména v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru nového dodavatele a realizace jeho prací a s tím spojené potencionální sankční riziko z důvodu nedodržení smlouvy s původním

**Změnový list č. 7:** Přílohou tohoto změnového listu je vyjádření společnosti BÜSSCHER & HOFFMANN, s.r.o. k záměně hydroizolace spodní stavby. Závěrem této zprávy je usnesení, že provedení hydroizolační vrstvy z dvojce asfaltových pásů se pro spodní stavbu objektu mechanicky odolnější. Nově navržená skladba vzájemně celoplošně svařované asfaltové pásy Baruplan TOP G S4 a Baruplan TOP PV S4 vyhovují požadavku ČSN 73 0601. Nespornou výhodou je také napojení hydroizolace na stávající objekt, který je rovněž proveden z asfaltových pásů. Nebudou zde vznikat přechody různých materiálů hydroizolací.

**Změnový list č. 11:** Změnový list byl vyvolán správcem výměňkové stanice společnosti ACTHERM Praha s.r.o. Položky ZL zahrnují úpravu výměňkové stanice pro provoz sportovní haly dle požadavků správce výměňkové stanice společnosti ACTHERM Praha s.r.o. Nabídková cena byla předložena s koordinační přírůžkou zhotovitele. Nařízený poddodavatel dále požaduje, na základě předložené nabídky, v případě navýšení nákupních cen materiálu o více než 2%, a doložení tohoto navýšení prodejcem, o úpravu tohoto rozpočtu vzhledem k navýšení.

**Změnový list č. 12:** Z důvodu úprav stávajícího zařízení a doplnění řídicích systémů ve výměňkové stanici byly upraveny trasy MaR ve sportovní hale. Samostatný změnový list č. 11 „úprava výměňkové stanice“ zahrnuje systém MaR těchto zařízení. Změnový list byl vyvolán správcem výměňkové stanice společností ACTHERM Praha s.r.o. Položky ZL zahrnují úpravu výměňkové stanice pro provoz sportovní haly dle požadavků správce výměňkové stanice společnosti ACTHERM Praha s.r.o. Nabídková cena byla předložena s koordinační přírůžkou zhotovitele. Zhotovitel dále požaduje na základě předložené nabídky v případě navýšení nákupních cen materiálu o více než 2% a doložení tohoto navýšení prodejcem musí být rozpočet upraven o toto navýšení.

**Změnový list č. 13:** Z důvodu, že zhotovitel nemůže provádět práce dle zadání PD a s ohledem na ochranné pásmo přípojky horkovodu nelze provádět montáž či jiné práce z jižní strany objektu do doby provedení patřičné ochrany horkovodu. Změnový list zahrnuje činnosti spojené s provedením ochrany horkovodu tak, aby bylo možné zahájit práce spojené s opěrnými stěnami, zemním valem a dalšími navazujícími pracemi.

**Změnový list č. 14:** Z důvodu montáže hydroizolace spodní stavby je nutné postavit pomocné lešení pro provedení hydroizolace a zateplení od úrovně -3,7 do úrovně cca -0,0. Z tohoto důvodu je nutné po obvodu haly vybudovat pomocné lešení. Po provedení zpětných zásypů pod základové konstrukce opěrných stěn je nutné postavit na štítových stěnách lešení od úrovně -1,44 (-3,7) na úroveň střechy +4,45 pro provedení hydroizolačního souvrství včetně TI a ochranné vrstvy nopové fólie.

**Změnový list č. 15:** Přílohou tohoto změnového listu je vyjádření společnosti BÜSSCHER & HOFFMANN, s.r.o. k záměně hydroizolace stavby. Závěrem této zprávy je usnesení, že provedení hydroizolační vrstvy z dvojce asfaltových pásů se pro spodní a horní stavbu objektu mechanicky odolnější. Z důvodu záměny izolace na spodní stavbě je změna provedena i na horní stavbě kvůli vzájemnému napojení. Nebudou zde vznikat přechody různých materiálů hydroizolací.

**Změnový list č. 16:** Z důvodu samostatného měření studené vody pro objekt sportovní haly dle požadavku objednatele obsahuje změnový list položky doplňující osazení měřidel na větve ZTI spojující VS a spojovací krček.

**Změnový list č. 17:** Z důvodu obsluhy stavby ze severní strany pozemku a dopravy nadrozměrného nákladu bylo nutné upravit vjezd z ulice Tvrdého do staveniště dle potřeb dopravce nadrozměrného nákladu (prefa vazníků). Manipulační plocha úpravy vjezdu zahrnovala vyrovnaní pláně včetně návozu recyklátů pro její zpevnění hned u vjezdu do areálu a také na zemní pláň před severní stěnou sportovní haly v prostoru budoucího zemního valu. Úpravy sloužily k vytvoření zpevněné manipulační plochy techniky.

**Změnový list č. 20:** Změna na základě doplnění vylamovací výztuže pro napojování monolitických konstrukcí.

**Změnový list č. 21:** Změna úpravy podlahy ve výtahové kabině z důvodu použití systémového řešení výrobce výtahů KONE, a.s.

**Změnový list č. 22:** Změna úpravy vsakovací nádrže z důvodu splnění požadavku zatížení zemního valu a půdorysného rozložení vsakovacích dílčí boxů na obdélníkový tvar tak, aby nebyla ohrožena stabilita atletické dráhy a nádrž byla umístěna mimo základovou konstrukci opěrných stěn.

**Změnový list č. 24:** V souvislosti se změnami Díla obsaženými ve Změnových listech Dodatku č. 1 SOD uplatňuje zhotovitel nárok na prodloužení termínů provádění Díla a navýšení ceny Díla o režijní náklady související s navýšením ceny a prodloužení termínu.

**Změnový list č. 25:** Jádrové vrtání prostupu pro přípojku EL ve stěně u spojovacího krčku mezi osami 2 a 3 standardizovaný průměr 80 mm dle výkresové dokumentace D.1.2.04\_tvar 1PP. Přípravné práce pro osazení prefa konstrukce dle požadavku statika, vrt průměru 50 mm pro každý trn, geodeticky vyměřeno na monolitických sloupech a stěnách. Provedení jádrového vrtání pro VZT prostupy.

**Změnový list č. 28:** Změnový list byl vyvolán správcem výměňkové stanice. Položky ZL zahrnují úpravu ÚT, které souvisí s dodávkou výměňkové stanice společnosti ACTHERM Praha s.r.o. Odpočtové položky včetně množství byly předloženy AD.

**Změnový list č. 29:** Změnový list obsahuje doplnění SDK kastlíku v napojení nadpraží oken a LOP, dále položky kluzného napojení SDK příček ke stropním konstrukcím. Výdřevy a vyztužení SDK konstrukcí.

**Změnový list č. 31:** Změnový list obsahuje navýšení výkazu výměr provedení sádrových omítek stropních konstrukcí a úpravu monolitických konstrukcí dle požadavku objednatele a TDS (vybroušení výstupků monolitických konstrukcí po odbednění z důvodu provedení tenkovrstvých omítek).

**Změnový list č. 32:** Změnový list obsahuje úpravu klempířského prvku K02, zejména v rozvinuté šířce a úpravu montážní položky.

**Změnový list č. 34:** Změnový list obsahuje doplnění počtu pískoviště dle PD na 2 ks proti původnímu rozpočtu s výkazem výměr 1 ks.

**1.3.4. Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ** - Tato změna vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky:

**Změnový list č. 5:** Změnový list zahrnuje archeologický výzkum na předmětné lokalitě, bude probíhat formou odborného dohledu při provádění zemních a výkopových prací stavby. Pokud by v průběhu stavebních prací byly zachyceny ojedinělé archeologické nálezy, provedla by se jejich preparace a dokumentace v součinnosti se stavbou v její technologické pauze. Archeologický výzkum bude probíhat po celou dobu provádění zemních prací stavby ve frekvenci určené HMG stavby.

**Změnový list č. 33:** Změnový list obsahuje záměnu sportovního povrchu hřiště na doporučení dodavatelů sportovních povrchů. Záměna je provedena z důvodu nahrazení původního povrchu EPDM za voděodolnou PU stěrku se vsypem.

#### **1.3.5. Změna § 222 odst. 7 ZZVZ:**

**Změnový list č. 30:** Změnový list obsahuje záměnu sportovní podlahy proti PD na sportovní podlahu BOEN s podkladním roštem double-flex, která je dle zkušeností a doporučení dodavatelů vhodnější pro účely školy (pro sporty jako basketbal) a z hlediska svých parametrů pro odrazivost a pružnost. Objednateli je poskytnuta sleva ve výši 30 000,- Kč, na sportovní podlahu se nebude vztahovat indexace navýšení cen stav. materiálů a zhotovitelem je ve prospěch objednatele poskytnuta prodloužená záruka (viz příloha D30 - prohlášení dodavatele o vlastnostech podlahy a prodloužení záruky).

**1.4.** V souvislosti se změnou závazku ohledně změny předmětu díla vznikla potřeba prodloužení termínu plnění, a to celkem o **91 dní** (tzn. ZL7-7dní, ZL13-60dní, ZL15-7dní, ZL17-2dny, ZL24-7dní, ZL26-8dní).

**1.5.** Změna závazku ohledně změny předmětu díla v podobě méněprací a víceprací má vliv na změnu ceny díla, která je dále v tomto dodatku popsána a sjednána.

**1.6.** Z důvodu zcela nepředvídatelných, mimořádných změn – a to výhradně v podobě jejich navýšení - cen stavebních materiálů a výrobků oproti cenám původně sjednaným se zhotovitelem v rámci označené smlouvy o dílo, zhotovitel vůči objednateli uplatnil nárok na navýšení ceny. Objednatel tento nárok zhotovitele reflektuje, neboť tuto okolnost na stavebním trhu považuje za mimořádnou a nepředvídatelnou, a to i oproti nárůstu cen již v roce 2021, avšak nárok na zvýšení ceny díla reflektuje za dále stanovených podmínek.

Pro daný případ nelze aplikovat § 222 odst. 3 ZZVZ, když se nejedná o podstatnou změnu závazku,

- která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení,

- která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo

- která by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Nastalou situaci s výrazným nárůstem cen, vzniklou zejména ve vazbě na válečný konflikt na Ukrajině a částečně i doznívající následky celosvětového výskytu koronaviru SARS CoV – 2 mající vliv na výrobu a dodávky materiálů a zboží, nebylo možné předem vůbec předvídat a tato je natolik závažná, že by se dotýkala jakéhokoliv jiného dodavatele a současně zadavatel by stejným způsobem přistupoval ke každému jinému dodavateli.

Jedná se tedy o změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

**1.7.** Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky ZZVZ pro změnu závazku, a to dle **§ 222 odst. 4, 5, 6 a 7 ZZVZ.**

## II. ZMĚNY SOD

- 2.1.** Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **předmět díla** vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. SOD dále provést (vícepráce), a neprovést (méněpráce) práce **uvedené v článku I. tohoto dodatku č. 2, specifikované ve Změnových listech č. 5, 7, 10R01, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a 34** jež tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 2.
- 2.2.** Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 SOD je upravena takto:**

<b>Celková cena celkem dle SoD:</b>	<b>39.444.525,84 Kč</b>	<b>bez DPH</b>
	<b>8.283.350,43 Kč</b>	<b>DPH (21 %)</b>
	<b>47.727.876,27 Kč</b>	<b>včetně DPH</b>

<b>Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>2.689.276,88 Kč</b>
<b>Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>-246.628,28 Kč</b>
<b>Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP):</b>	<b>2.442.648,60 Kč</b>

<b>Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>3.511.489,20 Kč</b>
<b>Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>-1.583.553,07 Kč</b>
<b>Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH (VP-MP):</b>	<b>1.927.936,13 Kč</b>

**Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 2: 43.815.110,57 Kč bez DPH**

**9.201.173,22 Kč DPH (21%)**

**53.016.283,79 Kč včetně DPH**

- 2.3.** Smluvní strany doplňují tímto Dodatkem č. 2 **cenu díla a platební podmínky**, a to tak, že **cena díla a platební podmínky sjednaná v čl. V., SOD je doplněna o nový odstavec v tomto znění:**

**„5.13.** Smluvní strany se v souladu s "výzvou zhotovitele ke změně ceny díla v důsledku mimořádného nárůstu cen stavebního materiálu", metodikou Ministerstva pro místní rozvoj, dohledového orgánu a stanovisek objednatele ke vznesenému požadavku zhotovitele dohodly, že v návaznosti na uplatněnou změnu okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ v podobě výzvy zhotovitele k jednání o změně závazkového vztahu a předložený způsob doložení zvýšených nákladů ve smyslu metodiky společností RTS, a.s. a ÚRS CZ a.s., se navyšuje cena díla uvedená ve smlouvě o dílo, a to za těchto podmínek:

**5.13.1.** Tato změna ceny se týká objemu stavebního materiálu nebo výrobku, který byl v dotčeném období zabudován – tudíž uveden v soupisu provedených prací jakožto podkladu k fakturaci ceny. Nárok na uplatnění změny ceny - změny závazku nevzniká, pokud je stavební materiál či výrobek zabudován do stavby v jiném období, než měl být zabudován anebo až po sjednaném termínu dokončení díla.

**5.13.2.** Pro posouzení limitu změny platí sdružený index podle Protokolu (definice pojmu „Protokol“ je dále vymezen) za období od měsíce uzavření smlouvy se zhotovitelem po měsíc zabudování - tedy období, ve kterém je stavební materiál či výrobek uveden v soupisu provedených prací jakožto podkladu pro fakturaci.

**Indexem** se rozumí: poměrné číslo, kterým bude původní cena či její složky násobena.

**Protokolem** se rozumí: protokol o vývoji cen stavebních materiálů publikovaný společností RTS anebo publikovaný společností URS. Použití Protokolu pro přepočítání hodnoty změny je vázáno na zařazení daného materiálu do druhu, který má v Protokolu uvedeny meziměsíční indexy vývoje cen.

Zhotovitel provede v rámci příslušného fakturačního období (kalendářní měsíc) úpravu fakturované ceny vynásobením sdruženým indexem cenové soustavy RTS nebo ÚRS pro příslušný materiál od doby uzavření smlouvy do příslušného fakturačního měsíce dokládajícího zabudování toho konkrétního materiálu, přičemž od sdruženého indexu za celé období bude po dohodě stran odečteno 5% jako predikovaná výše změny cen za celou dobu realizace díla. Dohodnutý způsob navýšení ceny díla bude aplikován od počátku, tedy od uzavření smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je oprávněn uplatnit nárok na zvýšenou cenu díla v daňovém dokladu vždy po odsouhlasení a podpisu příslušného změnového listu oprávněnou osobou objednatele. Po předání díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém bude provedeno vyčíslení zvýšené ceny díla po jednotlivých měsících od uzavření díla, přičemž nárok na úhradu zvýšené ceny díla vzniká zhotoviteli, jak již bylo uvedeno, podpisem příslušného změnového listu.

**Maximální limit celkového objemu nároků zhotovitele na tuto změnu (navýšení) ceny** vzhledem k celkové nabídkové (a původně zasmluvněné ceně díla): se stanovuje na 14 %.

**2.4.** Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **dobu plnění**, a to tak, že **doba plnění původně sjednaná v čl. III., bod 3.1 SOD je upravena takto:**

Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:

Předání staveniště: do 7 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště

**Maximální termín dokončení: do 20. 7. 2022.**

**2.5.** Zhotovitel poskytuje objednateli **prodlouženou záruku za jakost díla**, a to pouze ve vztahu k dílčímu plnění v podobě konstrukce souvrství, vrchní lamelové podlahy a práce s tím spojené dle ZL č. 30, a to v délce záruční doby **8 let celkem**.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání SOD jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

3.2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

3.3. Tento Dodatek č. 2 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [obecnost@praha18.cz](mailto:obecnost@praha18.cz). Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [praha18@praha18.cz](mailto:praha18@praha18.cz).

- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMČ č. 153/12/22 dne 27. 4. 2022.
- 3.7. Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho součást a stávají se rovněž součástí smluvního ujednání.

Přílohy:

Změnový list č. 5  
Změnový list č. 7  
Změnový list č. 10R01  
Změnový list č. 11  
Změnový list č. 12  
Změnový list č. 13  
Změnový list č. 14  
Změnový list č. 15  
Změnový list č. 16  
Změnový list č. 17  
Změnový list č. 20  
Změnový list č. 21  
Změnový list č. 22  
Změnový list č. 24  
Změnový list č. 25  
Změnový list č. 26  
Změnový list č. 28  
Změnový list č. 29  
Změnový list č. 30  
Změnový list č. 31  
Změnový list č. 32  
Změnový list č. 33  
Změnový list č. 34

Přehled změn a dodatků

Pověření k podepisování dokumentů elektronickým podpisem

V Praze dne viz el. podpis

Mgr.  
Zdeněk  
Kučera, MBA

Digitálně podepsal  
Mgr. Zdeněk  
Kučera, MBA  
Datum: 2022.05.05  
08:37:51 +02'00'

.....  
Za objednatele  
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA  
starosta

Vlasta  
Končelo  
vá

Digitálně  
podepsal Vlasta  
Končelová  
Datum:  
2022.05.17  
15:11:54 +02'00'

.....  
Za zhotovitele  
Vlasta Končelová  
pověřená osoba

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>5</b>
<b>název</b>	<b>Archeologický průzkum</b>	
<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>		
<b>Městská část Praha 18</b>		<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [redacted]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
<b>předání objednateli ke kontrole</b>				
	datum	27.08.2021	podpis	
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.		
	objednatel	Městská část Praha 18		
<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1	32 720,00 Kč	32 720,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>32 720,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změnový list zahrnuje archeologický výzkum na předmětné lokalitě, bude probíhat formou odborného dohledu při provádění zemních a výkopových prací stavby. Pokud by v průběhu stavebních prací byly zachyceny ojedinělé archeologické nálezy, provedla by se jejich preparace a dokumentace v součinnosti se stavbou v její technologické pauze. Archeologický výzkum bude probíhat po celou dobu provádění zemních prací stavby ve frekvenci určené HMG stavby.
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>5</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[redacted]	10. 4. 22	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	14. 4. 2022	[redacted]
	TDS		
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>7</b>
---------------------------	----------

<b>název</b>	<b>Záměna hydroizolace spodní stavby</b>
--------------	--

<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
----------------------	----------------------------------

<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021
-------------	-------------------

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>	
<b>Městská část Praha 18</b>	<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>	
	spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [REDACTED]	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>		
	datum	14.09.2021
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.
	objednatel	Městská část Praha 18
		podpis

<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
Izolace proti vodě vlhkosti a plynům - ODPOČET	kpl	1	-313 869,03 Kč	-313 869,03 Kč
Izolace proti vodě vlhkosti a plynům - PŘÍPOČET	kpl	1	778 640,35 Kč	778 640,35 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>464 771,31 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	<p>Přílohou tohoto změnového listu je vyjádření společnosti BUSSCHER &amp; HOFFMANN, s.r.o. k záměně hydroizolace spodní stavby. Závěrem této zprávy je usnesení, že provedení hydroizolační vrstvy z dvojce asfaltových pásů se pro spodní stavbu objektu mechanicky odolnější. Nově navržená skladba vzájemně celoplošně svařované asfaltové pásy Baruplan TOP G S4 a Baruplan TOP PV S4 vyhovují požadavku ČSN 73 0601. Nespornou výhodou je také napojení hydroizolace na stávající objekt, který je rovněž proveden z asfaltových pásů. Nebudou zde vznikat přechody různých materiálů hydroizolací.</p> <p>Z důvodu technologie provádění dvou vrstev hydroizolace oproti jedné vrstvě se termín výstavby prodlužuje.</p>
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>7</b>
--	----------

	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[REDACTED]	20.4.2022	[REDACTED]
za zhotovitele	[REDACTED]	14.4.2022	[REDACTED]
TDS			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>10R01</b>
<b>název</b>	<b>Úprava šaten R01</b>	
<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
<b>Městská část Praha 18</b>		<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>	
		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [redacted]		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>ZL 10R01: Úprava šaten ZŠ - ODPOČTY ZE ZL 10</b>				<b>-19 485,24 Kč</b>
006: Úpravy povrchu	kpl	1	-18 241,07 Kč	-18 241,07 Kč
009: Ostatní konstrukce a práce	kpl	1	-1 244,17 Kč	-1 244,17 Kč
<b>ZL 10R01: Úprava šaten ZŠ - revize</b>				<b>150 044,74 Kč</b>
006: Úpravy povrchu	kpl	1	87 618,85 Kč	87 618,85 Kč
006: Úpravy povrchu - vyrovnávací potěr	kpl	1	40 198,09 Kč	40 198,09 Kč
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	kpl	1	1 723,96 Kč	1 723,96 Kč
009: Ostatní konstrukce a práce	kpl	1	11 117,27 Kč	11 117,27 Kč
099: Přesun hmot HSV	kpl	1	2 864,00 Kč	2 864,00 Kč
Přesun sutě	kpl	1	1 365,90 Kč	1 365,90 Kč
722: Vnitřní vodovod	kpl	1	447,79 Kč	447,79 Kč
784: Dokončovací práce - malby a tapety	kpl	1	4 708,88 Kč	4 708,88 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>130 559,50 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Navýšení rozsahu prací povrchových úprav a instalací za účelem zvýšení morální i fyzické hodnoty prostor. Navýšení zahrnuje práce bourací, sanační a úpravu povrchů v prostorách nových šaten a chodby ke spojovacímu krčku dle požadavku objednatele.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>10R01</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	
za objednatele	[redacted]	10. 4. 22.	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	14. 4. 2022	[redacted]
ZA TDS	[redacted]		
<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>11</b>
<b>název</b>	<b>Úprava výměňkové stanice</b>	

<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
<b>Městská část Praha 18</b>		<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>	
		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [REDACTED]		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	<b>datum</b>	07.10.2021	<b>podpis</b>
	<b>zhotovitel</b>	GEOSAN GROUP a.s.	
	<b>objednatel</b>	Městská část Praha 18	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
Izolace tepelné	kpl	1	23 925,75 Kč	23 925,75 Kč
Zdroj tepla	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
Strojovny	kpl	1	214 511,80 Kč	214 511,80 Kč
Rozvody potrubí	kpl	1	44 516,50 Kč	44 516,50 Kč
Armatury	kpl	1	37 812,00 Kč	37 812,00 Kč
Otopné plochy	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
Konstrukce zámečnická	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
Nátěry	kpl	1	3 496,00 Kč	3 496,00 Kč
Ostatní položky	kpl	1	56 327,00 Kč	56 327,00 Kč
MaR celkem bez DPH	kpl	1	103 270,00 Kč	103 270,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>483 859,05 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změnový list byl vyvolán správcem výměňkové stanice - spol. Actherm. Položky ZL zahrnují úpravu výměňkové stanice pro provoz sportovní haly dle požadavků správce VS spol. Actherm. Nabídková cena byla předložena s koordinační přírážkou zhotovitele (D 11).
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>11</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[REDACTED]	30.4.2022	[REDACTED]
za zhotovitele	[REDACTED]	14.4.2022	[REDACTED]
ZA IDS			
<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>12</b>
<b>název</b>	<b>Úprava MaR</b>	
<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
<b>Městská část Praha 18</b>		<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>	
		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [REDACTED]		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
Periferní zařízení	kpl	1	-15 417,85 Kč	-15 417,85 Kč
Kabely a kabelové rozvody	kpl	1	-10 119,60 Kč	-10 119,60 Kč
Montáže	kpl	2	-9 676,60 Kč	-9 676,60 Kč
Hodinové zúčtovací sazby	kpl	3	-8 266,25 Kč	-8 266,25 Kč
Programové služby	kpl	4	-8 516,40 Kč	-8 516,40 Kč
Ostatní služby	kpl	1	-6 820,00 Kč	-6 820,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>-58 816,70 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Z důvodu úprav stávajícího zařízení a doplnění řídicích systémů ve výměňkové stanici byly upraveny trasy MaR ve sportovní hale, Samostatný změnový list č. 11 úprava výměňkové stanice zahrnuje systém MaR těchto zařízení.
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>12</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[REDACTED]	20.4.2022	[REDACTED]
za zhotovitele	[REDACTED]	14.4.2022	[REDACTED]
ZA TDS	[REDACTED]		
<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>13</b>
---------------------------	-----------

<b>název</b>	<b>Ochrana horkovodu</b>
--------------	--------------------------

<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
----------------------	----------------------------------

<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021
-------------	-------------------

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>		
<b>Městská část Praha 18</b>	<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>		
	spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [redacted]	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
001: Zemní práce	kpl	1	69 374,88 Kč	69 374,88 Kč
002: Základy	kpl	1	144 504,43 Kč	144 504,43 Kč
006: Úpravy povrchu	kpl	1	719,94 Kč	719,94 Kč
713: Izolace tepelné	kpl	1	9 844,01 Kč	9 844,01 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	12 772,02 Kč	12 772,02 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>237 215,28 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Z důvodu, že zhotovitel nemůže provádět práce dle zadání PD a s ohledem na ochranné pásmo přípojky horkovodu nelze provádět montáž či jiné práce z jižní strany objektu do doby provedení patřičné ochrany horkovodu. Změnový list zahrnuje činnosti spojené s provedením ochrany horkovodu tak, aby bylo možné zahájit práce spojené s opěrnými stěnami, zemním valem a dalšími navazujícími pracemi
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>13</b>
--	-----------

	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[redacted]	20. 4. 2022	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	14. 4. 2022	[redacted]
	ZA [redacted]		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>14</b>
<b>název</b>	<b>Pomocné lešení</b>	
<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>		
<b>Městská část Praha 18</b>		<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [redacted]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
<b>předání objednateli ke kontrole</b>				
		datum	07.10.2021	podpis
		zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
		objednatel	Městská část Praha 18	
<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
Lešení a stavební výtahy	kpl	1	31 490,12 Kč	31 490,12 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>31 490,12 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Z důvodu montáže hydroizolace spodní stavby je nutné postavit pomocné lešení pro provedení hydroizolace a zateplení od úrovně -3,7 do úrovně cca -0,0. Z tohoto důvodu je nutné po obvodu haly vybudovat pomocné lešení. Po provedení zpětných zásypů pod základové konstrukce opěrných stěn je nutné postavit na štítových stěnách lešení od úrovně -1,44 (-3,7) na úroveň střechy +4,45 pro provedení hydroizolačního souvrství včetně TI a ochranné vrstvy nopové fólie.
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>14</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	[redacted]	20. 4. 2022	[redacted]	
za zhotovitele	[redacted]	14. 4. 2022	[redacted]	
	[redacted]		[redacted]	
<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>				

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>15</b>
<b>název</b>	<b>Změna hydroizolace střechy</b>	

<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
<b>Městská část Praha 18</b>		<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [REDACTED]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
712: Povlakové krytiny	kpl	1	-180 397,49 Kč	-180 397,49 Kč
ZL 15: Změna hydroizolace střechy	kpl	1	260 411,51 Kč	260 411,51 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>80 014,02 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	<p>Přílohou tohoto změnového listu je vyjádření společnosti BÜSSCHER &amp; HOFFMANN, s.r.o. k záměně hydroizolace stavby. Závěrem této zprávy je usnesení, že provedení hydroizolační vrstvy z dvojce asfaltových pásů se pro spodní a horní stavbu objektu mechanicky odolnější. Z důvodu záměny izolace na spodní stavbě je změna provedena i na horní stavbě kvůli vzájemného napojení. Nebudou zde vznikat přechody různých materiálů hydroizolací.</p> <p>Z důvodu technologie provádění dvou vrstev hydroizolace oproti jedné vrstvě se termín výstavby prodlužuje.</p>
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>15</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[REDACTED]	20.4.2022	[REDACTED]
za zhotovitele	[REDACTED]	14.4.2022	[REDACTED]
FA TDS	[REDACTED]		
<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>16</b>
---------------------------	-----------

<b>název</b>	<b>Doplnění měřidel</b>
--------------	-------------------------

<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
----------------------	----------------------------------

<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021
-------------	-------------------

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>		
<b>Městská část Praha 18</b>	<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>		
	spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [REDACTED]	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
D+M měřidel	kpl	1	5 322,20 Kč	5 322,20 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>5 322,20 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Z důvodu samostatného měření studené vody pro objekt sportovní haly dle požadavku objednatele obsahuje změnový list položky doplňující osazení měřidel na větve ZTI spojující VS a spojovací krček.
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>16</b>
--	-----------

	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[REDACTED]	20. 4. 2022	[REDACTED]
za zhotovitele	[REDACTED]	14. 4. 2022	[REDACTED]
ZA TDS	[REDACTED]		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>17</b>
<b>název</b>	<b>Připojení vjezdu ulice Tvrdého</b>	

<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
<b>Městská část Praha 18</b>		<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [redacted]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
Bourání konstrukcí	kpl	1	5 040,58 Kč	5 040,58 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	8 005,74 Kč	8 005,74 Kč
Zemní práce	kpl	1	74 859,06 Kč	74 859,06 Kč
Komunikace	kpl	1	37 177,24 Kč	37 177,24 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>125 082,62 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	<p>Z důvodu obsluhy stavby ze severní strany pozemku a dopravy nadrozměrného nákladu bylo nutné upravit vjezd z ulice Tvrdého do staveniště dle potřeb dopravce nadrozměrného nákladu - prefa vazníků. Manipulační plocha Úprava vjezdu zahrnovala vyrovnaní pláně včetně návozu recyklátů pro její zpevnění hned u vjezdu do areálu a také na zemní pláň před severní stěnou sportovní haly v prostoru budoucího zemního valu. Úpravy sloužily k vytvoření zpevněné manipulační plochy techniky. Termín výstavby se prodlužuje.</p>
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>17</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[redacted]	20. 4. 2022	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	14. 4. 2022	[redacted]
	ZA TDS		
<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>20</b>
---------------------------	-----------

<b>název</b>	<b>Doplnění výztuže</b>
--------------	-------------------------

<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>		
<b>Městská část Praha 18</b>	<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>		
	spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [redacted]	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
ODPOČET	kpl	1	-6 133,20 Kč	-6 133,20 Kč
PŘÍPOČET	kpl	1	170 986,88 Kč	170 986,88 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>164 853,68 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změna na základě doplnění vlamovací výztuže pro napojování monolitických konstrukcí.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>20</b>
--	-----------

	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[redacted]	20.4.2022	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	14.4.2022	[redacted]
ZA TDS	[redacted]		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>21</b>
---------------------------	-----------

<b>název</b>	<b>Úprava podlahy výtahu</b>
--------------	------------------------------

<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021

objednatel	zhotovitel		
Městská část Praha 18	GEOSAN GROUP a.s.		
	spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [redacted]	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
ODPOČET	kpl	1	-1 394,61 Kč	-1 394,61 Kč
PŘÍPOČET	kpl	1	11 531,30 Kč	11 531,30 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>10 136,69 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změna úpravy podlahy ve výtahové kabině z důvodu použití systémového řešení výrobce výtahů KONE.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>21</b>
--	-----------

	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele	[redacted]	20.4.2022	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	14.4.2022	[redacted]
	ZA TDS		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>22</b>
<b>název</b>	<b>Úprava vsakovací nádrže</b>	

<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [REDACTED]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
ODPOČET	kpl	1	-175 240,33 Kč	-175 240,33 Kč
PŘÍPOČET	kpl	1	141 797,06 Kč	141 797,06 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>-33 443,27 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změna úpravy vsakovací nádrže z důvodu splnění požadavku zatížení zemního valu a půdorysného rozložení vsakovacích dílčí boxů na obdelníkový tvar tak, aby nebyla ohrožena stabilita atletické dráhy a nádrž byla umístěna mimo základovou konstrukci opěrných stěn.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>22</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[REDACTED]	20.4.2022	[REDACTED]
za zhotovitele	[REDACTED]	14.4.2022	[REDACTED]
	ZATIS		
<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>24</b>
<b>název</b>	<b>VRN k Změnovým listům Dodatku č. 1</b>	

<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
<b>Městská část Praha 18</b>		<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [REDACTED]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
VRN ZL č. 1 Protihluková stěna	kpl	1	425,74 Kč	425,74 Kč
VRN ZL č. 3 Panelová komunikace	kpl	1	68 379,44 Kč	68 379,44 Kč
VRN ZL č. 4 Odstranění hřiště	kpl	1	212,87 Kč	212,87 Kč
VRN ZL č. 6 Přeložka kabelů SEK	kpl	1	4 820,69 Kč	4 820,69 Kč
VRN ZL č. 8 Změna zařídění zeminy	kpl	1	425,74 Kč	425,74 Kč
VRN ZL č. 9 Podchycení základů	kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč
VRN ZL č. 10 Úprava šatny	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>74 764,48 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	V souvislosti se změnami Díla obsaženými ve Změnových listech Dodatku č. 1 SoD uplatňuje zhotovitel nárok na prodloužení termínů provádění Díla a navýšení ceny Díla o režijní náklady související s navýšením ceny a prodloužení termínu.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>24</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[REDACTED]	20.4.2022	[REDACTED]
za zhotovitele	[REDACTED]	14.4.2022	[REDACTED]
ZA TDS	[REDACTED]		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>25</b>
<b>název</b>	<b>Jádrové vrtání</b>	

<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
<b>Městská část Praha 18</b>		<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [redacted]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
PŘÍPOČTY	kpl	1	7 899,00 Kč	7 899,00 Kč
ODPOČTY	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>7 899,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Jádrové vrtání prostupu pro přípojku EL ve stěně u spojovacího krčku mezi osami 2 a 3 standardizovaný průměr 80 mm dle výkresové dokumentace D.1.2.04_tvar 1PP. Prostup pro VZT dle pokynu č. 4.
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>25</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[redacted]	20. 4. 2022	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	14. 4. 2022	[redacted]
	<i>BA TDS</i>		
<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>26</b>
<b>název</b>	<b>Klimatické podmínky</b>	
<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [REDACTED]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
<b>předání objednateli ke kontrole</b>				
	datum	07.10.2021	podpis	
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.		
	objednatel	Městská část Praha 18		
<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
oddíl	m.j. kpl	množství 1	cena / mj 1 702,94 Kč	cena / oddíl 1 702,94 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>1 702,94 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změnový list obsahuje výčet činností a dní, kdy nebylo možné provádět výstavbu z důvodu nepředvídatelných klimatických podmínek bránící technologickému provádění výstavby. Rozpis prací, které nebyly provedeny z důvodu těchto klimatických podmínek je obsažen v příloze D 26.
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>26</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[REDACTED]	20. 4. 2022	[REDACTED]
za zhotovitele	[REDACTED]	14. 4. 2022	[REDACTED]
ZA TDS	[REDACTED]		[REDACTED]
<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>28</b>
<b>název</b>	<b>Úprava ÚT</b>	

<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [redacted]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
ZL 11: Úprava výměňkové stanice - odpočty	kpl	1	-157 970,24 Kč	-157 970,24 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>-157 970,24 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změnový list byl vyvolán správcem výměňkové stanice. Položky ZL zahrnují úpravu ÚT, které souvisí s dodávkou VS spol. Actherm. Odpočtové položky vč. množství byly předloženy AD.
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>28</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[redacted]	20. 04. 2022	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	14. 4. 2022	[redacted]
ZA TDS	[redacted]		
<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>29</b>
<b>název</b>	<b>SDK konstrukce</b>	
<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021	

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>
<b>Městská část Praha 18</b>	<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [redacted]	spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

<b>předání objednateli ke kontrole</b>		
datum	07.10.2021	podpis
zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
objednatel	Městská část Praha 18	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
ZL 29: SDK konstrukce	kpl	1	44 300,05 Kč	44 300,05 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>44 300,05 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změnový list obsahuje doplnění SDK kastlíku v napojení nadpraží oken a LOP, dále položky kluzného napojení SDK příček ke stropním kci. Výdřevy a vyztužení SDK kci
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>29</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[redacted]	20.04.2022	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	14.4.2022	[redacted]
ZA IDE			
<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>30</b>
<b>název</b>	<b>Sportovní podlaha</b>	
<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
<b>Městská část Praha 18</b>		<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [REDACTED]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

**cenová specifikace změnového listu**

oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
ZL 30: Sportovní podlaha	kpl	1	-30 000,00 Kč	-30 000,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>-30 000,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změnový list obsahuje záměnu sportovní podlahy proti PD na sportovní podlahu BOEN s podkladním roštem double-flex, která je dle zkušeností a doporučení dodavatelů vhodnější pro účely školy (pro sporty jako basketbal) a z hlediska svých parametrů pro odrazivost a pružnost. Objednateli je poskytnuta sleva ve výši 30 000,- Kč, na sportovní podlahu se nebude vztahovat indexace navýšení cen stav. materiálů a bude prodloužena záruka (viz příloha D30 - prohlášení dodavatele o vlastnostech podlahy a prodloužení záruky).
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>30</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[REDACTED]	20.04.2022	[REDACTED]
za zhotovitele	[REDACTED]	14.4.2022	[REDACTED]
ZA TIS	[REDACTED]		
<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>31</b>
---------------------------	-----------

<b>název</b>	<b>Sádrové omítky</b>
--------------	-----------------------

<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021

<b>objednatel</b>	<b>zhotovitel</b>		
<b>Městská část Praha 18</b>	<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [REDACTED]	spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
006: Úpravy povrchu	kpl	1	89 969,03 Kč	89 969,03 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>89 969,03 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změnový list obsahuje navýšení výkazu výměr provedení sádrových omítek stropních konstrukcí a úpravu monolitických konstrukcí dle požadavku objednatele a TDS (vybroušení výstupků monolitických konstrukcí po odbednění z důvodu provedení tenkovrstvých omítek.
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>31</b>
--	-----------

	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[REDACTED]	10. 4. 2022	[REDACTED]
za zhotovitele	[REDACTED]	14. 4. 2022	[REDACTED]
ZA TDS	[REDACTED]		[REDACTED]

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>32</b>
<b>název</b>	<b>Klempířské prvky</b>	
<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021	

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>		
<b>Městská část Praha 18</b>		<b>GEOSAN GROUP a.s.</b>		
		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [REDACTED]		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
<b>předání objednateli ke kontrole</b>				
	datum	07.10.2021	podpis	
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.		
	objednatel	Městská část Praha 18		
<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
Odpočty	kpl	1	-38 951,10 Kč	-38 951,10 Kč
Přípočty	kpl	1	63 413,13 Kč	63 413,13 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>24 462,03 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změnový list obsahuje úpravu klempířského prvku K02, zejména v rozvinuté šířce a úpravy montážní položky
---------------	--

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>32</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[REDACTED]	20. 4. 2022	[REDACTED]
za zhotovitele	[REDACTED]	14. 4. 2022	[REDACTED]
ZA TJS			
<b>Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.</b>			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>33</b>
<b>název</b>	<b>Sportovní povrch hřiště</b>	

<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p [redacted]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>				
<b>oddíl</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
Odpočty	kpl	0	-601 295,13 Kč	-601 295,13 Kč
Podlahy skládané - záměna	kpl	1	756 447,23 Kč	756 447,23 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>155 152,10 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změnový list obsahuje záměnu sportovního povrchu hřiště na doporučení dodavatelů sportovních povrchů. Záměna je provedena z důvodu nahrazení původního povrchu EPDM za voděodolnou PU stěrku se vsypem.
---------------	---

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>			<b>33</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[redacted]	20.4.2022	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	14.4.2022	[redacted]
ZA IDS	[redacted]		
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	34
--------------------	----

<b>název</b>	<b>Pískoviště</b>
--------------	-------------------

<b>název stavby:</b>	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
<b>SoD:</b>	ze dne 7. 6. 2021

objednatel	zhotovitel		
Městská část Praha 18	GEOSAN GROUP a.s.		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [redacted]	spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	

cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Přípočty	kpl	0	43 892,21 Kč	43 892,21 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>43 892,21 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změnový list obsahuje doplnění počtu pískoviště dle PD na 2 ks proti původnímu rozpočtu s výkazem výměr 1 ks.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO	34
---	----

	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
za objednatele	[redacted]	20. 4. 2022	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	14. 4. 2022	[redacted]
	ZA TDS		
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			

<b>poznámka</b>	
-----------------	--