



DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 002/2021

„Slovácké muzeum. p.o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy
– dodávka AV techniky a osvětlení do nově vybudovaných archeologických expozic a interiérů“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami
takto:

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel : **Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace**

Sídlo : 686 01 Uherské Hradiště, Smetanovy sady 179
Statutární orgán : PhDr. Ivo Frolec, ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : PhDr. Ivo Frolec, ředitel muzea
b) ve věcech technických : Jitka Zpěváková, vedoucí ekonomicko-provozního oddělení

IČO : 00092126
DIČ : CZ00092126
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon : 572 551 370
Mail : xx
ID DS : akuk7si

a

Zhotovitel : **AV MEDIA SYSTEMS, a.s.**

Sídlo : Pražská 1335/63, Praha 10, 102 00
Statutární orgán : Představenstvo: Ing. David Lesch, Ing.Petr Hrubeš,
Ing.Petr Barcal
Zapsán v obchodním rejstříku : B 10120 vedená u Městského soudu v Praze
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. David Lesch
b) ve věcech technických : Viktor Plass
IČO : 48108375
DIČ : CZ48108375
Je plátce DPH :
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./fax : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS : 9qhcyw5

2. PREAMBULE

- 2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 28.6.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 002/2021 (dále jen „Smlouva“).
2.2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na akci:

**„Slovácké muzeum. p.o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy
– dodávka AV techniky a osvětlení do nově vybudovaných archeologických expozic a interiérů“**

- 2.3. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 je nemožnost plnění na straně zhotovitele, která byla způsobena nedokončením stavebních prací třetí stranou. Plnění dle Smlouvy je plně závislé na zhotovení stavebních prací, které byly opožděny z důvodu současné politické situace. Z důvodu nutnosti prodloužení stavebních prací třetí stranou je nutné prodloužit také termín plnění zhotovitele.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. V článku 3 odst. 3.1 Smlouvy se text poslední věty tohoto ustanovení nahrazuje textem:
Termín pro dokončení plnění dle této smlouvy je **28. 6. 2022**.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinností nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
4.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnoocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne

V dne

PhDr. Ivo Frolec, ředitel

Ing. David Lesch, generální ředitel

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele