

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 26. 3. 2019 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX
tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

XXXXXXX,
tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **AiD team a.s.**
Sídlo: Netroufalky 797/7, 625 00 Brno
IČ: 04270100
DIČ/VAT ID: CZ04270100
Zastoupen: Ing. Jaromírem Černým, CSc., předsedou správní rady
Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7350
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 115-790380297/0100
IBAN: CZ44 0100 0001 1507 9038 0297
Korespondenční adresa: Netroufalky 797/7, 625 00 Brno
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Veřejná zakázka: **Generální projektant Studentského centra UKB a Stravovacího centra UKB** ; zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 6 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. II. 5) a IV. 1) a) Smlouvy dohodly na provedení změn závazků ve vztahu ke konkrétním VF.
- I. 2) V souladu s ust. XII. 2) musí být tyto změny závazků ze Smlouvy stvrzeny Dodatkem.
- I. 3) Z důvodu nutnosti upřesnění priorit dalšího rozvoje technické infrastruktury vyzval Objednatel Zhotovitele dopisem z 12. 4. 2022 k pozastavení projektování.

II. Popis a kategorizace změn

- II. 1) V rámci SEKCE 1 Zhotovitel dokončí v souladu s harmonogramem všechny činnosti na VF 4 a VF 5A a nebude zahajovat navazující činnosti. V rámci SEKCE 2 Zhotovitel u VF 4 dokončí v souladu s harmonogramem předání DSP pro vydání SP, ale nebude zahajovat tyto činnosti: předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek a předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad.
- II. 2) VF 4 bude Objednatelem převzata i bez provedení v předchozím odstavci uvedených činností VF 4 v rámci SEKCE 2, tj. bez předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek a předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad.
- II. 3) Z platby za VF 4 v rámci SEKCE 2 se odečítá částka 101 760,- Kč bez DPH za neprovedení těchto činností: předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek a předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad.
- II. 4) Zádržné za VF 1 a VF 2 v rámci SEKCE 2 bude uvolněno účinností tohoto Dodatku č. 6 Smlouvy.
- II. 5) Zádržné nebude uplatněno na platbu za VF 4 v rámci SEKCE 2.
- II. 6) Jedná se o změnu závazku „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele
(podepsáno elektronicky 24.05.2022)

Ing. Jaromír Černý, CSc.,
předseda správní rady,
za Zhotovitele
(podepsáno elektronicky 23.05.2022)