

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. VS-26098-36/ČJ-2021-800097-VERZAK ze dne 10. 8. 2021

### Smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

**ČESKÁ REPUBLIKA – Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

**Věznice Kynšperk nad Ohří**, Zlatá č. p. 52, 357 51 Kynšperk nad Ohří, jejímž jménem za stát právně jedná vrchní rada plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M., ředitelka věznice Kynšperk nad Ohří, a to na základě pověření č. j. VS-9439-54/ČJ-2016-800020-SP ze dne 17. 9. 2020,

IČO: 00212423,

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

a

#### 2. Zhotovitel:

**STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Svatava, Pohraniční stráž 136, IČO: 263 95 886, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17596, za nějž jedná Jiří Beneš, jednatel

uzavřely dne 10. 08. 2021 smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení stavby – „Kynšperk – stavební úpravy objektu č. 023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění takto:

### I.

V Článku 3. se odstavec 3.1. nahrazuje následujícím zněním:

„Dílo specifikované v článku 2 odst. 2.1. této Smlouvy bude Zhotovitelem provedeno nejpozději do **30. 06. 2022.**“.

### II.

1. V Článku 4. se v odstavci 4.1. první věta nahrazuje větou:

„Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu díla ve výši 7 930 045,44 Kč bez DPH, 21 % DPH ve výši 1 665 309,54 Kč, ve výši 9 595 354,98 vč. DPH za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad.“

2. V Článku 4. v odstavci 4.1 věty druhé se za slovo „nepřekročitelná“ vkládá čárka a slova: „vyjma změny ve výši DPH nebo změny cenových listů“.

### III.

Za období od 13. 01. 2022 do 30. 06. 2022 se neuplatní ujednání o smluvní pokutě v ustanovení Čl. 11 odst. 11.1 písm. (a).

#### IV.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

#### V.

1. Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že Dodavatel po dohodě s Objednatelem provede oproti Smlouvě některé práce se změnami, které jsou nezbytné k řádnému dokončení a užívání díla a které jsou popsány, včetně zdůvodnění v příložených změnových listech. Na základě potřebných změn bylo nutné vypracovat podklady pro jejich realizaci, což posunulo zahájení některých stavebních prací oproti původnímu harmonogramu a s ohledem na zimní období a nepříznivé klimatické podmínky současně zamezilo realizaci prací na vnějších částech stavby.
2. Dalším významným faktorem majícím vliv na potřebu prodloužení lhůty byly výpadky dodávek stavebních materiálů způsobených řadou současných nepříznivých okolností ve světě. V konečném důsledku má na schopnost Dodavatele řádně dokončit Dílo v původním plánovaném termínu úbytek zaměstnanců ukrajinského původu v souvislosti s válkou na Ukrajině.
3. Potřeba změny závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna Dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími činnostmi pořízenými Objednatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by Objednateli za dané situace značné obtíže.

#### VI.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Případná poskytnutá plnění a odpovídající protiplnění (úplata) za období po 13. 01. 2022 do okamžiku účinnosti tohoto Dodatku, budou považována za plnění a protiplnění z tohoto Dodatku.

Příloha:

- Změnové listy č. 1, 2, 3

V Kynšperku nad Ohří dne: 24. 5. 2022

Ve Svatavě dne: 27. 4. 2022

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Vrchní rada  
plk. Mgr. Martina Gänsel, LL.M.  
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Jiří Beneš  
jednatel