

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4591/2016
"Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce budovy "D"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem
hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107 - 6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

STATIKA-DYNAMIKA s.r.o.

se sídlem Havlenova 20, 639 00 Brno

IČO: 277 14 870

DIČ: CZ27714870

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Miroslav Poláček

bankovní spojení: Fio Banka

číslo účtu: 2600237836/2010

evidence: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54002

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.2.2017 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4591/2016, jejímž předmětem je "Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce budovy "D" (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je zpracování projektové dokumentace budovy Energocetra. Tato projektová dokumentace nebyla součástí veřejné zakázky na "Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce budovy "D", a je nutné dopracování v návaznosti na změnu topného média Teplárny Liberec a technického propojení s objekty D, E a hlavního objektu sídla Libereckého kraje. Dopracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací dodávek a služeb, se prodlužuje termín předání společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení s oceněným soupisem prací dodávek a služeb o 35 dnů.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění:
 - předání společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení s oceněným soupisem prací dodávek a služeb: nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- předání společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení s oceněným soupisem prací dodávek a služeb : nejpozději do 125 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,
3. Článek VII. odst.1 smlouvy ve znění:
 - 4. 565.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set šedesát pět tisíc korun českých) bez DPH
 - 5.523.650,- Kč (slovy: pět milionů pět set dvacet tři tisíc šest set padesát korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21%.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- 4.916.400,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set šestnáct tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH
- 5.948.844,- Kč (slovy: pět milionů devět set čtyřicet osm tisíc osm set čtyřicet čtyři korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21%.

Cena díla dle smlouvy	4.565.000,- Kč bez DPH
Cena víceprací dle § 222 zákona č. 134/2016	351.400,- Kč bez DPH
Cena díla po připočtení ceny víceprací	4.916.400,- Kč bez DPH
DPH	1.032.444,- Kč
Cena díla po připočtení ceny víceprací	5.948.844,- Kč včetně DPH

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady kraje č.716/17/RK ze dne 18.4.2017.

V Liberci dne 25.4.2017

V Brně dne 21.4.2017

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmána Libereckého kraje

.....
Ing. Miroslav Poláček
jednatel