






Číslo smlouvy objednatele: 238/2021

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledku zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)





Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA
ředitelem odboru PSM, MV – GŘ HZS ČR
Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR: 
E-mail: 
Kontaktní osoba za SOZ HZS ČR: 
E-mail: 
Tel: 
ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „objednatel“)

a

ADAR ing s. r. o.

Sídlo: Školní 70, 790 65 Žulová
IČO: 05931738
DIČ: CZ05931738
Zastoupená: 
Bankovní spojení: Komerční Banka a. s.
Číslo účtu: 115-4255740287/0100
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě
ID datové schránky: jinfhx9
(dále jen „zhotovitel“).

Článek II.

Tento dodatek se týká díla: realizace akce „SOZ HZS ČR Drahanovice – stavební úpravy budovy č. 3“, areál SOZ HZS ČR Drahanovice - Drahanovice 277, 783 43 Drahanovice,.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 238/2021 upravuje následně.

Článek III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy s položkovými rozpočty, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky

1. Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	191.420,71 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>40.198,35 Kč</u>
Celkem	231.619,06 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 231.619,06 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

Cena prací celkem bez DPH	1.123.905,71 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>236.020,20 Kč</u>
Celkem	1.359.925,91 Kč

Cena prací celkem vč. DPH zaokrouhleno 1.359.926,00 Kč

(slovy jedenmiliontřístapadesátdevěttisícdevětsetdvacetšest korun českých).

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 2 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou

anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 2 zajistí objednatel.


2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:
 - a) Změnové listy č.1 – č. 5 včetně položkových rozpočtů

V Praze, dne viz el. podpis
Za objednatele:



plk. Mgr. Martin Kučera MBA
ředitel odboru provozního a správy majetku

V Žulové, dne viz el. podpis
Za zhotovitele:



Změnový list číslo

1

Identifikace akce

Název akce:	SOZ HZS ČR Drahanovice - stavební úpravy budovy č. 3
Číslo akce SMVS:	114V26100 1032
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ADAR ing s. r. o., Školní 70, 790 65 Žulová
Projektant:	KOMPAKTA INVEST, a. s., Tovární 2917/5a, 750 02 Přerov

Předmět změnového listu

Vrata

Část díla dotčená změnovým listem

Štitová stěna objektu a vjezdová vrata

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle stávající projektové dokumentace měla být osazena vrata v rozměru 3000x3000.

Nové řešení :

Ze statických důvodů se otvor pro nová vrata nerozšiřoval. Z tohoto důvodu bude otvor osazen novým, jiným typem výrobku dle nového zaměření

Zdůvodnění změny :

Po demolici sila bylo zjištěno, že horní část štitové stěny je tvořena železobetonovými panely. Při postupování stavby dle PD by mohlo dojít ke statické poruše stavby. Proto byl požádán projektant o navržení dalšího postupu stavby. Statikem bylo nařízeno otvor dle zadávacích podkladů neprovádět. V této situaci není možné dodat vrata dle zadávacích podkladů ale musí se dodat jiný výrobek

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:




Zápis v KD č. 5/5.1.

Vliv na termín: nemá vliv na termín.

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	33 381,18 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	32 283,94 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 097,24 Kč

Za zhotovitele Stavbyvedoucí	Za projektanta:	Za objednatele:
		
		27.4.2022
	Opis změnového listu zkontroloval	
		2.6.2022


Ocenění zmlouvy číslo 1

Stavba: ROZ MZS OR Dražetovce - stavební úpravy budovy č. 3
 Etapa ZP: 1
 Podst: Nová vata

DZN	Číslo položky	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM Kč bez dp	CELKEM Kč s dp	Cena v % součtov
CENA CELKEM						1 097,24 Kč	1 327,66 Kč	
Připočty						33 381,18 Kč	40 391,23 Kč	
	R.01	Průmyslová vrata dle cenové nabídky v příloze. Cena je dle dohody zvýšena o marži 5%	kpl	1,0000	33 381,18 Kč	33 381,18 Kč	40 391,23 Kč	vlastní
Odpočty						- 32 283,94 Kč	- 39 063,57 Kč	
50	55345801	vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm	m2	-9,0000	3 163,59 Kč	- 28 472,31 Kč	- 34 451,50 Kč	dle VV
49	767651112	Montáž vrat garážových sekčních zajíždících pod strop pl přes 6 do 9 m2	kus	-1,0000	2 941,39 Kč	- 2 941,39 Kč	- 3 559,08 Kč	dle VV
52	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	-397,1000	2,19 Kč	- 870,24 Kč	- 1 052,99 Kč	dle VV

CENOVÁ NABÍDKA ČÍSLO: 2201011

Tel:  Č Účt: 
 E-mail: 
 http: 

Vaše značka: Adar Ing. Budova 3 2300x2400 VL
 Požadovaný termín dodání:
 Vystavil: 
 Dne:
 Obchodník:
 Tel./Email:
 Způsob dodání:
 Dodací adresa:

Zákazník:
Neregistrovaný zákazník

IČO:
DIČ:



Č. pozice: 1 Typ výrobku: VRATA PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ - L+


Pol. č.	Šířka	Výška	Design	Typ kování	Ks
1	2300	2400	Lamela MW - Stuzoo	VL - Vertical Lift	1

CELKEM 1 ks

SKP	Příslušenství	Mn.
30B20-3000-S	úhelník, děrovaný, 30x30x2,0 mm, L = 3000 mm, Drážkové otvory 20x10 mm	1,00 ks
80019	spodní guma vysoká pro kontaktní optoiřtu tláven 25m	2,45 m
25025	Ruční ovládání vrat - kočka v krytu, řetěz 8m	1,00 ks
285100	vnitřní madlo-černé	1,00 ks

SKP	Příplatek	Mn.
	montáž	1,00 saz
karton	Obalové materiály (karton)	5,52 m2
k-VL	příplatek na kování GILOTTINA u průmyslových vrat	1,00 ks

CELKEM za pozici PO SLEVĚ 31 791,60 Kč



Změnový list číslo**2****Identifikace akce**

Název akce:	SOZ HZS ČR Drahanovice - stavební úpravy budovy č. 3
Číslo akce SMVS:	114V26100 1032
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ADAR ing s. r. o., Školní 70, 790 65 Žulová
Projektant:	KOMPAKTA INVEST, a. s., Tovární 2917/5a, 750 02 Přerov

Předmět změnového listu

Přípočet likvidace a odvozu odpadu

Část díla dotčená změnovým listem

demolice, odvoz a likvidace

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle zadávacích podkladů mělo být celkově odvezeno a zlikvidováno 164,315 T odpadu

Nové řešení :

Dopočet vzniklých bouraných hmot, jejich odvoz a likvidace

Zdůvodnění změny :

Při provádění stavby vzniklo o 46,4 tun odpadů více než je uvedeno ve výkazu výměr. Množství odpadů je doloženo vážnými listky. Tento odpad je potřeba ekologicky zlikvidovat. K tomuto se vyjádří projektant - příloha.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:




Zápis v KD: 6/6.1.

Vliv na termín: nemá vliv na termín.

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 100 713,20 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH:** - Kč**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** 100 713,20 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Stavbyvedoucí: 		
		Ing. Petr Furch
		1.5.2022
		

Ocenění změnového listu č. 2

Stavba: SOZ HZS ČR Drahanovice - stavební úpravy budovy č. 3
 Číslo ZL: 2
 Popis: Přípočet likvidace a odvozu odpadu

OZN	Číslo položky	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM Kč bez dph	CELKEM Kč s dph	Cenová soustava
CENA CELKEM						100 713,20 Kč	121 862,97 Kč	
Přípočty						100 713,20 Kč	121 862,97 Kč	
34	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	46,3975	795,80 Kč	36 923,13 Kč	44 676,99 Kč	dle VV
35	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,3975	306,08 Kč	14 201,35 Kč	17 183,63 Kč	dle VV
36	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	417,5775	18,36 Kč	7 666,72 Kč	9 276,73 Kč	dle VV
37	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	46,3975	903,54 Kč	41 922,00 Kč	50 725,62 Kč	dle VV
Odpočty						- Kč	- Kč	

ZKJD-TECH s.r.o.

Odběratel:
 ZKJD-TECH s.r.o.
 Sobáčov 49
 783 21 Mladec

IČ: 28637429
 DIČ: CZ28637429
 Telefon:
 Mobil:
 E-mail:
 Datová schránka: 594000000



IČ: 45230129
 DIČ: CZ7104142452

PŘÍJEMKA NA SKLAD č.

Vystaveno: 22SP04002
 04.04.2022

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Celkem
Přijem stavebního odpadu						
170302 asfaltové směsi neuvedené pod číslem nad 50 cm	11,1 t					
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ						
Vozidlo: MAN						
SPZ:						
Ridič:						
Vystavil:						

ZKJD-TECH s.r.o.

Odběratel:
 ZKJD-TECH s.r.o.
 Sobáčov 49
 783 21 Mladec

IČ: 28637429
 DIČ: CZ28637429
 Telefon:
 Mobil:
 E-mail:
 Datová schránka: 594000000



IČ: 45230129
 DIČ: CZ7104142452

PŘÍJEMKA NA SKLAD č.

Vystaveno: 22SP04001
 01.04.2022

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Celkem
Přijem stavebního odpadu						
170302 asfaltové směsi neuvedené pod číslem nad 50 cm	15,9 t					
170302 asfaltové směsi neuvedené pod číslem nad 50 cm	16,6 t					
170302 asfaltové směsi neuvedené pod číslem nad 50 cm	17,5 t					
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ						
Vozidlo: MAN						
SPZ:						
Ridič:						
Vystavil:						

Změnový list číslo**3****Identifikace akce**

Název akce:	SOZ HZS ČR Drahanovice - stavební úpravy budovy č. 3
Číslo akce SMVS:	114V26100 1032
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ADAR ing s. r. o., Školní 70, 790 65 Žulová
Projektant:	KOMPAKTA INVEST, a. s., Tovární 2917/5a, 750 02 Přerov

Předmět změnového listu

Statické zabezpečení a úprava štítové stěny objektu

Část díla dotčená změnovým listem

Štítová stěna objektu a vjezdová vrata

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle původní PD se měl zvětšit otvor pro nová sekční vrata na rozměr 3000 x 3000 mm.

Nové řešení :

Je provedeno dle dodatku projektové dokumentace vypracované projektantem. Je zajištěna statika stěny a zachována velikost původního otvoru pro vrata 2250 x 2400 mm se zajištěním ostění. Je provedena úprava podlahy vjezdu a doplněna silniční přídlažba.

Zdůvodnění změny :

Po demolici sila bylo zjištěno, že horní část štítové stěny je tvořena železobetonovými panely. Při postupování stavby dle PD by mohlo dojít ke statické poruše stavby. Proto byl požádán projektant o navržení dalšího postupu stavby. Projektant vypracoval dodatek PD, dle kterého byla stavební úprava stěny provedena.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:




Zápis v KD č. 2/ 2.1.

Vliv na termín: **ano - změnou stavby došlo k zastavení práce na stavbě na 21 dnů.**

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:		49 548,16 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		50 739,04 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		1 190,88 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Stavbyvec		
		 27.4.2022
Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Petr Furch		
1.5.2022 		

Ocenění změnového listu č. 3

Stravba: 602 HZS ČR Drahanovice - stavební úpravy budovy č. 3
 číslo listu: 5
 Popis: Doplňkové zabezpečení a úprava střešní konstrukce č. 3 - opadlé nepravidelných prahů

DPH	číslo položky	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM Kč bez dph	CELKEM Kč s dph	Cenový součinitel
	CENA CELKEM					- 1 190,88 Kč -	1 440,96 Kč	
	Přípočty					49 548,16 Kč	59 953,27 Kč	
	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 S05	t			1 116,00 Kč	1 350,36 Kč	URS 22/I
	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3			261,00 Kč	315,81 Kč	URS 22/I
	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3			251,10 Kč	303,83 Kč	URS 22/I
	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápněné nebo vápenocementové omítky stupně čtenosti 1 a 2 v množství přes 80 do 100 kg	m2			76,23 Kč	92,24 Kč	URS 22/I
	985131311	Ruční dočistění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáč	m2			406,98 Kč	492,45 Kč	URS 22/I
	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			63,92 Kč	77,34 Kč	URS 22/I
	310238411	Zadržka otvorů ve zdivu nadzákladovým oklami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na malbu z cementovou	m3			7 110,18 Kč	8 603,32 Kč	URS 22/I
	342291143	Ukolování příček expanzní maltou, tl. příčky přes 100 mm	m			334,90 Kč	405,23 Kč	URS 22/I
20	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3			665,57 Kč	805,34 Kč	dle VV
	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3			720,46 Kč	871,76 Kč	URS 22/I
	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2			204,68 Kč	247,66 Kč	URS 22/I
	631351102	Odstranění bednění ryh a hran v podlahách	m2			46,02 Kč	55,68 Kč	URS 22/I
	975121131	Zřízení jednořadého podchyzení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kn/m	m			469,48 Kč	568,07 Kč	URS 22/I
	975121132	Příplatek k jednořadému podchyzení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kn/m za nerovni a 7KN/dm nerovni	m			12,44 Kč	15,05 Kč	URS 22/I
	975121133	Odstranění jednořadého podchyzení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 1000 do 1500 kn/m	m			263,78 Kč	319,17 Kč	URS 22/I
	953965135	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 470 mm	kus			2 142,00 Kč	2 591,82 Kč	URS 22/I
	953961113 r01	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 250 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			4 422,00 Kč	5 350,62 Kč	vlastní
	311.97006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m			725,00 Kč	877,25 Kč	URS 22/I
	130.21013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 S05) výztuž do betonu Ø 12mm	t			268,10 Kč	324,40 Kč	URS 22/I
	974029137	Vysekáni ryh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 300 mm	m			1 965,60 Kč	2 378,38 Kč	URS 22/I
	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svíse 5 vrstva ochranná, narušení a odstranění ušláků max. 200 mm tl. fólie do 10 mm	m2			4 534,92 Kč	5 487,25 Kč	URS 22/I
21	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			2 787,02 Kč	3 372,30 Kč	dle VV
	58218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m			3 507,40 Kč	4 243,95 Kč	URS 22/I - cena navýšena koeficientem rozdílu VV a URS u položky č. 59218001
	919121231 R01	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 25 mm	m			5 276,80 Kč	6 384,93 Kč	vlastní
31	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t			831,30 Kč	1 005,87 Kč	dle VV
39	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2			9,64 Kč	11,66 Kč	dle VV
40	11163150	lak penetrační asfaltový	t			59,38 Kč	71,85 Kč	dle VV
41	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2			274,37 Kč	331,99 Kč	dle VV
42	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s lepeným roztavným roztavením	m2			397,53 Kč	481,01 Kč	dle VV
	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg			525,92 Kč	636,36 Kč	URS 22/I
	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg			997,48 Kč	1 206,95 Kč	URS 22/I

Změnový list číslo**4****Identifikace akce**

Název akce:	SOZ HZS ČR Drahanovice - stavební úpravy budovy č. 3
Číslo akce SMVS:	114V26100 1032
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ADAR ing s. r. o., Školní 70, 790 65 Žulová
Projektant:	KOMPAKTA INVEST, a. s., Tovární 2917/5a, 750 02 Přerov

Předmět změnového listu

Geometrický plán

Část díla dotčená změnovým listem

Zaměření dokončeného díla

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V zadávacích podkladech není uvedeno dodání geometrického plánu

Nové řešení :

Objednatel požaduje po zhotoviteli dodání geometrického plánu

Zdůvodnění změny :

Geometrický plán je nutný k zapsání změny stavby do katastru.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Nemá vliv na výkresovou dokumentaci

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis v KD č. 1/1.2.

Vliv na termín: nemá vliv na termín.

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:





10 200,00 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:


10 200,00 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Stavbyvedoucí: 		
		17.4.2022
Úplnost změnového listu zkontroloval: 		
		17.5.2022 

Ocenění změnového listu č. 4

Stavba: SO2 HZS ČR Drahanovice - stavební úpravy budovy č. 3
Číslo ZL: 4
Popis: Geometrický plán

OZN	Číslo položky	POPIS PÓLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM Kč bez dph	CELKEM Kč s dph	Cenová soustava
CENA CELKEM						10 200,00 Kč	12 342,00 Kč	
Připočty						10 200,00 Kč	12 342,00 Kč	
	R01	Vytvoření geometrického plánu	kpl	1,0000	10 200,00 Kč	10 200,00 Kč	12 342,00 Kč	vlastní
Odpočty						- Kč	- Kč	



Změnový list číslo**5****Identifikace akce**

Název akce:	SOZ HZS ČR Drahanovice - stavební úpravy budovy č. 3
Číslo akce SMVS:	114V26100 1032
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	ADAR ing s. r. o., Školní 70, 790 65 Žulová
Projektant:	KOMPAKTA INVEST, a. s., Tovární 2917/5a, 750 02 Přerov

Předmět změnového listu

Odstranění základů sila a doplnění obrubníků komunikace

Část díla dotčená změnovým listem

Komunikace

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V dokumentaci neřešeno.

Nové řešení :

Odbourání a likvidace železobetonových základů odstraněného sila a odstranění poškozených obrubníků komunikace a nahrazení novými.

Zdůvodnění změny :

Při přípravě plochy pro provedení komunikace bylo nutné odstranit železobetonové základy po odbourané stavbě. Zároveň bylo dohodnuto odstranění původních polámaných a zborcených obrubníků komunikace a jejich nahrazení novými.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis v KD č. 7/7.1.

Vliv na termín: nemá vliv na termín.

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 80 601,15 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH:** - Kč**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:** 80 601,15 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Stavbyvedoucí:		
		<i>H. JOLL</i>
Upínost změnového listu zkontroloval: Ing. Petr Furch		
		<i>1.5.2022</i>

Ocenění změnového listu č. 5

Stavba: SOZ HZS ČR Drahanovice - stavební úpravy budovy č. 3
 Číslo ZL: 5
 Popis: Obrubníky a bourání betonu

OZN	číslo položky	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM Kč bez dph	CELKEM Kč s dph	Conová soustava
CENA CELKEM						80 601,15 Kč	97 527,40 Kč	
Přípočty						80 601,15 Kč	97 527,40 Kč	
	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3		Kč	35 831,25 Kč	43 355,81 Kč	URS
	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dnovravní prostředek silničních ležatých	mb		Kč	2 176,00 Kč	2 632,96 Kč	URS
	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s horní opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého	m		Kč	5 648,00 Kč	6 834,08 Kč	URS
	59217026	obrubník betonový silniční 500*150*250	m		Kč	4 628,80 Kč	5 600,85 Kč	URS
	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m takřka v délku objektu	t		Kč	345,60 Kč	418,18 Kč	URS
	998223094	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t		Kč	57,38 Kč	69,42 Kč	URS
34	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t		Kč	11 700,25 Kč	14 157,30 Kč	dle VV
35	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		Kč	4 500,14 Kč	5 445,17 Kč	dle VV
36	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		Kč	2 429,44 Kč	2 939,62 Kč	dle VV
37	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t		Kč	13 284,30 Kč	16 074,00 Kč	dle VV
Odpočty						- Kč	- Kč	