

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. ZHOTOVITELE:

č. OBJEDNATELE: 139/2021

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 00236021

DIČ: CZ00236021

Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 11117722/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Sídlo: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

IČ: 25076655

DIČ: CZ25076655

zastoupena: Ing. Markem Pavlíkem a Ing. Miroslavem Lánem, jednatelem společnosti

číslo účtu: 107-1792140267/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47627

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci opěrné zdi u fotbalového hřiště“ ze dne 25.11.2021

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během tvorby projektové dokumentace se smluvní
strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 2:**

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 25.11.2021 Smlouvu o dílo.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. I., nemění. Do projektové dokumentace budou zapracovány nezbytné změny plynoucí z jednání s vlastníkem odpadní štoly, Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč, a.s., která leží v bezprostřední blízkosti opěrné zdi.

čl. II.
Doba plnění

Účastníci se s ohledem na změny zmiňované v čl. I dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění díla uvedená v dodatku smlouvy č. 1 o dílo se mění z:

Původní doba plnění:

Termín dodávky hotového díla:

pro projektovou dokumentaci pro společné povolení (tj. územní rozhodnutí a stavební povolení) vč. orientačního rozpočtu stavby do 30. 04. 2022.

pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu do 31. 05. 2022.

na

Nová doba plnění:

Termín dodávky hotového díla:

pro projektovou dokumentaci pro společné povolení (tj. územní rozhodnutí a stavební povolení) vč. orientačního rozpočtu stavby do 30. 06. 2022.

pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu do 31. 07. 2022.

čl. III.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli, že cena díla uvedená v dodatku č. 1 smlouvy o dílo, se s ohledem na charakter nepředvídatelných nutných změn nemění:

Cena díla:

Cena bez DPH	655 500,-	Kč
DPH v sazbě 21 %	137 655,-	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	793 155,-	Kč

(dále jen "Cena za provedení díla")

čl. IV.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 251/2022 ze dne 18.05.2022.

V Čáslavi dne

V Praze dne

Za objednatele:
Město Čáslav

Za zhotovitele:
GREBNER - projektová a inženýrská kancelář
spol. s r.o.



JUDr. Vlastislav Málek
starosta



Ing. Marek Pavlík
jednatel



Ing. Miroslav Lán
jednatel