

# Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2022/03/04

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**Název díla: „Zlín, ulice Školní – rekonstrukce kanalizace“**

.....

Smluvní strany:

## 1.1. Objednatel

**Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.**  
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín  
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561  
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169  
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

## 1.2. Zhotovitel

**RIS-MONT s.r.o.**  
se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky  
IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616  
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043  
zastoupená: Janem Uřičářem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy.

## 3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	03/2022
Zahájení stavebních prací:	03/2022
Dokončení stavebních prací:	30.04.2022
Nové dokončení stavebních prací:	31.08.2022
Předání a převzetí díla:	30.04.2022
Nové předání a převzetí díla:	31.08.2022
Počátek běhu záruční lhůty:	30.04.2022
Počátek běhu záruční doby:	31.08.2022

Důvodem k posunutí termínů je požadavek Statutárního města Zlín, které nesouhlasilo s rozkopáním a průběhem stavebních prací v centru města, na ulici Školní, která přiléhá k parku Komenského v době školního roku. Dále pak nemůže zasahovat ani do období konání Mezinárodního filmového festivalu dětí a mládeže, ani Barum Czech Rally Zlín.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ve Zlíně dne: 11.04.2022

Ve Zlíně dne: 11.04.2022

---

Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

---

Jan Uříčář  
jednatel  
RIS-MONT s.r.o.