



Společník společnosti: **Vodní cesty, a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 – Nusle

Osoba oprávněná: [REDAKCE], předseda představenstva

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O Dílo č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021, DODATKU č. 2 ze dne 3. 9. 2021, DODATKU č. 3 ze dne 27. 10. 2021, DODATKU č. 4 ze dne 17. 12. 2021 a DODATKU č. 5 ze dne 18. 3. 2022, upravuje takto:

1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavce 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

**bez DPH: ..... 4.534.700,00 Kč**

(slovy: ... čtyřimilionpětsetřicetčtyřítisícšedsmset Kč)

DPH 21 % ..... 952.287,00 Kč

**včetně DPH: ..... 5.486.987,00 Kč**

(slovy: ... pět milionů čtyřista osmdesát šest tisíc devět set osmdesát sedm Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A .....  
plnění bodu B - 1) PK Štěchovice .....  
plnění bodu B - 1) PK Štěchovice DV – aktualizace .....  
plnění bodu B - 1) PK Vrané .....  
plnění bodu B - 1) PK Vrané DV – aktualizace .....  
plnění bodu B - 1) PK Modřany .....  
**plnění bodu B - 1) PK Modřany – aktualizace** .....  
plnění bodu B - 1) PK Podbaba .....  
plnění bodu B - 1) PK Podbaba DV – aktualizace .....  
plnění bodu B - 1) PK Roztoky .....  
plnění bodu B - 1) PK Roztoky – aktualizace .....  
plnění bodu B - 1) PK Dolánky .....  
plnění bodu B - 1) PK Dolánky DV – aktualizace .....  
plnění bodu B - 1) PK Miřejovice .....  
plnění bodu B - 1) PK Hořín .....  
**plnění bodu B - 2) PK Štěchovice** .....  
plnění bodu B - 2) PK Vrané .....  
plnění bodu B - 2) PK Modřany .....

plnění bodu B - 2) PK Podbaba .....

plnění bodu B - 2) PK Roztoky .....

plnění bodu B - 2) PK Dolánky .....

plnění bodu B - 2) PK Miřejovice .....

plnění bodu B - 2) PK Hořín .....

plnění bodu C) PK Štěchovice .....

plnění bodu C) PK Vrané .....

plnění bodu C) PK Modřany .....

plnění bodu C) PK Podbaba .....

plnění bodu C) PK Roztoky .....

plnění bodu C) PK Dolánky .....


plnění bodu C) PK Miřejovice .....

plnění bodu C) PK Hořín .....

plnění bodu D .....

plnění bodu E .....

plnění bodu F.....



2) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

- „c) bod B - 1) PK Štěchovice DV – aktualizace ..... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
- bod B - 1) PK Vrané DV – aktualizace ..... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
- bod B - 1) PK Modřany – aktualizace ..... do 30 dnů pokynu OBJEDNATELE,
- bod B - 1) PK Podbaba DV – aktualizace ..... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
- bod B - 1) PK Roztoky – aktualizace ..... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
- bod B - 1) PK Dolánky DV – aktualizace ..... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
- d) bod B – 2) PK Štěchovice ..... do 17.06.2022,
- bod B – 2) PK Vrané ..... do 17.12.2021,
- bod B – 2) PK Modřany ..... do 60 dnů od ukončení bodu B – 1) PK Modřany – aktualizace,
- bod B – 2) PK Podbaba ..... do 17.06.2022,
- bod B – 2) PK Roztoky ..... do 18.03.2022,
- bod B – 2) PK Dolánky ..... do 18.03.2022,
- bod B – 2) PK Miřejovice ..... do 17.06.2022,
- bod B – 2) PK Hořín ..... do 17.06.2022,
- e) bod C) PK Štěchovice ..... do 15.10.2022,
- bod C) PK Vrané ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky OBJEDNATELEM,
- bod C) PK Modřany ..... do 120 dnů od ukončení bodu B – 2) PK Modřany,
- bod C) PK Podbaba ..... do 15.10.2022,
- bod C) PK Roztoky ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky OBJEDNATELEM,
- bod C) PK Dolánky ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky OBJEDNATELEM,

bod C) PK Miřejovice ..... do 15.10.2022,  
bod C) PK Hořín ..... do 15.10.2022,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

- „c) bod B - 1) PK Štěchovice DV – aktualizace ..... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,  
bod B - 1) PK Vrané DV – aktualizace ..... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,  
**bod B - 1) PK Modřany – aktualizace ..... do 15.07.2022,**  
bod B - 1) PK Podbaba DV – aktualizace ..... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,  
bod B - 1) PK Roztoky – aktualizace ..... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,  
bod B - 1) PK Dolánky DV – aktualizace ..... do 30 dnů od data účinnosti DODATKU č. 1,
- „d) **bod B – 2) PK Štěchovice ..... do 31.08.2022,**  
bod B – 2) PK Vrané ..... do 17.12.2021,  
**bod B – 2) PK Modřany ..... do 13.09.2022,**  
bod B – 2) PK Podbaba ..... do 17.06.2022,  
bod B – 2) PK Roztoky ..... do 18.03.2022,  
bod B – 2) PK Dolánky ..... do 18.03.2022,  
bod B – 2) PK Miřejovice ..... do 17.06.2022,  
bod B – 2) PK Hořín ..... do 17.06.2022,
- e) **bod C) PK Štěchovice ..... do 29.12.2022,**  
bod C) PK Vrané ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky  
OBJEDNATELEM,  
**bod C) PK Modřany ..... do 11.01.2023,**  
bod C) PK Podbaba ..... do 15.10.2022,  
bod C) PK Roztoky ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky  
OBJEDNATELEM,  
bod C) PK Dolánky ... do 120 dnů od předání pravomocného rozhodnutí o udělení výjimky  
OBJEDNATELEM,  
bod C) PK Miřejovice ..... do 15.10.2022,  
bod C) PK Hořín ..... do 15.10.2022,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2020/82 č. zak. 549 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 8. 10. 2020, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 7. 2021, DODATKU č. 2 ze dne 3. 9. 2021, DODATKU č. 3 ze dne 27. 10. 2021, DODATKU č. 4 ze dne 17. 12. 2021 a DODATKU č. 5 ze dne 18. 3. 2022, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle

OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.


V Praze dne .....

V Ústí nad Labem dne .....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....  
  
jednatel společnosti  
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest				
<b>Projekt:</b>	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě				
<b>Projekt/stavba:</b>	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>				<b>POŘADOVÉ Č. 6</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	10.05.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b> <b>E</b> nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>					
<b>NAVRHUJE:</b>	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem				
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Navýšení smluvní ceny díla, úprava dílčích termínů plnění bodů B. - 1) - aktualizace, B.-2) a C) u lokality Modřany				
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	S/ŘVC/015/P/SoD/2018				
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>				08.04.2022
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i></p> <p>Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a inženýrskou činnost dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5.</p> <p>U lokality Modřany byla dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí založena i na výsledcích inženýrsko-geologického průzkumu (IGP), který byl proveden pouze na břehu pomocí dynamické penetrace. Projekční společnost – Čekací stání na Vltavě obdržela od ŘVC ČR, jakožto Objednatele, dodatečný IGP, ze kterého vyplývá, že charakter podloží v místě uvažovaných vrtaných daleb je jiný, než v původním IGP. Tato skutečnost si vyžaduje úpravu technického návrhu čekacího stání v Modřanech (změna se týká především nutnosti provést nový statický výpočet a na základě jeho výsledku aktualizovat navržené technické řešení).</p> <p>Z výše uvedeného důvodu žádáme o navýšení smluvní ceny díla za zajištění činností dle bodu B. - 1) PK Modřany - aktualizace [REDAKCE].</p> <p>[REDAKCE] Důvodem pro toto navýšení ceny je potřeba provést nový statický výpočet a na základě jeho výsledku nově aktualizovat navržené technické řešení</p> <p>V souvislosti s výše uvedeným žádáme o posunutí termínu plnění bodu B. – 1) PK Modřany - aktualizace do 15. 7.2022. Současně navrhujeme v závislosti na určení pevného data plnění výše uvedené bodu smlouvy pevně určit i dobu plnění u bodů B. – 2) PK Modřany a C) PK Modřany, a to následovně (doposud platné lhůty se nemění):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• B. – 2) PK Modřany: 13. 9. 2022</li> <li>• C) PK Modřany: 11. 1. 2023.</li> </ul> <p>U lokality Štěchovice vneslo Povodí Vltavy, státní podnik, v rámci jednání ze dne 8. 4. 2022 požadavek na změnu řešení vedení kabelových tras, napojení na kamerový systém Povodí Vltavy, státní podnik, a s tím související změnu umístění stožárů oproti řešení uvedeném ve schválené dokumentaci pro územní rozhodnutí.</p> <p>Z výše uvedeného důvodu žádáme o navýšení ceny díla za zajištění činností dle bodu B. - 2) PK Štěchovice (inženýrská činnost) [REDAKCE].</p> <p>[REDAKCE] Důvodem pro toto navýšení ceny je vyvolaná nutnost promítnout výše zmíněný požadavek Povodí Vltavy, státní podnik, do technického řešení lokality a adekvátně tomu upravit žádosti související se získáním aktualizovaných stanovisek ze strany dotčených orgánů nezbytných pro vydání správních povolení.</p> <p>V souvislosti s výše uvedeným žádáme o posunutí termínu plnění bodu B. – 2) PK Štěchovice smlouvy do 31. 8. 2022. Adekvátně žádáme o posunutí plnění bodu C) PK Štěchovice do 29. 12. 2022 (lhůta plnění bodu C) PK Štěchovice smlouvy zůstává nezměněna – 120 dnů od dokončení bodu B. – 2) PK Štěchovice).</p>					
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>					
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> <i>Není relevantní.</i></p>					
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> - <i>Není relevantní.</i></p>					
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b> ANO, aktualizace projektové dokumentace musí být zpracována stejným zhotovitelem (projektantem), neboť je zpracovatelem konceptu PD dle bodu B. - 1). <i>Obdobně to platí i pro dílčí plnění díla dle bodů B - 2) a C) Smlouvy.</i></p>					
<p><b>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů</b> - <i>Ano.</i></p>					
<p><b>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů</b> - <i>Ano.</i></p>					

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Ano.</i>			
<b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b>			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>			
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>			
<b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b>			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>			
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>  <i>Dojde k úpravě dílčích termínů plnění bodů B. - 1) - aktualizace, B.-2) a C) u lokality PK Modřany a bodů B. - 2) a C) u lokality PK Štěchovice Celkový termín se nemění.</i>
Cena SoD před změnou		4.409.500,00 Kč	
Cena SoD po změně		4.534.700,00 Kč	
jedná se o změnu o 2,84 %		125.200,00 Kč	
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b> <i>Nebyl sjednán</i>			
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b> <i>Není relevantní</i>			
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b> <i>Není relevantní</i>			
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>		<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, dále dochází k úpravě dílčích termínů plnění bodů B - 1) - aktualizace, B - 2) a C) u lokality PK Modřany a bodů B - 2) a C) u lokality PK Štěchovice. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/015/P/SoD/2018	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu: B. - 1) - aktualizace PK Modřany	157.917,10 Kč	8/2022	
B. - 2) PK Štěchovice	69.696,00 Kč	9/2022	
B. - 2) PK Modřany	14.520,00 Kč	9/2022	
C) PK Štěchovice	31.460,00 Kč	1/2023	
C) PK Modřany	16.940,00 Kč	1/2023	
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....		
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....		
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....		
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....		