



31796/B/2022-HSP1

Čj.: UZSVM/B/22685/2022-HSP1

D O D A T E K č. 2
ke S M L O U V Ě O D Í L O
č. objednatele UZSVM č. 283/2021
na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem

„Výtah v sídle OP Kroměříž a zajištění odborných servisních služeb“

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany

Objednatel : **Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**
organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb.
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO: 69797111 DIČ: není plátce
za kterou právně jedná: Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno,
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019,
v platném znění
ve věcech technických pověření: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent odboru Hospodářsko správního ÚP Brno,
tel. xxx xxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický dozor objednatele, mob. xxx xxx xxx
adresa pro doručení faktury: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště Brno, OHSP, Příkop 11, 602 00 Brno
datová schránka: rq6fs9a
(dále jen objednatel)

Zhotovitel : **Výtahy – Elektro Žižka spol. s r.o.**
se sídlem: Nové Dvory–Kamenec 3605, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupený: Milanem Žižkou, jednatelem
IČO: 258 50 261
DIČ: CZ25850261
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 163699717/0300
zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl C, vložka 21659
datová schránka: dxbbjh2
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tento Dodatek č. 2 podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Důvod uzavření dodatku

Dne 1. 12. 2021 uzavřely smluvní strany výše specifikovanou Smlouvu o dílo, která nabyla účinnosti dne 3. 12. 2021. Dne 9. 12. 2021 byl uzavřen Dodatek č.1 k této smlouvě, který řešil administrativní omyl při uvedení ceny za dílo bez DPH. Dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 14. 12. 2021.

V průběhu provádění díla byla na kontrolním dnu v březnu 2022 zjištěna vysoká hladina podzemní vody, která zaplavila výkop prohlubně výtahu, vodní hladina dosáhla nad úroveň horní hrany podkladního betonu. Proto bylo nezbytné přistoupit ke změně hydroizolační vrstvy z nerezového plechu a doplnit stavbu o kontrolní čerpací šachtu. V dubnu 2022 byl na tuto změnu díla vypracován dodatek k projektové dokumentaci včetně výkazu výměr, ze kterého vyplynula i potřeba méněprací a víceprací s dopadem na změnu celkové ceny díla.

V důsledku výše uvedených nepředpokládaných změn musely být v březnu 2022 zastaveny práce na staveništi, proto nyní zhotovitel uplatnil i posunutí termínu dokončení díla na 2.9.2022.

Současně zhotovitel předkládá ve smyslu ust. čl.4., odst. 4., Smlouvy i aktualizovaný Harmonogram prací, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

Z výše uvedených důvodů proto strany uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým reagují na nezbytnou změnu v provádění díla.

Čl.2 Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 3, odstavce 3.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 tak, že původní znění článku 3, odst. 3.1 se doplňuje o nový odstavec 3.2:

Doplnění Čl. 3 Smlouvy o nový odst. 3.2:

Vícepráce včetně DPH	206.430,40	Kč vč. DPH
Méněpráce včetně DPH	- 15.923,80	Kč vč. DPH
Celková cena díla se navyšuje o	190.506,60	Kč vč. DPH
Celková cena díla po navýšení	2.108.356,60	Kč vč. DPH

(slovy: dva miliony sto osm tisíc tři sta padesát šest korun českých, šedesát haléřů)

Podrobný rozpis ceny díla je uveden v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č.1 Dodatku č. 2 Smlouvy.

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 4.5, čl.4 Smlouvy tak, že se původní znění článku 4.5 ve znění Dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se novým textem:

Původní znění Čl.4., odst. 4.5:

Termín dokončení díla: nejpozději do 30. 6. 2022.

Nové znění Čl. 4, odst. 4.5:

Termín dokončení díla: nejpozději do 2. 9. 2022.

2.3 **V ostatních ujednáních se text Smlouvy nemění.**

Čl.3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle tento dodatek č. 2 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
- 3.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že došlo k dohodě o celém jeho obsahu, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.

Přílohy: Položkové rozpočty víceprací a méněprací

Za objednatele

Za zhotovitele

V Brně dne

Ve Frýdku – Místku dne

**Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových**

Výtahy – Elektro Žižka spol. s r.o.

.....
Mgr. Ivo Popelka
ředitel Územního pracoviště Brno

.....
Milan Žižka, jednatel