



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO CHÝNOVSKÉ JESKYNĚ

uzavřené dle 31. 7. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, ve znění dodatku č. 3 ze dne 7. 1. 2022 (dále jen „Smlouva“); uzavřený v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“)

Objednatel

Správa jeskyní České republiky

se sídlem: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
zastoupený: Ing. Lubomírem Příbylem, ředitelem
IČO: 75073331
DIČ: CZ75073331
Technický dozor investora (TDS):
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Příbyl, ředitel Správy jeskyní České republiky
Telefon:
E-mail:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Hora s.r.o.

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 9094

se sídlem: Tržní 274/2, Tábor 39001
zastoupený/jednající: Ing. Jan Hora
IČO: 26015889
DIČ: CZ26015889
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: Ir
Telefon:
E-mail:

(dále jen Zhotovitel)

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí,
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě:

I. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které vyplynuly z prováděných stavebních prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě, který nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena.

Důvodem pro uzavření dodatku neprovedení některých prací (méněprací) a provedení dodatečně zjištěných stavebních prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Návštěvnícké středisko Chýnovské jeskyně“, resp. ve výkazu výměr

k uvedené stavbě, a jejich potřeba vznikla v důsledku skutečností vyplývajících z dodatečně zjištěných potřeb Objednatele a které nepředstavují větší změnu než stanovuje § 222 odst. 4 písm. b) zákona (ZL č. 09).

2. Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky stavebních prací tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Pokud byla jedna položka ve Smlouvě oceněna několikrát různou jednotkovou cenou, byla v rámci změnového listu oceněna nejnížší z uvedených cen. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil dle bodu 4.4.1. Smlouvy.
3. Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota je v součtu všech provedených změn dle §222 odst. 4 zákona od data uzavření Smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (13,55 %).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou stavební práce a úprava výkazu výměr dodávek a stavebních prací, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci stavby, anebo představují opravu nesprávně spočítaných výměr rozpočtu stavby v následujícím rozsahu:

Změnový list č.	Předmět změnového listu	Hodnota víceprací (v Kč bez DPH)	Hodnota méněprací (v Kč bez DPH)
09	Vypuštění kokosových rohoží pro sadové úpravy jako nevhodného prvku u přírodní památky, dále byla upravena výměra použitého substrátu (zmenšení množství), vypuštěno zábradlí u vitrín a prodlouženo zábradlí na terase z důvodu bezpečnosti	53 534 Kč	53 534 Kč
	CELKEM	53 534 Kč	53 534 Kč

2. Z důvodu víceprací a méněprací podrobně popsanych ve změnovém listu č. 09 se původně sjednaná cena díla podle Smlouvy ve výši 11 029 277,04Kč bez DPH nemění (rozdíl mezi hodnotou víceprací a méněprací je nulový).

III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Změnový list č. 09
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku obě smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Průhonicích

Ing. Lubomír
Příbyl

Digitálně podepsal
Ing. Lubomír Příbyl
Datum: 2022.05.27
13:04:45 +02'00'

V Táboře

 **HORA** s.r.o.

Digitálně podepsal
Ing. Jan Hora
Datum: 2022.05.27
13:57:37 +02'00'

za objednatele

Ing. Lubomír Příbyl, ředitel

za zhotovitele

Ing. Jan Hora, jednatel