

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1159/21 ze dne 1.10.2021

ke stavbě

„Žďár nad Sázavou – rekonstrukce technologie VDJ Žďár II, hygienické zabezpečení vody“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2915

F.T.W.O. Zlín, a.s.

Odboje 712, 760 01 Zlín

Ing. René Sedlářem – ředitelem a předsedou představenstva

Ing. René Sedlářem – ředitelem a předsedou představenstva

Ing. René Sedlářem – ředitelem a předsedou představenstva

25556975

CZ25556975

Komerční banka, a.s. pobočka Zlín

č.ú. 1461444661/0100

(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se opětovně dohodly z důvodu dalšího zhoršení situace s nedosažitelností elektrokomponent pro výrobu řídicího a ovládacího zařízení dávkování VDJ Žďár, na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění:

Termín dokončení stavby:

Původní termín byl smlouvou stanoven do 25-ti týdnů od termínu uzavření SOD tj. 1.10.2021+25T = 17.04.2022. Dodatkem č. 1 SoD byl prodloužen do 31. 5. 2022.

Zhotovitel požaduje další posun termínu plnění do 1.07.2022, s čímž objednatel souhlasí.

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 1.10.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 1159/21 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.5.2022

Ve Zlíně dne 10.5.2022

objednatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně představenstva

zhotovitel:

F.T.W.O. Zlín, a.s.
Ing. René Sedlář
ředitel a předseda představenstva