

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 364/OIRM/2021

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 22.03.2021, usn. č. 252/2021
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 16.05.2022, usn. č. 491/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, sp. zn. 1578
(dále jen „zhotovitel“)

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Divize 3 – Plzeňské komunikace
Křížíkova 2393, 415 01 Teplice / Presslova 13, 301 00 Plzeň
Josefem Hajmem, jednatelem
40233308
CZ40233308

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.04.2021 smlouvu o dílo na stavební práce investiční akce „Rozšíření parkovacích míst v ul. Gen. Kholla, Příbram“.

V průběhu provádění výkopových a zemních prací byla zjištěna nutnost provedení změn uvedených ve Změnovém listu č. 1 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s § 222 odst. 9 téhož zákona). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Rozšíření parkovacích míst v ul. Gen. Kholla, Příbram“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 1

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „Rozšíření parkovacích míst v ul. Gen. Kholla, Příbram“ zpracované projektantem Bc. Janem Toušem, se sídlem Krátká 765, Horní Bříza 330 12, IČO 88922235 v 10/2020 a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 10 898 826,80 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č.1 dodatku: Změnový list č. 1

Příbrami dne: 30-05-2022

za objednatele:


[Redacted signature area]







za zhotovitele:

[Redacted signature area]

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
Josef

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
415 01 Teplice, Křižíkova 2393
Divize Plzeňské komunikace
-105-



AKCE: Rozšíření parkovacích míst v ul. Gen. Kholla, Příbram	
Změnový list č. 1	SoD č. 364/OIRM/2021
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, spol. s ruč. omezeným, Křižíkova 2393, Teplice
Změnový list vystavil:	Ing. Vladimír Horek, Pavel Wanka
Datum: 29.04.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:	
Předmět změny:	
Ochrana kabelu Vodafone - výkop, osazení chráničky a zásyp kabelu Sanace pláň - nedostatečná únosnost - odkopávky, přemístění, uložení výkopku a nahrazení kamenivem Odstranění betonové plochy pod asfaltovou plochou komunikace - nebylo předpokládáno Likvidace vybouraných obrub (krajníků) s betonovým ložem - více suti, přemístění a poplatek za uložení	
Počet připojených příloh: 1 (rozpočet)	Počet výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 448 118,78 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 448 118,78 Kč	Návrh zhotovitele na prodloužení termínu: (skutečné prodloužení bude řešit dodatek k SoD)
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
 Ing. Markéta [redacted] vlová ved. [redacted] Datum: MĚSTO PŘÍBRAM  zástupce ve věcech odborných Datum: 06.05.2022	 Datum: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 413 01 Teplice, Křižíkova 2393 Divize Písně a komunikace -55- Pavel Wanka stavbyvedoucí Datum: 21.05.2022 
 technický dozor stavebníka Datum:	 BUNG BUNG CZ s.r.o. V Olšanech 2300/75, 100 00 Praha 10 IČ: 27454576 DIČ: CZ27454576 Datum:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.


technický dozor stavebníka

BUNG
BUNG CZ s.r.o.
V Otšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576 



ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY (VÍCEPRÁCE)

	kód ÚRS	popis	MJ	množství	jedn. Cena	celkem
větev 3	ochrana kabelu Vodafone (dělená chránička)					
	460791116	Montáž trubek ochranných plastových tuhých do 172 mm uložených do rýhy	m	30,000	67,30	2 019,00
		<i>chránička dělená Syspro 160/110</i>	m	30,000	502,36	15 070,80
	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,000	172,79	5 183,70
		<i>výkop rýhy podél kabelu</i>				
	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	30,000	15,49	464,70
		<i>vložení kabelu 1x do chráničky</i>		30		
		<i>spojka SP-413</i>	kus	5,000	810,66	4 053,30
		<i>coax. kabel C6 PE</i>	m	15,000	63,72	955,80
	460791112	Montáž trubek ochranných plastových tuhých do 50 mm uložených do rýhy	m	60,000	40,40	2 424,00
		<i>vložení HDP 2x do chráničky</i>		60		
		<i>HDPE 40 mm</i>	m	60,000	44,84	2 690,40
		<i>zátky HDPE</i>	kus	8,000	44,84	358,72
	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	30,000	11,92	357,60
69311311	<i>pás varovný plný PE š 330mm s potiskem</i>	m	30,000	8,34	250,20	
460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,000	89,37	2 681,10	
	mezisoučet				36 509,32	

	kód ÚRS	popis	MJ	množství	jedn. Cena	celkem
větev 4	ochrana kabelu Vodafone (bez dělené chráničky)					
	460791112	Montáž trubek ochranných plastových tuhých do 50 mm uložených do rýhy	m	26,000	40,40	1 050,40
		<i>HDPE 40 mm</i>	m	26,000	44,84	1 165,84
	460791113	Montáž trubek ochranných plastových tuhých do 90 mm uložených do rýhy	m	13,000	43,90	570,70
	34571353	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvoupláš=tová korugovaná (chránička) D61/75 mm HDPE+LDPE (kopoflex)</i>	m	13,000	49,20	639,60
	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	13,000	172,79	2 246,27
		<i>výkop rýhy podél kabelu</i>				
	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	13,000	15,49	201,37
		<i>vložení kabelu 1x</i>		13		
		<i>spojka SP-413</i>	kus	2,000	810,66	1 621,32
		<i>kabel CYKY</i>	m	13,000	33,04	429,52
		<i>zátky HDPE</i>	kus	4,000	44,84	179,36
	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	13,000	11,92	154,96
	69311311	<i>pás varovný plný PE š 330mm s potiskem</i>	m	13,000	8,34	108,42
	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	13,000	89,37	1 161,81
	mezisoučet				9 529,57	

	kód ÚRS	popis	MJ	množství	jedn. Cena	celkem
větev 5	sanace pláně 63x5 m hl. 0,3 m					
	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m ³ strojně	m ³	94,500	92,10	8 703,45
		<i>63*5*0,3</i>		94,5		
	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	94,500	135,27	12 783,02
	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	189,000	146,36	27 662,04
	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m ²	315,000	11,03	3 474,45
		<i>63*5</i>		315		

564751111	podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	575,000	147,00	84 525,00
<i>celková tl. 300 mm, plocha 2x287,5=575 m2</i>					

mezisoučet

137 147,96

větev 6

odstranění stávající betonové plochy

113107230	Odstranění podkladu nebo krytu z betonu prostého tl 100 mm při překopech strojně pl přes 200 m2	m2	395,350	101,00	39 930,35
997002611	nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	94,884	105,00	9 962,82
997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	94,884	101,44	9 625,03
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	759,072	3,58	2 717,48
997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	94,884	345,92	32 822,27

mezisoučet

95 057,95

sanace pláň 312,5 m2 hl. 0,35 m

122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	109,375	92,10	10 073,44
<i>312,5*0,35</i>			<i>109,375</i>		
162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	109,375	135,27	14 795,16
997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	218,750	146,36	32 016,25
181152302	Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	312,500	11,03	3 446,88
<i>312,5 m2</i>			<i>312,5</i>		
564961315	podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	312,500	143,00	44 687,50
564951313	podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	312,500	111,00	34 687,50
<i>celková tl. 350 mm, plocha 312,5 m2</i>					

mezisoučet

139 706,72

likvidace vybouraných obrub s betonovým ložem - zvýšené množství suti

997002611	nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	51,923	105,00	5 451,92
997006512	Vodorovná doprava suti se složením na skládce do 1 km	t	51,923	101,44	5 267,07
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	415,384	3,58	1 487,07
997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	51,923	345,92	17 961,20

mezisoučet

30 167,26

součet (bez DPH)

448 118,78

DPH 21%

94 104,94

celkem vč. DPH

542 223,72

	jednotkové ceny dle smlouvy
	jednotkové ceny dle ÚRS2021
	jednotkové ceny dle dodavatele materiálu

M
MĚSTO PÍBRK
SEKRETARIÁT
PÍBRK

