


DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO




uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen: Jednatel Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavlem Cimplem, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Telefon: 
E-mail : 
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
IČO: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr. Králové, C.234

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.10.2018, číslo objednatele 1072-2018-514204, číslo zhotovitele 207/2018.

Čl. I Důvody uzavření dodatku

Ze závěrů jednání kontrolního dne konaného dne 12.5.2022 vyplynula potřeba rozšíření řešeného území o skutečný tok Koutského potoka. Území, které je předmětem rozšíření leží v sousedním katastrálním území Jedlová v Orlických horách v zalesněném údolí. Katastrální hranice mezi k.ú. Lomy u Osečnice a k.ú. Jedlová v Orlických horách byla v době zadání zakázky vedena v kódu kvality 3 a tudíž nebyl důvod tuto hranici šetřit. V mapě je těsně za katastrální hranicí (mimo nyní řešené území) evidován vodní tok - Koutský potok ve správě LČR, s.p. Lesní pozemky po obou stranách tohoto potoka jak v k.ú. Lomy u Osečnice tak v k.ú. Jedlová v Orlických horách jsou ve vlastnictví obce Osečnice. Při projednávání návrhu bylo zjištěno, že tok na několika místech vtéká do k.ú. Lomy u Osečnice a na druhé straně protéká podstatně hlouběji v k.ú. Jedlová v Orlických horách. Pro vyřešení je třeba rozšířit upravované území o skutečný tok Koutského potoka. Je proto potřeba navýšit jednotky celku 3.4.3. Zjišťování obvodů KoPÚ o 17 MJ a Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice o 18 MJ.

Čl. II Předmět a účel dodatku

Tímto dodatkem se mění :

1.1. Termíny plnění stanovené v Položkovém výkazu činností

	Celek	MJ	Cena za MJ v Kč DPH	Počet MJ bez dle SoD	Počet MJ upravený tímto dodatkem	Změna ceny v Kč bez DPH
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	2 800,00	20	37	47 600,00
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3 000,00	6	24	54 000,00
	Změna hodnoty závazku celkem					101 600,00

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	629 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	445 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	136 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 211 900 Kč
DPH 21% v Kč	254 499 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 466 399 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti
- 3.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 27.5.2022

V Pardubicích dne 26.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti