



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI,
ISPROFOND: 521 351 0006, uzavřené dne 18. 08. 2019
(dále jen „Smlouva“)

Název zakázky: „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

a

1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci

2. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

3. GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitrašová 137, PSČ 198 21
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatel ve funkci generálního ředitele
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

4. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva
č. smlouvy EŽ: 68/19 – OZ/SOD

účastníci společnosti „**Společnost Černošice**“ (dále jen „Společnost“)

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 02. 2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 20, č. 53, č. 54, č. 56, č. 59, č. 67 a č. 68 a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je cca **0,45 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je cca **5,70 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 5.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, takto:

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 59 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 59 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 59	0,00 KČ
Práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ dle dod. č. 5 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 401 280,00 KČ

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 20 a č. 68 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 20 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 20	0,00 KČ
Vícepráce dle ZL č. 68 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 68	0,00 KČ
Práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 5 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 6 373 739,34 KČ

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 53, č. 54, č. 56 a č. 67 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 53 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 53 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 54 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ ██████████
Méněpráce dle ZL č. 54 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 56 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 56	██████████
Vícepráce dle ZL č. 67 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 67 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	██████████
Práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ dle dod. č. 5 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 111 449 144,70 KČ

Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 5:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 075 896 638,78 KČ
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH činila	3 075 894 335,76 KČ
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činila	3 086 772 916,20 KČ
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3, bez DPH činila	3 102 106 123,52 KČ
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4, bez DPH činila	3 146 956 279,43 KČ
Celková změna nákladů dle dodatku č. 5, bez DPH	+ 118 224 164,04 KČ
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5, bez DPH činí	3 265 180 443,47 KČ

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 5 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 5 Smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) – Smluvní cena Díla
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

Objednatel:

V Praze

Zhotovitel:

V Pardubicích

Za EUROVIA CS, a.s.:



30.05.2022 07:15

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.05.09 12:54:38 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.

V Ústí nad Labem

Za STRABAG Rail a.s.:

 Digitálně
podepsal:
09.05.2022 09:40

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

 Datum: 2022.05.05
20:05:21 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze

Za GJW Praha spol. s r.o.:

 GJW Praha

Datum: 2022.05.05
13:06:27 +02'00'


.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci
generálního ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

Datum: 2022.05.09 12:56:02
+02'00'


.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

V Praze

Za Elektrizaci železnic Praha a.s.:

 Digitálně podepsal
Ing. Luděk Valtr
Datum: 2022.04.29
15:18:14 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

 Digitálně podepsal
Ing. Martin
Janovský
Datum: 2022.04.27
16:20:10 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 8
Smluvní cena Díla

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	ZL	Vícepráce	Měněpráce	Cena Díla dle dod. č. 5
E.1.1 Železniční svršek, železniční spodek										
SO 02-31-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.1	51 239 415,01	51 239 415,01	51 239 415,01	51 491 202,86	51 934 274,96				51 934 274,96
SO 02-31-02	Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.2	48 746 606,98	48 746 606,98	48 746 606,98	48 746 606,98	49 642 736,82				49 642 736,82
SO 02-31-03	Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, lichá skupina	39 169 005,86	39 169 005,86	39 169 005,86	39 509 253,84	40 849 754,68				40 849 754,68
SO 02-31-04	Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, sudá skupina	28 884 083,23	28 884 083,23	28 884 083,23	32 563 385,91	32 598 028,93				32 598 028,93
SO 02-31-05	Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina	47 630 979,89	47 630 979,89	47 630 979,89	47 630 979,89	48 791 595,32				48 791 595,32
SO 02-31-06	Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina	47 851 087,03	47 851 087,03	47 851 087,03	47 851 087,03	48 981 727,47				48 981 727,47
SO 03-31-01	ZST Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina	120 079 787,65	120 079 787,65	120 079 787,65	120 079 787,65	120 079 787,65				120 079 787,65
SO 03-31-02	ZST Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina	189 629 161,89	189 629 161,89	189 629 161,89	189 629 161,89	190 798 430,78				190 798 430,78
SO 03-31-03	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, železniční svršek	964 182,52	964 182,52	964 182,52	964 182,52	964 182,52				964 182,52
SO 02-31-11	Praha Smíchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.1	49 479 610,19	49 479 610,19	49 479 610,19	49 695 086,69	56 387 392,29				56 387 392,29
SO 02-31-12	Praha Smíchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.2	60 506 000,09	60 506 000,09	60 506 000,09	60 506 000,09	63 069 777,80				63 069 777,80
SO 02-31-13	Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, lichá skupina	2 431 003,73	2 431 003,73	2 431 003,73	2 431 003,73	2 431 003,73				2 431 003,73
SO 02-31-14	Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, sudá skupina	3 799 586,60	3 799 586,60	3 799 586,60	3 799 586,60	3 799 586,60				3 799 586,60
SO 02-31-15	Praha Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina	49 106 687,07	49 106 687,07	49 106 687,07	49 106 687,07	49 106 687,07				49 106 687,07
SO 02-31-16	Praha Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, sudá skupina	51 769 932,71	51 769 932,71	51 769 932,71	51 769 932,71	51 769 932,71				51 769 932,71
SO 03-31-11	ZST Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina	52 714 632,91	52 714 632,91	52 714 632,91	52 714 632,91	54 190 038,26				54 190 038,26
SO 03-31-12	ZST Praha Radotín, železniční spodek, sudá skupina	55 194 051,67	55 194 051,67	55 194 051,67	55 194 051,67	55 194 051,67				55 194 051,67
SO 03-31-13	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, železniční spodek	171 924,20	171 924,20	171 924,20	171 924,20	171 924,20				171 924,20
SO 91-31-51	Praha Smíchov - Černošice, výstroj a značení trati	2 548 933,03	2 548 933,03	2 548 933,03	2 548 933,03	2 548 933,03				2 548 933,03
E.1.2 Nástupiště										
SO 02-32-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č. 1	8 153 233,65	8 153 233,65	8 153 233,65	8 153 233,65	8 153 233,65				8 153 233,65
SO 02-32-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č. 2	6 968 648,92	6 968 648,92	6 968 648,92	6 968 648,92	6 968 648,92				6 968 648,92
SO 03-32-01	ZST Praha Radotín, nástupiště č. 1	10 168 722,55	10 168 722,55	10 168 722,55	10 168 722,55	10 168 722,55				10 168 722,55
SO 03-32-02	ZST Praha Radotín, nástupiště č. 2	8 093 577,32	8 093 577,32	8 093 577,32	8 093 577,32	8 093 577,32				8 093 577,32
SO 03-32-03	ZST Praha Radotín, nástupiště č. 3	14 708 957,83	14 708 957,83	14 708 957,83	14 708 957,83	14 708 957,83				14 708 957,83
E.1.3 Železniční přejezdy										
SO 02-33-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční přejezd ev. km 6,290	7 233 205,64	7 233 205,64	7 233 205,64	7 233 205,64	7 233 205,64				7 233 205,64
E.1.4 Mosty, propustky, zdi										
SO 02-34-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 2,610	4 516 351,63	4 516 351,63	4 516 351,63	4 516 351,63	4 516 351,63				4 516 351,63
SO 02-34-02	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 4,352 (demolice)	562 181,85	562 181,85	562 181,85	562 181,85	562 181,85				562 181,85
SO 02-34-03	Praha Krč - Praha Radotín, železniční most ev. km 9,688 (trať č. 521A)	5 766 522,83	5 766 522,83	5 766 522,83	5 766 522,83	5 766 522,83				5 766 522,83
SO 02-34-04	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 4,680	57 454 636,49	57 454 636,49	57 454 636,49	57 454 636,49	57 454 636,49				57 454 636,49
SO 02-34-05	Praha Krč - Praha Radotín, železniční most ev. km 10,824 (trať č. 521A)	9 290 398,28	9 290 398,28	9 290 398,28	9 290 398,28	9 290 398,28				9 290 398,28
SO 02-34-06	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 6,277	13 466 774,14	13 466 774,14	13 466 774,14	13 466 774,14	13 466 774,14				13 466 774,14
SO 02-34-07	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 8,415	8 626 283,56	8 626 283,56	8 626 283,56	8 626 283,56	8 626 283,56	53	352 990,08	37 333,51	8 941 940,13
SO 03-34-01	ZST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,393	59 600 711,28	59 600 711,28	59 600 711,28	59 600 711,28	59 600 711,28				59 600 711,28
SO 03-34-03	ZST Praha Radotín, železniční most - ev. km 10,113	67 958 321,46	67 958 321,46	67 958 321,46	67 958 321,46	67 958 321,46				67 958 321,46
SO 02-34-21	Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,466 (podchod pro cestující)	28 560 507,18	28 560 507,18	28 560 507,18	28 560 507,18	28 560 507,18				28 560 507,18
SO 02-34-22	Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,805 (demolice podchodu pro cestující)	1 599 998,14	1 599 998,14	1 599 998,14	1 599 998,14	1 599 998,14				1 599 998,14
SO 03-34-21	ZST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,764 (podchod pro cestující)	39 089 103,22	39 089 103,22	41 161 400,14	41 161 400,14	41 161 400,14	68	983 803,73	0,00	42 145 203,87
SO 03-34-21.2	ZST Praha Radotín, železniční most - PROVIZORNÍ LAVKA	10 196 756,60	10 196 756,60	10 196 756,60	10 196 756,60	10 650 431,60				10 650 431,60
SO 03-34-22	ZST Praha Radotín, železniční most v km 9,950 (podchod pro pěší)	55 813 500,07	55 813 510,10	55 813 510,10	55 813 510,10	55 813 510,10	68	4 167 473,62	0,00	59 980 983,72
SO 03-34-23	ZST Praha Radotín, železniční most - ev. km 10,221 (přestavba na podchod pro pěší)	15 227 376,81	15 227 376,81	15 227 376,81	15 227 376,81	15 227 376,81				15 227 376,81
SO 02-34-31	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 3,682	2 941 372,87	2 941 372,87	2 941 372,87	2 941 372,87	2 941 372,87				2 941 372,87
SO 02-34-32	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 3,946	3 812 371,73	3 812 371,73	3 812 371,73	3 812 371,73	3 812 371,73				3 812 371,73
SO 02-34-33	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 4,584 (demolice)	544 096,01	544 096,01	544 096,01	544 096,01	544 096,01				544 096,01
SO 02-34-34	Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 4,789	7 098 336,00	7 098 336,00	7 098 336,00	7 098 336,00	7 098 336,00				7 098 336,00
SO 02-34-35	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 4,922 (demolice)	1 131 184,26	1 131 184,26	1 131 184,26	1 131 184,26	1 131 184,26				1 131 184,26
SO 02-34-36	Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 5,098	4 214 751,25	4 214 751,25	4 214 751,25	4 214 751,25	4 214 751,25				4 214 751,25
SO 02-34-37	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 5,924	103 142,97	103 142,97	103 142,97	103 142,97	103 142,97				103 142,97
SO 02-34-38	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 6,570	476 188,41	476 188,41	476 188,41	476 188,41	476 188,41				476 188,41
SO 02-34-39	Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 6,914	725 194,42	725 194,42	725 194,42	725 194,42	725 194,42				725 194,42
SO 02-34-40	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,416	600 352,81	600 352,81	600 352,81	600 352,81	600 352,81				600 352,81
SO 02-34-41	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,598	224 307,24	224 307,24	224 307,24	224 307,24	224 307,24				224 307,24
SO 02-34-42	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,791	478 565,49	478 565,49	478 565,49	478 565,49	478 565,49				478 565,49
SO 02-34-43	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,987	300 574,50	300 574,50	300 574,50	300 574,50	300 574,50				300 574,50
SO 03-34-31	ZST Praha Radotín, železniční propustek ev. km 8,761	3 333 360,72	3 333 360,72	3 333 360,72	3 333 360,72	3 333 360,72				3 333 360,72
SO 03-34-32	ZST Praha Radotín, železniční propustek ev. km 9,050	5 522 408,41	5 522 408,41	5 522 408,41	5 522 408,41	5 522 408,41				5 522 408,41
SO 02-34-73	Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 6,330	2 526 387,18	2 526 387,18	2 526 387,18	2 526 387,18	2 526 387,18				2 526 387,18
SO 02-34-74	Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,437	1 947 963,68	1 947 963,68	1 947 963,68	1 947 963,68	1 947 963,68				1 947 963,68
SO 02-34-75	Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,990	2 391 462,25	2 391 462,25	2 391 462,25	2 391 462,25	2 391 462,25				2 391 462,25
SO 02-34-76	Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 8,693	2 509 481,85	2 509 481,85	2 509 481,85	2 509 481,85	2 509 481,85				2 509 481,85
SO 02-34-77	Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,708 (demolice)	292 903,28	292 903,28	292 903,28	292 903,28	292 903,28				292 903,28
SO 02-34-51	Praha Smíchov - Praha Radotín, záružní zed v km 3,6 - 4,0	4 325 454,48	4 325 454,48	4 325 454,48	4 325 454,48	5 381 418,41				5 381 418,41
SO 02-34-52	Praha Smíchov - Praha Radotín, záružní zed v km 6,0 - 6,3	3 578 572,95	3 578 572,95	3 578 572,95	4 767 618,92	5 162 714,65				5 162 714,65
SO 02-34-53	Praha Smíchov - Praha Radotín, záružní zed v km 6,3 - 6,5	2 658 492,83	2 658 492,83	2 658 492,83	3 465 121,23	3 944 814,98				3 944 814,98
SO 02-34-54	Praha Smíchov - Praha Radotín, záružní zed v km 6,7 - 7,0	2 424 342,93	2 424 342,93	2 424 342,93	3 566 955,52	4 114 599,89				4 114 599,89
SO 02-34-55	Praha Smíchov - Praha Radotín, záružní zed v km 7,4 - 7,9	8 434 223,89	8 434 223,89	8 434 223,89	11 228 859,33	11 960 353,87				11 960 353,87
SO 02-34-56	Praha Smíchov - Praha Radotín, záružní zed v km 8,0 - 8,5	7 979 727,60	7 979 727,60	7 979 727,60	10 360 457,90	11 033 149,94				11 033 149,94
SO 02-34-57	Zastávka Praha Velká Chuchle, opěrná zed v km 6,4 - 6,6	7 540 474,05	7 540 474,05	7 540 474,05	7 540 474,05	7 540 474,05				7 540 474,05

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	ZL	Vícepráce	Měněpráce	Cena Díla dle dod. č. 5
SO 03-34-51	ŽST Praha Radotín, zábrubní zdi v km 8,6 - 9,1	9 949 187,57	9 949 161,28	9 949 161,28	9 949 161,28	11 750 007,81				11 750 007,81
SO 03-34-53	ŽST Praha Radotín, opěrná zeď vpravo v km 10,1 - 10,3	23 908 452,15	23 908 496,39	23 908 496,39	23 908 496,39	24 184 859,81	20	1 222 461,99	0,00	25 407 321,80
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)										
SO 02-35-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 2,965, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi	46 910,37	46 910,37	46 910,37	46 910,37	46 910,37				46 910,37
SO 02-35-02	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu VN 22kV PREDi	620 597,39	620 597,39	620 597,39	620 597,39	620 597,39				620 597,39
SO 02-35-03	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi	365 107,43	365 107,43	365 107,43	365 107,43	365 107,43				365 107,43
SO 02-35-04	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,204, úprava veřejného osvětlení Eltodo	566 289,75	566 289,75	566 289,75	566 289,75	566 289,75				566 289,75
SO 02-35-05	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu VN 22kV PREDi	2 689 824,69	2 689 824,69	2 689 824,69	2 689 824,69	2 689 824,69				2 689 824,69
SO 02-35-06	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi	1 472 460,88	1 472 460,88	1 472 460,88	1 472 460,88	1 472 460,88				1 472 460,88
SO 02-35-07	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava veřejného osvětlení Eltodo	1 300 986,91	1 300 986,91	1 300 986,91	1 300 986,91	1 300 986,91				1 300 986,91
SO 02-35-08	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 4,833, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi	420 516,69	420 516,69	420 516,69	420 516,69	420 516,69				420 516,69
SO 02-35-09	Trakční měníma Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREDi - napojení stabilní měnir	792 161,03	792 161,03	792 161,03	792 161,03	792 161,03				792 161,03
SO 02-35-10	Trakční měníma Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREDi - napojení pojízdné měnir	383 052,83	383 052,83	383 052,83	383 052,83	383 052,83				383 052,83
SO 02-35-11	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu VN 22kV PREDi	1 331 987,25	1 331 987,25	1 331 987,25	1 331 987,25	1 331 987,25				1 331 987,25
SO 02-35-12	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi	470 051,72	470 051,72	470 051,72	470 051,72	470 051,72				470 051,72
SO 02-35-13	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava veřejného osvětlení Eltodo	227 186,24	227 186,24	227 186,24	227 186,24	227 186,24				227 186,24
SO 02-35-14	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 8,547, úprava rozvodu VN 22kV PREDi	1 769 383,74	1 769 383,74	1 769 383,74	1 769 383,74	1 769 383,74				1 769 383,74
SO 03-35-01	Most v km 9,393, úprava veřejného osvětlení Eltodo	182 234,45	182 234,45	182 234,45	182 234,45	182 234,45				182 234,45
SO 03-35-02	transformovna 22/04kV - úprava rozvodu VN 22kV PREDi	760 419,22	760 420,48	760 420,48	760 420,48	760 420,48				760 420,48
SO 03-35-03	Praha Radotín, km 10,025 - úprava rozvodu VN 22kV PREDi	602 500,49	602 501,01	602 501,01	602 501,01	602 501,01				602 501,01
SO 03-35-05	Praha Radotín, km 10,046 - úprava veřejného osvětlení ELTODO	108 473,07	108 473,09	108 473,09	108 473,09	108 473,09				108 473,09
SO 03-35-06	Praha Radotín, km 10,113 - úprava veřejného osvětlení ELTODO	428 002,07	428 001,81	428 001,81	428 001,81	428 001,81				428 001,81
SO 03-35-07	Praha Radotín, km 10,130 - úprava rozvodu NN 0,4kV PREDi	159 875,66	159 875,64	159 875,64	159 875,64	159 875,64				159 875,64
SO 03-35-27	Praha Radotín, úprava rozvodu veřejného rozhlasu	162 753,48	162 752,70	162 752,70	162 752,70	162 752,70				162 752,70
SO 03-35-08	Praha Radotín, km 10,234 - úprava veřejného osvětlení ELTODO	132 565,77	132 565,72	132 565,72	132 565,72	132 565,72				132 565,72
SO 02-35-01	PPO Praha Radotín, úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDi	1 197 784,68	1 197 786,81	1 197 786,81	1 197 786,81	1 197 786,81				1 197 786,81
SO 02-35-02	PPO Praha Radotín, úprava veřejného osvětlení	1 171 805,52	1 171 804,59	1 171 804,59	1 171 804,59	1 171 804,59				1 171 804,59
SO 02-35-21	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava ochrana metalických rozvodů CETIN	2 589 813,48	2 589 813,48	2 589 813,48	2 589 813,48	2 589 813,48				2 589 813,48
SO 02-35-22	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava ochrana optických rozvodů CETIN	13 489 823,87	13 489 823,87	13 489 823,87	13 489 823,87	13 489 823,87				13 489 823,87
SO 02-35-23	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu SDK+OPTO PR	2 595 277,75	2 595 277,75	2 595 277,75	2 595 277,75	2 595 277,75				2 595 277,75
SO 03-35-24	Praha Radotín, Přeložka optických kabelů a HDPE trubek T-Mobile	1 307 390,81	1 307 350,17	1 307 350,17	1 307 350,17	1 307 350,17				1 307 350,17
SO 03-35-25	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka metalického kabelu TSK	342 975,71	342 911,78	342 911,78	342 911,78	342 911,78				342 911,78
SO 03-35-26	Praha Radotín, úprava zařízení UPC ve výpravní budově	19 329,16	19 329,15	19 329,15	19 329,15	19 329,15				19 329,15
SO 03-35-26.1	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka vedení UPC	220 986,72	220 922,81	220 922,81	220 922,81	220 922,81				220 922,81
SO 02-35-21	PPO Praha Radotín, úprava sdělovacích rozvodů STAHL	656 552,47	656 362,32	656 362,32	656 362,32	656 362,32				656 362,32
SO 02-35-22	PPO Praha Radotín, úprava metalických rozvodů CETIN	3 208 692,78	3 208 692,78	3 208 692,78	3 208 692,78	3 208 692,78				3 208 692,78
SO 02-35-23	PPO Praha Radotín, úprava optických rozvodů CETIN	5 125 056,66	5 124 336,02	5 124 336,02	5 124 336,02	5 124 336,02				5 124 336,02
SO 02-35-61	PPO Praha Radotín, rozšíření protipovodňových opatření č.323-325, ulice Vrážská	16 846 643,18	16 846 644,52	16 846 644,52	16 846 644,52	16 846 644,52				16 846 644,52
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)										
SO 03-36-11	ŽST Praha Radotín, km 9,371 - přeložka vodovodu DN 250 PVS a.s.	3 837 915,43	3 837 915,77	3 837 915,77	3 837 915,77	3 837 915,77	59	197 120,00	0,00	4 035 035,77
SO 02-36-41	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,721 - přeložka kanalizace DN 300 PVS a.s.	521 545,78	521 545,78	521 545,78	521 545,78	521 545,78				521 545,78
SO 03-36-31	ŽST Praha Radotín, dešťová kanalizace v km 9,393	627 649,19	627 648,09	627 648,09	627 648,09	627 648,09				627 648,09
SO 03-36-32	ŽST Praha Radotín, dešťová kanalizace ve stanicí	11 357 620,95	11 357 610,89	11 357 610,89	11 357 610,89	11 357 610,89	59	204 160,00	0,00	11 561 770,89
SO 03-36-33	ŽST Praha Radotín, úprava přípojky odvodnění komunikace pod mostem km 10,113	138 827,09	138 826,74	138 826,74	138 826,74	138 826,74				138 826,74
SO 03-36-34	ŽST Praha Radotín, úprava kanalizace a odvodnění u podchodu pro pěší km 10,221	74 126,15	74 126,13	74 126,13	74 126,13	74 126,13				74 126,13
SO 02-36-61	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,719 - přeložka STL plynovodu DN 90 PP a.s.	1 045 254,15	1 045 254,15	1 045 254,15	1 045 254,15	1 045 254,15				1 045 254,15
SO 03-36-61	ŽST Praha Radotín, km 9,373 - přeložka STL plynovodu DN 200 PP a.s.	3 140 442,08	3 140 442,23	3 140 442,23	3 140 442,23	3 140 442,23				3 140 442,23
SO 02-36-61	PPO Praha Radotín, přeložka STL plynovodu DN 40 STAHL	137 989,45	137 989,05	137 989,05	137 989,05	137 989,05				137 989,05
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)										
SO 02-38-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 4,680	3 379 210,21	3 379 210,21	3 379 210,21	3 379 210,21	3 379 210,21				3 379 210,21
SO 02-38-21	Trakční měníma Chuchle, zpevněné plochy	3 822 291,37	3 822 291,37	3 822 291,37	3 822 291,37	3 822 291,37				3 822 291,37
SO 02-38-22	Technologický objekt Velká Chuchle, zpevněné plochy	1 109 676,50	1 109 676,50	1 109 676,50	1 109 676,50	1 109 676,50				1 109 676,50
SO 02-38-23	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístupy na nástupiště	2 040 412,31	2 040 412,31	2 040 412,31	2 040 412,31	2 040 412,31				2 040 412,31
SO 03-38-02	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 9,393	43 910 813,56	43 910 813,56	43 910 813,56	43 910 813,56	43 910 813,56				43 910 813,56
SO 03-38-21	ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy	1 290 075,36	1 290 070,91	1 290 070,91	1 290 070,91	1 290 070,91				1 290 070,91
SO 03-38-23	ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy HMP	1 368 399,43	1 368 396,93	1 368 396,93	1 368 396,93	1 368 396,93				1 368 396,93
SO 03-38-03	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 10,113	4 451 105,03	4 451 111,24	4 451 111,24	4 451 111,24	5 213 021,62				5 213 021,62
SO 03-38-22	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace u podchodu ev. km 10,221	470 727,00	470 725,65	470 725,65	470 725,65	470 725,65				470 725,65
SO 03-38-91	Praha Radotín, úprava dopravního značení	88 343,08	88 342,96	88 342,96	88 342,96	88 342,96				88 342,96
SO 02-38-21	PPO Praha Radotín, chodník v ulici Vrážská	3 035 776,20	3 035 767,22	3 035 767,22	3 035 767,22	3 035 767,22				3 035 767,22
E.1.9 Kabelovody, kolektory										
SO 03-39-10	ZST Praha Radotín, kabelovod	48 579 397,54	48 579 357,36	48 579 357,36	48 579 357,36	48 579 357,36				48 579 357,36
E.1.10 Protihlukové objekty										
SO 02-40-01	Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Radotínská	4 572 537,70	4 572 537,70	4 572 537,70	4 572 537,70	4 572 537,70				4 572 537,70
SO 02-40-51	Protihluková stěna Malá Chuchle, ulice Zbraslavská	9 578 679,98	9 578 679,98	10 487 146,18	10 487 146,18	10 487 146,18				10 487 146,18
SO 02-40-52	Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Nad Drahou	1 686 380,93	1 686 380,93	1 686 380,93	1 686 380,93	1 686 380,93				1 686 380,93
SO 03-40-01	Protihluková stěna Radotín, ulice Ke Zdeňl	11 401 189,79	11 401 189,62	11 401 189,62	11 401 189,62	11 401 189,62				11 401 189,62
SO 03-40-02	Protihluková stěna Radotín, ulice Vrážská	3 402 015,62	3 402 014,94	3 402 014,94	3 402 014,94	3 402 014,94				3 402 014,94
SO 03-40-51	Protihluková stěna Radotín, ulice Prvomájová	7 576 383,19	7 576 382,20	7 576 382,20	7 576 382,20	7 576 382,20				7 576 382,20
SO 03-40-52	Protihluková stěna Centrum Radotín	5 530 108,27	5 530 107,28	5 530 107,28	5 530 107,28	5 530 107,28				5 530 107,28

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	ZL	Vícepráce	Měněpráce	Cena Díla dle dod. č. 5
E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)										
SO 02-51-01	Odbočka Velká Chuchle, Trakční měřna	24 442 928,00	24 442 928,00	24 442 928,00	24 442 928,00	40 523 795,13	54	46 399 702,40	18 445 327,80	68 478 169,73
SO 02-51-03	Odbočka Velká Chuchle, Technologický objekt	5 930 075,07	5 930 075,07	5 930 075,07	5 930 075,07	5 930 075,07	56	1 269 985,23	0,00	7 200 060,30
SO 02-51-04	Odbočka Velká Chuchle, domek pro měnič napájení zab. zařízení	1 461 263,16	1 461 263,16	1 461 263,16	1 461 263,16	1 461 263,16				1 461 263,16
SO 03-51-01	ZST Praha Radotín, stavební úpravy ve VB	16 205 348,36	16 205 348,44	16 205 348,44	16 205 348,44	16 205 348,44				16 205 348,44
SO 03-51-03	ZST Praha Radotín, domek pro měnič napájení zab. zařízení	1 461 263,16	1 461 263,16	1 461 263,16	1 461 263,16	1 461 263,16				1 461 263,16
SO 02-51-53	Trakční měřna Chuchle, oplocení	1 822 885,71	1 822 885,71	1 822 885,71	1 822 885,71	1 822 885,71				1 822 885,71
SO 02-51-54	Velká Chuchle, oplocení	488 789,54	488 789,54	488 789,54	488 789,54	488 789,54				488 789,54
SO 03-51-51	žst. Praha Radotín, oplocení	1 689 786,88	1 689 786,84	1 689 786,84	1 689 786,84	2 126 201,84				2 126 201,84
SO 03-51-52	žst. Praha Radotín, úprava oplocení v ulici Karlická	1 532 426,37	1 532 427,02	1 532 427,02	1 532 427,02	1 532 427,02				1 532 427,02
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích										
SO 02-52-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.1	468 224,83	468 224,83	468 224,83	468 224,83	468 224,83				468 224,83
SO 02-52-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.2	599 971,84	599 971,84	599 971,84	599 971,84	599 971,84				599 971,84
SO 03-52-01	ZST Praha Radotín, zastřešení nástupišť č. 2	13 001 537,24	13 001 065,71	13 001 065,71	13 001 065,71	13 001 065,71	67	29 314 024,24	2 713 413,66	39 601 676,29
SO 03-52-02	ZST Praha Radotín, zastřešení nástupišť č. 3	19 179 399,41	19 179 399,41	19 179 399,41	19 179 399,41	19 179 399,41	67	47 513 724,18	3 248 028,38	63 445 095,21
SO 03-52-03	ZST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující k ulici Pnmájová	1 477 683,66	1 477 653,72	1 477 653,72	1 477 653,72	1 477 653,72	67	1 727 532,55	308 897,83	2 898 288,44
SO 03-52-04	ZST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující do přednádraží	13 142 404,22	13 141 902,94	13 141 902,94	13 141 902,94	13 141 902,94				13 141 902,94
SO 03-52-05	ZST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro pěší k ulici Na betance	3 155 320,18	3 155 239,90	3 155 239,90	3 155 239,90	3 155 239,90	67	6 853 172,16	1 089 891,62	8 918 520,44
SO 03-52-06	ZST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro pěší k ulici Vrážská	4 858 950,12	4 858 831,51	4 858 831,51	4 858 831,51	4 858 831,51	67	5 904 972,27	2 044 065,81	8 719 738,17
E.2.4 Orientační systém										
SO 02-54-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, orientační systém	361 148,14	361 148,14	361 148,14	361 148,14	361 148,14				361 148,14
SO 02-54-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, hlasové majáčky	134 912,50	134 912,50	134 912,50	134 912,50	134 912,50				134 912,50
SO 03-54-01	ZST Praha Radotín, orientační systém	613 685,99	613 685,99	613 685,99	613 685,99	613 685,99				613 685,99
SO 03-54-02	ZST Praha Radotín, hlasové majáčky	319 759,11	319 759,20	319 759,20	319 759,20	319 759,20				319 759,20
E.2.5 Demolice										
SO 02-55-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, demolice objektů SŽDC s.o.	522 352,58	522 352,58	522 352,58	522 352,58	522 352,58				522 352,58
SO 03-55-01	ZST Praha Radotín, demolice objektů SŽDC s.o.	809 538,54	809 538,54	809 538,54	809 538,54	809 538,54				809 538,54
SO 03-55-02	ZST Praha Radotín, demolice objektů CD a.s.	1 607 264,38	1 607 260,02	1 607 260,02	1 607 260,02	2 641 547,65				2 641 547,65
E.2.14 Vnější vybavení budov										
SO 02-60-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, drobná architektura	1 540 965,36	1 540 965,36	1 540 965,36	1 540 965,36	1 540 965,36				1 540 965,36
SO 03-60-01	ZST Praha Radotín, drobná architektura	2 179 054,54	2 179 054,52	2 179 054,52	2 179 054,52	2 179 054,52				2 179 054,52
E.3.1 Trakční vedení										
SO 02-61-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, trakční vedení	93 080 317,60	93 080 317,60	93 017 282,20	93 017 282,20	93 017 282,20				93 017 282,20
SO 02-61-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, trakční vedení	121 281 486,49	121 281 486,49	121 281 486,49	123 350 610,50	123 350 610,50				123 350 610,50
SO 02-61-03	Velká Chuchle-Praha Radotín, netypové brány tračního vedení	1 964 844,42	1 964 844,42	1 964 844,42	1 964 844,42	1 964 844,42				1 964 844,42
SO 03-61-01	ZST Praha Radotín, trakční vedení	135 709 313,35	135 709 593,99	135 709 593,99	135 709 593,99	135 709 593,99				135 709 593,99
SO 03-61-02	ZST Praha Radotín, netypové brány tračního vedení	2 297 289,14	2 297 288,46	2 297 288,46	2 297 288,46	2 297 288,46				2 297 288,46
SO 01-61-51	Praha Smíchov - Černošice, převěšení závěsného optického kabelu SŽDC s.o.	1 835 829,76	1 835 843,55	1 835 843,55	1 835 843,55	1 835 843,55				1 835 843,55
SO 02-61-61	Trakční měřna Chuchle, připojení napájecího vedení	9 307 839,06	9 307 839,06	9 307 839,06	9 307 839,06	9 307 839,06				9 307 839,06
SO 02-61-62	Trakční měřna Chuchle, připojení zpětného vedení	4 306 604,07	4 306 604,07	4 306 604,07	4 306 604,07	4 306 604,07				4 306 604,07
SO 02-61-91	Trakční měřna Chuchle, připojení převozné měřny	8 992 954,05	8 992 954,05	8 992 954,05	8 992 954,05	8 992 954,05				8 992 954,05
E.3.4 Ohřev výměn										
SO 02-64-01	Odbočka Velká Chuchle, elektrický ohřev výměn	9 195 988,14	9 195 988,14	9 195 988,14	9 195 988,14	9 195 988,14				9 195 988,14
SO 03-64-01	ZST Praha Radotín, elektrický ohřev výměn	14 737 630,34	14 737 630,34	14 737 630,34	14 737 630,34	14 737 630,34				14 737 630,34
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO										
SO 02-66-01	Trakční měřna Chuchle, rozvod NN, osvětlení	1 723 005,22	1 723 005,22	1 723 005,22	1 723 005,22	1 723 005,22				1 723 005,22
SO 02-66-02	Odbočka Velká Chuchle, přípojka NN pro technologický objekt	1 496 295,55	1 496 295,55	1 496 295,55	1 496 295,55	1 496 295,55				1 496 295,55
SO 02-66-03	Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení	1 667 027,78	1 667 027,78	1 667 027,78	1 667 027,78	1 667 027,78				1 667 027,78
SO 02-66-04	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení	4 124 985,17	4 124 985,17	4 124 985,17	4 124 985,17	4 124 985,17				4 124 985,17
SO 02-66-05	Hradlo Závodisté, úprava přípojky NN	80 849,81	80 849,81	80 849,81	80 849,81	80 849,81				80 849,81
SO 02-66-06	Základnová stanice GSM-R Malá Chuchle, přípojka NN	275 215,08	275 215,08	275 215,08	275 215,08	275 215,08				275 215,08
SO 03-66-01	ZST Praha Radotín, rozvod NN a osvětlení	26 233 860,11	26 233 911,17	26 233 911,17	26 233 911,17	26 233 911,17				26 233 911,17
SO 02-66-21	Trakční měřna Chuchle, úprava rozvodu VN 6kV 50Hz, napojení stabilní měřny	1 320 409,87	1 320 409,87	1 320 409,87	1 320 409,87	1 320 409,87				1 320 409,87
SO 02-66-61	Trakční měřna Chuchle, dálkové ovládaní odpojovačů a návěst č.50	4 226 350,18	4 226 350,18	4 226 350,18	4 226 350,18	4 226 350,18				4 226 350,18
SO 02-66-62	Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládaní odpojovačů	1 571 472,31	1 571 472,31	1 571 472,31	1 571 472,31	1 571 472,31				1 571 472,31
SO 02-66-63	ZST Praha Radotín, dálkové ovládaní odpojovačů	2 769 907,26	2 769 907,26	2 769 907,26	2 769 907,26	2 769 907,26				2 769 907,26
E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí										
SO 02-67-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, ukolejnění	4 551 169,88	4 551 169,88	4 551 169,88	4 551 169,88	4 551 169,88				4 551 169,88
SO 02-67-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, ukolejnění	4 649 892,09	4 649 892,09	4 649 892,09	4 649 892,09	4 649 892,09				4 649 892,09
SO 03-67-01	ZST Praha Radotín, ukolejnění	4 919 519,40	4 919 526,99	4 919 526,99	4 919 526,99	4 919 526,99				4 919 526,99
E.3.8 Vnější uzemnění										
SO 02-68-01	Trakční měřna Chuchle, vnější uzemnění	2 681 725,36	2 681 725,36	2 681 725,36	2 681 725,36	2 681 725,36				2 681 725,36
SO 02-68-91	Trakční měřna Chuchle, uzemnění převozné měřny	1 193 806,07	1 193 806,07	1 193 806,07	1 193 806,07	1 193 806,07				1 193 806,07
Zabezpečení veřejných zájmů										
SO 91-71-01	Odstranění mimolesní zeleně	19 023 844,06	19 024 043,43	19 959 769,13	19 959 769,13	19 959 769,13				19 959 769,13
SO 91-71-02	Náhradní výsadba	10 489 053,48	10 489 025,90	10 489 025,90	10 489 025,90	10 489 025,90				10 489 025,90
SO 91-71-03	Praha Smíchov - Černošice, rekultivace	576 376,46	576 314,97	576 314,97	576 314,97	576 314,97				576 314,97

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	ZL	Vícepráce	Měněpráce	Cena Díla dle dod. č. 5
Všeobecný objekt										
SO 98-98	Všeobecný objekt	6 027 530,29	6 027 530,29	6 027 530,29	6 027 530,29	6 027 530,29				6 027 530,29
SO 98-98	Všeobecný objekt	7 145 491,03	7 145 491,03	7 145 491,03	7 145 491,03	7 145 491,03				7 145 491,03
		3 075 896 638,78	3 075 894 335,76	3 086 772 916,20	3 102 106 123,52	3 146 956 279,43		146 111 122,45	27 886 958,41	3 265 180 443,47