

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **195/2022**

č. dodatku objednatele: **545/2022**

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel **PARECO s.r.o.**
Spisová značka Městský soud v Praze, spisová značka C 101262
Sídlo Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 27165329
DIČ CZ27165329
Telefon
e-mail
ID datové schránky neasdmu
Bankovní spojení ČSOB
Číslo účtu 190967721 / 0300
(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 24.02.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 195/2022 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Oprava torza hradební zdi v areálu zámku v Kolíně**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu bouracích a stavebních prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- rozsáhlejší sanaci hradební zdi,
- vyčištění torza hradby od náletové zeleně, a to včetně následné likvidace náletové zeleně,
- hloubkové přespárování poškozených míst torza hradby,
- doplnění zabrán proti ptactvu a hlodavcům.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o 43.272,10 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>248.920,63 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>52.273,33 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>301.193,96 Kč</i>

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Kolíně dne

Digitálně podepsal
Datum: 2022.05.26
13:16:29 +02'00'

V Praze dne

Digitálně podepsal
Datum: 2022.05.23
15:18:08 +02'00'

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
 „Oprava torza hradební zdi v areálu zámku v Kolíně“
 Název ulice/stoky:

Číslo změny stavby:
 1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 24.2.2022:

Objednatel: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
 Zhotovitel: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5, IČ 27165329

Obsah:	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	1
Soupis prací - počet stran A4	1
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	1

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu bouracích a stavebních prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla :

- rozsáhlejší sanaci hradební zdi,
- vyčištění torza hradby od náletové zeleně a to včetně likvidace,
- hloubkové přespárování poškozených míst torza hradby,
- doplnění zábrnní proti ptačtvu a hlodavcům.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	43 272,10	43 272,10

Vyjádření - souhlas se změnou:

Správce objektu	Jméno	Datum	Podpis
TDI	Jméno Jan Říha	Datum	Podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příloženě Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny			
Objednatel	Jméno Václav Horák	Datum	Podpis
Zhotovitel	Jméno Jaroslav Novotný	Datum	Podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

č.p.	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	Ruční hoblování řeziva	bm	153,000	167,00	25 551,00	CS ÚRS 2021 01
2	zednické práce	kpl	32,000	193,20	6 182,40	CS ÚRS 2021 01
3	skládkové	t	1,800	342,00	615,60	CS ÚRS 2021 01
4	doprava na skládku	t	1,800	384,00	691,20	CS ÚRS 2021 01
5	příplatek za obloukový výřez do krokví	ks	14,000	145,00	2 030,00	CS ÚRS 2021 01
6	výbourání stávajícího základu pro schodiště	kpl	1,000	576,90	576,90	CS ÚRS 2021 01
7	ochranná mřížka mezi krokve	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2021 01
8	dozdění spodní části kamenné zdi	kpl	1,000	4 125,00	4 125,00	CS ÚRS 2021 01
Cena celkem bez DPH					43 272,10	
DPH					9087,141	
Cena celkem včetně DPH					52 359,24	