

103/2/2022

Příloha č. 1

Změnový list č. 1 ze dne 23.5.2022

Název stavby:	DpS 62 ul. A. Dvořáka - výměna vstupních dveří
Číslo smluvního vztahu:	38/2/2022
Název části stavby (PS, SO):	
Objednatel:	Zhotovitel:
Statutární město Most, Radniční 1 434 69 Most IČO: 00266094	ELA-PLAST s.r.o., Na Pavlu 2191 436 01 Litvínov IČO: 25025686
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodů 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <u>Poddodavatelé</u> Poddodavatel č. 1: SPEDOS s.r.o., IČO: 41084781, Automatické dveřní systémy <u>Termín:</u> Termín dokončení díla: 6. 6. 2022	
<u>Nové řešení:</u> Poddodavatel: ASSA ABLOY Entrance Systems spol. s r.o., IČO: 44846444 Automatické dveřní systémy Termín dokončení díla: do 15. 7. 2022	
<u>Zdůvodnění změny:</u> <u>Poddodavatelé</u> Poddodavatel uvedený v SoD není schopen dodat pohon a související služby ve stanoveném termínu, garantuje dodání do 31. 12. 2022. Nový poddodavatel garantuje dodání do 15. 7. 2022. <u>Termín:</u> Prodloužené termíny dodávek pohonů a souvisejících služeb.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	6. 6. 2022
Nový termín dokončení díla:	15. 7. 2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 23.5.2022

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 23.5.2022

P

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 23.5.2022

Podp

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 30.5.2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 10.5.2022

Příloha změnového listu: