



**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0423/OR**  
ze dne 09.06.2020

**„Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách“**

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“  
a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AZ Sanace, a.s.</b>
Sídlo:	Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
Společnost zastoupena:	
IČO:	250 33 514
DIČ:	CZ25033514
Bankovní spojení:	Unicredit Bank a.s., Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.06.2020 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2020-0423/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách**“.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku **166 063,86 Kč bez DPH**.

3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	7 765 012,30
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	6 857 724,61
<b>Cena víceprací dodatku č. 2 v Kč bez DPH</b>	<b>219 675,86</b>
<b>Cena méněprací dodatku č. 2 v Kč bez DPH</b>	<b>53 612,00</b>
<b>Cena díla po včetně dodatku č. 2 v Kč bez DPH</b>	<b>7 023 788,47</b>

**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ s odůvodněním.  
Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen dne 26.04.2022 usnesením č. RM 22 08 37 07.
5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

V Děčíně dne 25.05.2022

.....  
Objednatel  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....  
Zhotovitel



.....  
Zhotovitel



**Příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2020-0423/OR -  
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním**

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „**Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

• **Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.**

	Název objektu	méněpráce	vícepráce
	<b>SO 201 – oprava mostního svršku DC-008L</b>		
01	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	5 807,43
02	Zemní práce	0,00	16 090,83
03	Základy	33 306,00	0,00
04	Svislé konstrukce	0,00	101 544,29
05	Vodorovné konstrukce	0,00	6 335,55
06	Komunikace	0,00	56 919,76
07	Potrubí	0,00	7 728,00
08	Ostatní konstrukce a práce	20 306,00	25 250,00
	<b>Celkem</b>	<b>53 612,00</b>	<b>219 675,86</b>

**Odůvodnění:**

Všeobecné konstrukce a práce, zemní práce, komunikace

Na základě osobní prohlídky se správcem komunikací bylo rozhodnuto, že se navýší opravy přilehlé místní komunikace a přilehlého chodníku, neboť v mezidobí (projekčních prací a samotné realizace) se stávající stavy komunikací zhoršily. Na místní komunikaci se objevují trhliny a stávající materiál na chodníku degraduje. Z tohoto důvodu dojde k navýšení bouracích prací a frézování stávající vozovky a také souvisejících poplatků za skládku.

Základy, svislé konstrukce a vodorovné konstrukce

Na základě změny RDS, tj. příčného sklonu mostu, budou původně navržené drenážní vrstvy z plastbetonu z realizace vypuštěny – most je odvodňován v podélném směru a příčně do odvodňovacích prvků realizovaných v předchozí etapě (jízdni pruh směrem do centra). Oproti tomu bude navýšen rozměr ŽB trámu a ŽB spádové desky pro zajištění dostatečného příčného sklonu mostu.

### Potrubí

Z důvodu rozšíření zájmového území stavby a lokálních propadů stávajících poklopů a vpustí bude nutné provést výškové urovnání do nové nivelity místní komunikace.

### Ostatní konstrukce a práce

Na základě změny RDS budou původně navrhované nerezové odvodňovací trubky z realizace vypuštěny – most je odvodňován v podélném směru a příčně do odvodňovacích prvků realizovaných v předchozí etapě. Na základě rozhodnutí TDS a AD dojde k výměně 2 ks stávajících poškozených plastových chrániček.

V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny z nabídky účastníka. V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle hladiny ÚRS 2021. U dodávek materiálu se jedná o cenu v místě a čase obvyklou.

### **Souhrnný přehled:**

Hodnota smlouvy o dílo v Kč bez DPH	6 857 724,61
Cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	219 675,86
Cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	53 612,00
Hodnota díla včetně dodatku č. 1 v Kč bez DPH	7 023 788,47

### **Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací**

## SOUPIS VĚCNÝCH ZMĚN A VÍCEPRACÍ Č. 2

STAVBA:

Oprava mostního svršku DC-008L

Objekt:

SO 201

Objednatel:

Statutární město Děčín

Zhotovitel:

AZ SANACE a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

ZBV č. 2

Poř. č.	Položka	Název položky	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ dle skutečnosti	Rozdíl	J. cena	Celkem SOD	Celkem dle skutečnosti	Cena rozdílu
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]=[5]*[8]	[10]=[6]*[8]	[11]=[7]*[8]
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Stávající vozovkové podkladní vrst	T	243,408	264,917	21,509	270,00	65 720,16	71 527,59	5 807,43
		<i>Navýšení o bourání chodníků na předpolích mostu</i>								
15	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENÍ	M3	110,640	121,670	11,030	577,50	63 894,60	70 264,43	6 369,83
		<i>Navýšení o bourání chodníků na předpolích mostu</i>								
16	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	189,346	197,098	7,752	1 254,00	237 439,88	247 160,89	9 721,01
		<i>Navýšení frézování tl. 40 mm (12x6m + 20,3x6m)</i>								
27	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,948	0,548	-0,400	83 265,00	78 935,22	45 629,22	-33 306,00
		<i>Změna sklonu odvodnění mostu (nové pult)</i>								
32	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	45,647	54,267	8,620	10 925,00	498 693,48	592 870,25	94 176,78
		<i>římša vlevo: Navýšení betonu dle nového rozměru trámce (trám 0,426 m2*60,5 m=25,773 m3)+(římša 0,55m*0,15m*60,5m=4,99 m3) =&gt; 2. etapa 30,763 [A]m3 římša vpravo: (0,55m*0,15m+0,45m*0,68m)*60,5m=&gt; 1. etapa 23,5043 [B]m3 - BEZ ZMĚNY Celkem: A+B=54,267 [C]m3</i>								
33	317365	VÝTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,174	2,433	0,259	28 490,00	61 937,26	69 304,77	7 367,51
		<i>Navýšení výtuže dle pol. č. 32 (3% z navýšeného množství bet.)</i>								
39	457325	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	59,700	61,650	1,950	3 249,00	193 965,30	200 300,85	6 335,55
		<i>deska vlevo: Navýšení betonu dle nového sklonu odvodnění mostu (0,53 m2 x 60,0 m) =&gt; 2. etapa 31,8 [A]m3 deska vpravo: 1. etapa 29,85 [B]m3 - BEZ ZMĚNY Celkem: A+B=61,650 [C]m3</i>								
47	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	705,100	898,900	193,800	16,50	11 634,15	14 831,85	3 197,70
		<i>Navýšení frézování tl. 40 mm (12x6m + 20,3x6m)</i>								
104	574A21 N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30M	M2	339,090	357,480	18,390	171,00	57 984,39	61 129,08	3 144,69
		<i>Úprava množství dle rozměrů RDS</i>								
105	574A34 N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M2	593,300	787,10	193,800	225,00	133 492,50	177 097,50	43 605,00
		<i>Navýšení frézování tl. 40 mm (12x6m + 20,3x6m)</i>								
67	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	9,000	13,000	4,000	1 932,00	17 388,00	25 116,00	7 728,00
		<i>Plyne z navýšení balené tl. 40 mm (12x6m + 20,3x6m)</i>								
78	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY TL DO 100MM	M	16,150	28,150	12,000	184,80	2 984,52	5 202,12	2 217,60
		<i>Plyne z navýšení balené tl. 40 mm (12x6m + 20,3x6m)</i>								
85	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z N	KUS	29,000	16,00	-13,000	1 562,00	45 298,00	24 992,00	-20 306,00

IČ: 250 33 514


DIČ: CZ25033514

Bank. sp.: ČSOB Ústí nad Labem, [REDACTED]


AZ SANACE a.s. zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, dne 5.3. 1998, oddíl B, vložka 1093

		<i>Změna sklonu odvodnění mostu (nově pult)</i>								
107	113135 N	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJ	M3	0,000	1,697	1,697	802,00	0,00	1 360,93	1 360,93
		<i>Navýšení o bourání chodníků na předpolích mostu</i>								
108	14131 N	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	0,000	1,697	1,697	2 000,00	0,00	3 393,84	3 393,84
		<i>Navýšení o bourání chodníků na předpolích mostu</i>								
110	87633 N	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	0,000	125,00	125,000	202,00	0,00	25 250,00	25 250,00
		<i>Výměna stávajících chrániček za nové (2 ks)</i>								
<b>Cena za objekt celkem bez DPH</b>									<b>166 063,86</b>	
<b>DPH 21%</b>									<b>34 873,41</b>	
<b>Cena za objekt celkem vč. DPH</b>									<b>200 937,28</b>	

Za AZ SANACE a.s. zpracoval: Petr Bakeš

  
 Hlavní stavbyvedoucí  
 AZ SANACE a.s.

IČ: 250 33 514  
 DIČ: CZ25033514

Bank. sp.: ČSOB Ústí nad Labem, č.ú.:   
 AZ SANACE a.s. zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, dne 5.3. 1998, oddíl B, vložka 1093