

S00JP01A7L90

1800210145/1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 1800210145

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] Odbor realizace investičních akcí

[redacted] Odbor městské zeleně

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí, Odbor městské zeleně

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3048982/0800

[redacted]

dále jen **objednatel**

a

KOME stavby s.r.o.

se sídlem Sokolská 5369, 760 01 Zlín

zastoupená Michalem Kopeckým, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Kopecký, jednatel

zástupce ve věcech technických: Michal Kopecký, jednatel

IČO: 29242690

DIČ: CZ29242690

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67890

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 279463175/0300

[redacted]

dále jen **zhotovitel**

„Rekreační park Maják“

I. PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 180 021 0145, č. zhotovitele 21KO11-1 ze dne 12. 10. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“).

Zdůvodnění změn:

V průběhu stavby odborná společnost na geologické práce [redacted] provedla průzkum, jehož úkolem bylo určit úroveň skalního podloží v místech navrženého řízeného protlačení kanalizace v prostoru kořenových systémů stromů. Provedeným geologickým průzkumem bylo skalní podloží zastiženo již v hloubce cca 2,0 m pod terénem. Přičemž projektová dokumentace navrhuje uložení kanalizačního potrubí do hloubky cca 2,5 m pod terénem a toto skalní podloží nepředpokládá.

Navržený způsob uložení kanalizačního potrubí vzhledem ke stávajícím geologickým podmínkám nelze z technologických důvodů řízeným protlačením ve skalním podloží realizovat a je nutné provést projekční změnu, kdy zhotovitel následně provede její vyčištění.

Z výše uvedeného důvodu je nutné prodloužit dobu výstavby (ukončení provádění díla) do 31. 8. 2022 (tzn. přibližně o 3 měsíce).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:
- změna článku IV. Doba a místo plnění

2. Článek IV. Doba a místo plnění

Ukončení provádění díla: do 31. 8. 2022.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení veřejné zakázky:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 7. 6. 2021, č. j. 116/11R/2021

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 13. 9. 2021, č. j. 70/17R/2021
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 23. 5. 2022, č. j. 147/10R/2022

Ve Zlině dne:

objednatel
statutární město Zlín



Ve Zlině dne:

30-05-2022

zhotovitel
KOME stavby s.r.o.

