

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/048/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. (N 22/21) 121083A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Jez Sudoměřice – oprava

Projektová dokumentace pro stavební povolení,
zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků
č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: na základě pověření ze dne 4. 1. 2021

[REDAKCE] generální ředitel,

[REDAKCE] technický ředitel

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO
č. S/ŘVC/048/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 22/21) 121083A
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 13. 5. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 10.
2021 a dodatku č. 2 ze dne 31. 1. 2022, se upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„c) bod B – 2) do 30. 5. 2022,

d) bod C do 31. 8. 2022“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„c) bod B – 2) do 31. 08. 2022,
d) bod C do 30. 11. 2022“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/048/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 22/21) 121083A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 13. 5. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 10. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 31. 1. 2022, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Uveřejněno v registru smluv:

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Jez Sudoměřice - oprava						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 3		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	5/18/2022	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno [REDAKOVANÉ]						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění bodů B -2) a C.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Jez Sudoměřice - oprava" k vydání stavebního povolení						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					5/18/2022	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Jez Sudoměřice - oprava" projektovou dokumentaci pro stavební povolení na základě uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/048/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. (N 22/21) 211083 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 13.05.2021.</p> <p>V rámci předchozího plnění v souladu s SoD byl k 30.07.2021 vyhotoven koncept projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na základě vybrané varianty vzešlé ze dvou koncepčních návrhů řešení. Oba koncepční návrhy řešení byly projednány s OBJEDNATELEM a Povodím Moravy, s. p.</p> <p>Navazující bod plnění B-2) – zajištění inženýrské činnosti byl dle domluvy zahájen projednáním řešení vybrané varianty s Povodím Moravy, s. p., jehož předběžné připomínky byly součástí sdělení ze dne 16.08.2021. Přes veškeré snahy Zhotovitele byl termín výrobního výboru k dořešení technického návrhu se správcem VD stanoven na 05.11.2021, což vedlo k pozastavení projednávání konceptu PD s dalšími dotčenými subjekty do doby provedení tohoto výboru. Výrobní výbor vyvolal požadavky na úpravu projektu, které byly nadále projednávány mezi OBJEDNATELEM a Povodím Moravy, s.p., a do jejichž jasné specifikace nebylo možné provést úpravu projektové dokumentace. Dne 16.03.2022 byla Zhotoviteli dodána úprava zadání (stanoviště Povodí Moravy, s.p., k plavebním hladinám), ten provedl úpravu projektu a dne 13.05.2022 jej zaslal s žádostí o vyjádření na Povodí Moravy, s. p. S ohledem na tuto skutečnost navrhuje posunutí termínu plnění bodů B - 2) a C o 3 měsíce. Všechny výše uvedené skutečnosti nebylo možné předvídat a nejsou chybou ze strany Zhotovitele.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na vyšší ceny plnění : Ano.</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</p>							
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní</p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní</p>							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>			
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>			
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>			
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Nemá vliv na celkové dokončení díla, pouze na dílčí bod B-2) a C.</i>
Cena SoD před změnou	1 387 000,- Kč		
Cena SoD po změně	1 387 000,- Kč		
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>			
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>			
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>			
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Tímto souhlasím se změnou termínu platnosti smlouvy dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/048/P/SoD/2021	<i>předpokládaný výdaj v Kč (bez DPH)</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>	
<i>týká se bodů: A, B-2, C</i>	340.000,- Kč	2022	
garant smlouvy: ██████████	podpis:		
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:		
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:		
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:		