

Brno, Kalvodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č.1

Číslo SOD objednatele: 5621052694

Číslo SOD zhotovitele: 64/2021

Datum předložení zhotovitelem:

30.03.2022

Objednatel:	Statutární město Brno
Zastoupený:	Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
Zhotovitel:	společnost "Brno, Kalvodova - FIRESTA + DS BRNO" správce společnosti - FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Změna č.1: SO 01 Kanalizace

Při výkopových pracích byla v trase kanalizace zastižena slabě navětralá až zdravá, velmi odolná hornina (granodiorit), která vystupuje až téměř k povrchu stávající terénu. IG zpracovaný v rámci projektové dokumentace tuto skutečnost nezjistil. Je zpracován rozdílový výkaz výměr (odpočet předpokládaných zemin dle PD a výpočet těžko rozpojitelých hornin dle skutečnosti). Současně byly z nabídkového výkazu výměr odpočítány nezastižené horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 3 (jako např. svahová suť, jíl, terasový štěrky), které byly uvedeny v IGP zpracované projektové dokumentace.

Vícepráce: 1 176 816,73 Kč
Méněpráce: -484 233,85 Kč

Finanční dopad změn:


cena dle SOD 37 106 125,00 Kč
Vícepráce: 1 176 816,73 Kč
Méněpráce: -484 233,85 Kč

Vícepráce celkem: 692 582,88 Kč
Cena dle dodatku č. 1 37 798 707,88 Kč


Všechny ceny jsou uváděny bez DPH

Přílohy: 1) rozpočet
2) fotodokumentace + náčrty + výkresy


V Brně dne:



Za objednatele:
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.



V Brně dne:



Za zhotovitele:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

